



A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2009-0008
A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

3. SZÁMÚ

ZÁRÓ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI:

A jelentés tárgyát képező időszak:	Kezdő dátum: 2011.02.22.	Záró dátum: 2011.07.31.
A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:	Tényleges kezdet dátuma: 2010.03.18.	
	Várható befejezés dátuma: 2011.09.30.	
A jelentés kitöltéséért felelős személy:	Dudás György, igazgatóhelyettes	
Telefon, fax:	36/411-581, 36/412-591	
E-mail:	dudasgyz@mail.com, titkarsag@bnpi.hu	

2. ADJON RÖVID, KÖZZÉTEHETŐ ÖSSZEFOGLALÓT A TELJES PROJEKT SZAKMAI ELŐREHALADÁSÁRÓL, KIEMELTEN A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN ELÉRT EREDMÉNYEKRŐL!

Építés

Ebben az időszakban fejeződött be a kétéltűútjáró építése a 2504 sz. közút Bogács-tó melletti szakaszán, és valósultak meg az építési munkák a 2505 sz. közúton, az Oldalvölgyi tavaknál.

Sor került a madárvédelmi eszközök felszerelésére a Mezőkövesd – Eger-dél szabadvezeték-szakaszon és leágazásain.

Közbeszerzések:

Lezajlott a „Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására szolgáló marketing és egyéb szolgáltatások” végzéséhez kapcsolódó, és a felsőtárkányi kétéltűútjárók és terelők létesítése tárgyában megismételt közbeszerzési eljárások.

PR:

A PR szerződés kötést követően indult a végrehajtás az óvodások részére szervezett nyitórendezvényvel 2011.06.16-án és 2011.07.19-i zárórendezvényvel ért véget.

Projektmenedzsment:

Folyamatosan került ellátásra a vállalkozási szerződésben foglaltak szerint.

A jelentéstételi időszakban a projekttel kapcsolatosan két alkalommal, 2011.03.22-én és 2011.04.22-én nyújtottunk be változásbejelentést. Szerződés módosításra nem került sor.

A jelentéstételi időszakban 4.sz., 5.sz., 6.sz. és a záró 7. sz. kifizetési kérelmet nyújtottuk



A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2009-0008

A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

3. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LÉPÉSEIT!

A projekt tevékenységeinek ütemezése											
Projekt szintű tevékenység		2009	2010				2011				A megvalósítás záró dátuma
		4. n.év	1. n.év	2. n.év	3. n.év	4. n.év	1. n.év	2. n.év	3. n.év	4. n.év	
Vonalas létesítmények - Építési munkák	Tervezett kezdete-befejezése				x	X					
	Tényleges kezdete-várható befejezése					X	x	x	x		2011.07.21.
Vonalas létesítmények - Projektmenedzsment	Tervezett kezdete-befejezése			X	X	X	X	X			
	Tényleges kezdete-várható befejezése		X	X	X	X	X	X	X		2011.09.30.
Vonalas létesítmények - Közbeszerzési tanácsadó	Tervezett kezdete-befejezése	X	X	X							
	Tényleges kezdete-várható befejezése		X	X	X	X	X	X	X		2011.09.30.
Vonalas létesítmények - Műszaki ellenőr	Tervezett kezdete-befejezése				X	X					
	Tényleges kezdete-várható befejezése					X	X	X	X		2011.07.21.
Vonalas létesítmények - Mérnök felügyelet	Tervezett kezdete-befejezése				X	X					
	Tényleges kezdete-várható befejezése					X	X	X	X		2011.07.21.
Vonalas létesítmények - Hatósági engedélyek	Tervezett kezdete-befejezése					X					
	Tényleges kezdete-várható befejezése							X	X		2011.07.31.
Vonalas létesítmények - Kötelező tájékoztatás	Tervezett kezdete-befejezése				X	X	X	X			
	Tényleges kezdete-várható befejezése						X	X	X		2011.07.28.
Vonalas létesítmények - Egyéb sajátos technológia	Tervezett kezdete-befejezése				X	X	X	X			
	Tényleges kezdete-várható befejezése							X	X		2011.07.19.



A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2009-0008

A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

A projekt tevékenységeinek ütemezése											
Projekt szintű tevékenység		2009	2010				2011				A megvalósítás záró dátuma
		4. n.év	1. n.év	2. n.év	3. n.év	4. n.év	1. n.év	2. n.év	3. n.év	4. n.év	
Vonalas létesítmények – Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése	Tervezett kezdete-befejezése				X						
	Tényleges kezdete-várható befejezése					X					2010.11.23.
Vonalas létesítmények - Közbeszerzés projektmenedzsmentre	Tervezett kezdete-befejezése	X	X								
	Tényleges kezdete-várható befejezése	X	X								2010.03.18.
Vonalas létesítmények - Közbeszerzés PR tevékenységre	Tervezett kezdete-befejezése		X	X							
	Tényleges kezdete-várható befejezése				X	X	X	X			2011.05.13.
Vonalas létesítmények - Közbeszerzés Békaátjárók kivitelezésére	Tervezett kezdete-befejezése		X	X							
	Tényleges kezdete-várható befejezése				X	X	X	X			2011.06.20
Vonalas létesítmények - Beszerzés Műszaki ellenőrre	Tervezett kezdete-befejezése		X	X							
	Tényleges kezdete-várható befejezése			X	X	X					2010.10.25.
Vonalas létesítmények - Beszerzés Szigetelő papucsok felhelyezésére	Tervezett kezdete-befejezése		X	X							
	Tényleges kezdete-várható befejezése					X	X	X			2011.05.20.
Vonalas létesítmények – Zárójelentés benyújtása és összeállítása	Tervezett kezdete-befejezése								X		
	Tényleges kezdete-várható befejezése								X		2011.07.31.

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2009-0008

A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

	MEGJEGYZÉS:
	<p><u>Szakmai beszámoló:</u> <u>Építés, kivitelezés</u> A projekt keretében két helyszínen kétéltű átjárók építésére, egy nyomvonalon középvezetékű vezetékek madárvédelmi szigetelésére került sor. Kétéltűátjárókat létesítettünk a 2504 sz. közút Bogácsi-tó melletti szakaszán. Összesen 1138 m hosszú terelőfal épült, a 14+824 – 15+732 jobb oldali és a szelvényezés szerinti bal oldalon a 15+492 – 15+732 szelvények között. A terelő falak magassága 50 cm, anyaguk zsalukő, mely felülről fedő elemekkel van lezárva. Az árok másik oldalát beton elemek, ill. a földmunkák során kialakított rézsű alkotja. Ezen túl kb. 300 m hosszú földfalú árok- és csatorna kiásására került sor, elsősorban a tó felé eső oldalon. Az út alatt 3 db átjáró kialakítására volt lehetőség, ebből 1 db már meglévő, de átalakításra szoruló alagút volt. Új áttereszek épültek a 15+219, és a 15+574 szelvényben 100x100 cm-es négyszög szelvényű beton keretelemek felhasználásával. Az áttereszek ki- és befolyási oldalán az árokmedret a terveknek megfelelően burkolattal látták el. További rácsok, kapuk és különböző terelő elemek beépítése egészítik ki a létesítményt. A 2505 sz. közúton, az Oldalvölgyi tavaknál összesen 254 m hosszú terelőfal épült, 180 m hosszban a szelvényezés szerinti baloldalon és 74 m hosszban a jobb oldalon. Az elkészült terelőárkok összes hossza 296 m, ebből 76 m épült a jobb- és 220 m a baloldalon. A terelő falak magassága ezen a helyszínen is 50 cm, anyaguk zsalukő. A terelőfal- és árok rendszer egyben a csapadékvíz elvezetésére is szolgál. A közút 9+855 szelvényében a meglévő 12 m hosszú 60 cm-es beton áttereszt kitisztításra került. A be- és kifolyási oldalon 2 m², illetve 1 m² felületen beton burkolat épült. A közút 9+742 szelvényében a kétéltűek átvezetésére megfelelő 200 cm átmérőjű beton áttereszt volt beépítve, amely az Imókö-patak vizét vezeti át az út alatt. A teljesen feltöltődött áttereszt kitisztították. Az áttereszt szelvényét a fenékszínen kibetonozták, valamint a be- és kifolyási oldalon 2-2 m² felületen beton burkolat épült. A közút jobb oldalán 9+750 és 792 m szelvényénél ideiglenes mobil terelőfal került legyártásra. Ugyancsak ebben a jelentéstételi időszakban került sor a madárvédelmi eszközök felszerelésére. A kiegészítésekre, átalakításokra került vezeték szakaszok a Bükk-hegység és peremterületei /HUNB10003/ és a Borsodi-sík /HUBN10002/ különleges madárvédelmi területek közt húzódnak. A madárvédelmi célú beavatkozásokra a Bükk-hegység és peremterületei /HUNB10003/ és a Borsodi-sík /HUBN10002/ különleges madárvédelmi területeken került sor. A munkálatok részeként szigetelő és vezető burkolatok, madárkiülők, egyéb madárvédelmi szerelvények kihelyezése, oszlop-fejszerkezet átalakítási munkák elvégzése zajlott. A Mezőkövesd – Heves-dél szabadvezeték-szakaszon és leágazásain (19. törzs) Noszvaj, Szomolya és Bogács települések között: Érintett szabadvezeték hossza: 19 km. A Mezőkövesd – Borsodgeszt szabadvezeték-szakaszon és leágazásain (15. törzs) Mezőkövesd, Bükkábrány, Tibolddaróc, Sály és Borsodgeszt települések között: Érintett szabadvezeték hossza: 28 km.</p> <p><u>Beszerezések, közbeszerzések:</u> A Kbt. előírásai és a Támogatási Szerződésben foglaltak szerint zajlott a teljes projektidőszakot felölelve. A közbeszerzésekkel</p>



A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2009-0008

A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

	<p>kapcsolatos változások és engedélyeztetési eljárások jelentősen lelassították és megnehezítették a projektvégrehajtást.</p> <p><u>PR tevékenység:</u> A Támogatási Szerződésben foglaltak szerint minden vállalt tevékenység megvalósult.</p> <p><u>Projektmenedzsment:</u> A projektmegvalósítás időszakában folyamatosan került ellátásra a vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően.</p>
--	--

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2009-0008
A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

3.1 AMENNYIBEN AZ ÜTEMTERVTŐL ELTÉRÉS TAPASZTALHATÓ KÉRJÜK, FOGLALJA ÖSSZE RÖVIDEN AZ ELTÉRÉS LÉNYEGÉT, OKÁT ÉS A KIALAKULT HELYZET MEGOLDÁSÁRA TETT, TERVEZETT LÉPÉSEKET!

Tevékenység száma, és megnevezése	Eltérés oka	Tervezett/megtett lépések
Vonalas létesítmények - Építési munkák	A közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt a szerződés teljesítése csak később indulhatott el. A felsőtárkányi átjárók esetében a tervek módosítása volt szükséges és ehhez új közútkezelői hozzájárulást kellett kérnünk.	A KSZ jelentésben keresztüli értesítése, változásbejelentés benyújtása.
Vonalas létesítmények - Projektmenedzsment	A megkötött vállalkozói szerződés alapján a teljesítés 2011. szeptember 30-ával ér véget.	További lépéseket nem igényel.
Vonalas létesítmények - Közbeszerzési tanácsadó	A tanácsadási tevékenység nem ér véget az eljárások lefolytatásával, hanem vonatkozik a hirdetmények megjelentetésére is.	A KSZ jelentésben keresztüli értesítése, közbeszerzési szerződés módosítása.
Vonalas létesítmények - Műszaki ellenőr	Az építési tevékenység elhúzódása miatt a műszaki ellenőri tevékenység is értelemszerűen hosszabbodik.	A KSZ jelentésben keresztüli értesítése, változásbejelentés benyújtása.
Vonalas létesítmények - Mérnök felügyelet	Az építési tevékenység elhúzódása miatt a mérnök felügyeleti (tervezői művezetés) tevékenység is értelemszerűen hosszabbodik.	A KSZ jelentésben keresztüli értesítése, változásbejelentés benyújtása.
Vonalas létesítmények - Hatósági engedélyek	Az építési tevékenység elhúzódása miatt a hatósági engedélyek (közútkezelői hozzájárulás a beruházás lezárultával) kiadása is értelemszerűen későbbre kerül.	A KSZ jelentésben keresztüli értesítése.
Vonalas létesítmények - Egyéb sajátos technológia	Az ajánlatok bekérése későn indult el az ÉMÁSZ ZRt-vel történő egyeztetések elhúzódása miatt. A beszerzett eszközök felszerelése előtt újabb felmérést kellett végeztetnünk.	A KSZ jelentésben keresztüli értesítése, változásbejelentés benyújtása.
Vonalas létesítmények - Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése	A közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt a szerződés teljesítése csak később indulhatott el.	A KSZ jelentésben keresztüli értesítése.
Vonalas létesítmények - Közbeszerzés PR tevékenységre	A vonatkozó első eljárást vissza kellett vonnunk, míg a második eljárás előkészítése adminisztratív okok miatt csak 2011. márciusában indulhatott.	A KSZ jelentésben keresztüli értesítése.
Vonalas létesítmények - Közbeszerzés Békaátjárók kivitelezésére	A Felsőtárkányi békaátjáró kivitelezésére kiírt első részajánlattételi eljárás sikertelen volt, az új eljárás kiírása késedelmet szenvedett, a módosított tervekhez szükséges engedélyek megszerzése miatt, így a tevékenység csak később indulhatott meg. Ráadásul az eljárás engedélyeztetése is elhúzódott.	A KSZ jelentésben keresztüli értesítése, változásbejelentés benyújtása.
Vonalas létesítmények - Beszerzés Szigetelő papucskok felhelyezésére	Az oszlopok átalakításához kapcsolódó anyagbeszerzést meg kellett várnunk, ezzel a beszerzéssel. Mivel modernebb és a korábban elvégzett felméréshez képest eltérő architektúrájú cég termékei lettek a nyertesek, ezért a szakaszok ismételt, felmérése és a	A KSZ jelentésben keresztüli értesítése.

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2009-0008
A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

	szereleési átalakítási feladatok ismételt pontosítása volt szükséges. A nyertes ajánlattevő a szerződés megkötését további ÉMÁSZ-szal történő egyeztetésekhez kötötte.	
Vonalas létesítmények - Mérnök felügyelet	A bogácsi átjárók építése során havaria helyzet miatt meg kellett hosszabbítanunk a kivitelezést és a kapcsolódó tervezői művezetési szerződés is hosszabbodott. Ráadásul tervezői művezetés keretében a terveket a havaria helyzettel érintett szakaszon módosítani kellett, ezt pedig engedélyeztetni. A felsőtárkányi munkálatok csúsztak ezért értelemszerűen a felügyelet is csak később indulhatott.	A KSZ jelentésen keresztüli értesítése.
Vonalas létesítmények - Kötelező tájékoztatás	A közbeszerzési eljárás elhúzódnása miatt a szerződés megkötése és teljesítése csak később indulhatott.	A KSZ jelentésen keresztüli értesítése.
Vonalas létesítmények - Beszerzés Műszaki ellenőrré	A beszerzés lezárását biztosító szerződéskötés elhúzódnott, mivel megváltozott a műszaki ellenőrökre vonatkozó VM által előírt szerződéskötési szabályrendszer.	A KSZ jelentésen keresztüli értesítése.

4. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSben VÁLLALT SZÁMSZERŰSÍTHETŐ EREDMÉNYEIT (INDIKÁTORAIT)!

Monitoring mutató megnevezése	Mutató mértékegysége	Kiinduló érték	A jelentést megelőző időszak kumulált értéke	A jelentést követő időszakban elért változás	A jelentést követő időszakig számított kumulált érték	Szerződésben vállalt célérték (2011 évre)
		(1)	(2)	(3)	(4=2+3)	(5)
Természetvédelmi szempontból átalakított vonalas létesítmény hossza	km	0	0	48,4	48,4	48,4

MEGJEGYZÉS:

A megadott hossz az alábbi komponensekből áll:
A Mezőkövesd-Sály szakasz megközelítőleg 19km.
A Mezőkövesd-Eger-dél szakasz megközelítőleg 28 km.
Bogácsai átjárók esetében a 14-824 – 15-732 km között épült terelőfal, illetve további 50m-en történt árokprofilozás: 0,954 km
Felsőtárkányi átjárók esetében: 9+ 567 – 9 + 967 km között: 0,400 km
Összesen: cc 48,4 km



A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2009-0008

A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

5. KÉRJÜK, MUTASSA BE A KÖZBESZERZÉSI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉT!

5.1 TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSA ÉRDEKÉBEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE:

1.Tevékenység	2.Közbeszerzés köteles? (igen/ nem)	3.Ha nem közbeszerzés. köteles, miért nem?
Vonalas létesítmények - Építési munkák	igen	
Vonalas létesítmények - Projektmenedzsment	igen	
Vonalas létesítmények - Közbeszerzési tanácsadó	nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Vonalas létesítmények - Műszaki ellenőr	nem	
Vonalas létesítmények - Mérnök felügyelet	nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Vonalas létesítmények - Kötelező tájékoztatás	igen	
Vonalas létesítmények - Egyéb sajátos technológia	nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Vonalas létesítmények - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	igen	
Vonalas létesítmények - Közbeszerzés projektmenedzsmentre	nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Vonalas létesítmények - Közbeszerzés PR tevékenységre	nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Vonalas létesítmények - Közbeszerzés Békaátjárók kivitelezésére	nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Vonalas létesítmények - Beszerzés Műszaki ellenőrré	nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Vonalas létesítmények - Beszerzés Szigetelő papucskok felhelyezésére	nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2009-0008

A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

5.2. SZERZŐDÉSKÖTÉS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE ESETÉN:

1.Tevékenység	2.Közbeszerzés tárgya	3.Milyen értékhatár szerint közbeszerzés köteles?	4.Ajánlati (részvételi, ajánlattételi) felhívás megjelenése (tervezett) dátuma (ÉÉÉÉ.HH.NN)	5.Indult jogorvoslati eljárás? (igen/nem)	6.Ha indult, született elmarasztaló döntés? (igen/nem)	7.Szerződéskötés (tervezett) dátuma	8.Szerződés összege	9.Szerződésben vállalt utolsó teljesítési határidő (ÉÉÉÉ.HH.NN)	10.A teljesítési határidő összhangban van a támogatási szerződés határidejével? (igen/nem)
Projektmenedzsment	Projektmenedzsment feladatok ellátása	Nemzeti értékhatárt elérő általános egyszerű eljárás	2010.01.25	Nem	-	2010.03.18.	3.000.000 Ft + ÁFA (21.610.000 Ft + ÁFA a teljes szerződés tekintetében)	2011.09.30. (jelen projekt tekintetében) (2013.03.31. a teljes szerződés tekintetében)	Igen
Beszerezés	Szigetelőpapucskok beszerzése	Nemzeti értékhatárt elérő általános egyszerű eljárás	2010.09.06.	Nem	-	2010.10.26.	15.182.197 Ft + ÁFA	2010.11.24.	Igen
Kivitelezés	Békaátjárók kivitelezése I. rész: Felsőtárkány	Nemzeti értékhatárt elérő általános egyszerű eljárás	2010.09.06.	Nem	-	Eredménytelen eljárás	-	-	-
Kivitelezés	Békaátjárók kivitelezése I. rész: Felsőtárkány	Nemzeti értékhatárt elérő általános egyszerű eljárás	2011.05.17.	Nem	-	2011.06.20.	12.365.000 Ft + ÁFA	2011.07.20.	igen
Kivitelezés	Békaátjárók kivitelezése II. rész: Bogács	Nemzeti értékhatárt elérő általános egyszerű eljárás	2010.09.06.	Nem	-	2010.10.27.	31 933 240.- + ÁFA	2011.06.30.	Igen
PR	Tájékoztatási feladatok ellátása	Kbt. VI. fejezet szerinti általános egyszerű eljárás	2010.09.06.	Nem	-	Az eljárást vissza kellett vonnunk a pontatlan	-	-	-

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2009-0008

A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

						kiírás és a feltételek megváltozása miatt.			
PR	Tájékoztatósi feladatok ellátása	Kbt. VI. fejezet szerinti általános egyszerű eljárás	2011.03.24.	Nem	-	2011.05.13.	640.000 Ft + ÁFA (3.000.000 Ft + ÁFA a teljes szerződés tekintetében)	2011.07.31	igen

5.2.A. SZERZŐDÉSKÖTÉS BESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE ESETÉN:

1.Tevékenység	2.Beszermzés tárgya	3.Milyen eljárás?	4.Ajánlati (részvételi, ajánlattételi) felhívás megjelenése (tervezett) dátuma (ÉÉÉÉ.HH.NN)	5.Indult jogorvoslati eljárás? (igen/nem)	6.Ha indult, született elmarasztaló döntés? (igen/nem)	7.Szerződéskötés (tervezett) dátuma (ÉÉÉÉ.HH.NN)	8.Szerződés összege	9.Szerződésben vállalt utolsó teljesítési határidő (ÉÉÉÉ.HH.NN)	10.A teljesítési határidő összhangban van a támogatási szerződés határidejével? (igen/nem)
Közbeszerzés	Közbeszerzési feladatok ellátása	3 árajánlat bekérése	2009.12.16.	Nem	-	2009.12.21.	2.350.000 Ft + ÁFA + hirdetményi díjak max 1 600 000 Ft + /Áfa		igen
Kivitelezés	Szigetelő papucskok felszerelése	3 árajánlat bekérése	2011.04.06.	Nem	-	2011.05.20.	4.592.000Ft + ÁFA	2011.07.20.	igen
Mérnöki feladatok	Műszaki ellenőri tevékenység ellátása	3 árajánlat bekérése	2010.03.26.	Nem	-	2010.10.25.	1 700 000 Ft + Áfa	2011.04.30.	igen
Mérnöki feladatok	Tervezői művezetés	Ajánlattételi felhívás	2010.07.27.	Nem	-	2010.10.18.	400 000 Ft + ÁFA	2011.04.30.	igen



A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2009-0008

A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

5.3. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS:

1. Tevékenység	2. Közbeszerzés tárgya	3. Szerződés módosítás tartalma	4. Módosítással szerződés összege nőtt? (igen/ nem)	5. Ha nőtt, indult kiegészítő közbeszerzési eljárás? (igen/ nem)	6. Ha nem indult, miért nem?

5.3.A. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS NEM KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ESETÉN:

1. Tevékenység	2. Közbeszerzés tárgya	3. Szerződés módosítás tartalma	4. Módosítással szerződés összege nőtt? (igen/ nem)	5. Ha nőtt, indult kiegészítő közbeszerzési eljárás? (igen/ nem)	6. Ha nem indult, miért nem?
Közbeszerzés	Közbeszerzési feladatok ellátása	Közbeszerzési díjak és hirdetmény általánypénzes kezelése	nem	nem	



A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2009-0008

A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

6. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG!

*A tájékoztatás során használt publikációs eszközök		✓		Célérték (db)	Előző jelentés időpontjában érvényes érték	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Határidő		Eredményt igazoló dokumentum
		Igen	Nem				Tervezett	Valós	
A „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentumban foglalt kommunikációs tervek közül melyiket valósítja meg?	I. kommunikációs csomag		X						
	II. kommunikációs csomag		X						
	III. kommunikációs csomag	X							
	IV. kommunikációs csomag		X						
	V. kommunikációs csomag		X						
„A” típusú hirdetőtábla			X						
„B” típusú hirdetőtábla			X						
Tájékoztatási tábla „C” típus		X		4	2	4	2010.11.01.	2011.06.05	C tip. táblák fénykép
Emléktábla „D” típus		X		4	0	4	2011.07.31.	2011.07.22	D tip. táblák, fénykép
Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk)			X						
Televízió			X						
Rádió			X						
Internet			X						
Nyitórendezvény		X		1	0	1	2011.05.01.	2011.06.16	Fényképek, sajtóanyag
Záró-rendezvény		X		1	0	1	2011.07.31.	2011.07.19	Jelenléti ív, fényképek, meghívó
Egyéb rendezvény, konferencia			X						
Sajtótájékoztató		X		1	0	1	2011.07.31.	2011.07.19	Sajtómegjelenések
Sajtóközlemény		X		1	0	1	2011.07.31.	2011.07.19	sajtóközlemény
Szórolap, vagy egyéb nyomdai kiadvány		X		750	0	750	2011.07.31.	2011.07.18	kiadvány
PR-film			X						
Önálló internetes honlap (a projektet bemutató honlap vagy aloldal)		X		1	0	1	2011.07.15.	2011.07.26	Alolda
Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat)			X						
DM-levélkampány			X						
Telemarketing			X						
Közvélemény-kutatás			X						
Reklámtárgy			X						
Egyéb: Fotódokumentáció		X		1	1	0	2011.07.31.	2011.07.26	fotódokumentáció,



A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2009-0008

A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

Tájékoztatási tevékenység bemutatása

A vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklését célzó program PR tevékenységének fő elemei:

„C” típusú Tájékoztatási tábla 4db, 4 helyszínen:

- Felsőtárkány Oldalvölgyi tavak elágazás, 2504. sz. út útfél
- BNPI központi épület
- Bogács Önkormányzat
- Sály Önkormányzat

„D” típusú Emlékeztető tábla 4db 4 helyszínen:

- Felsőtárkány Önkormányzat
- BNPI központi épület
- Bogács Önkormányzat
- Sály Önkormányzat

Nyitórendezvény 1db Felsőtárkány, 2011.06.16.

- Óvodások részvételével zajló, nem hagyományos, játékos nyitórendezvény.

Zárórendezvény 1 db Felsőtárkány, 2011.07.19.

- Egész napos „Béka-konferencia” nemzeti parkok részvételével, délelőtt projektet bemutató előadásokkal.

Sajtótájékoztató

- Zárókonferencia alatt folyamatos sajtó tájékoztatás

Sajtóközlemény (nem fizetett megjelenés)

- Zárókonferenciához kapcsolódóan

Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány (tervezés és gyártás):

- 750 db a4-es méretű leporello készítése, a projekt bemutatása, felsőtárkányi látogatóközpontba szállítva

Internetes honlap (a projektet bemutató honlap vagy oldal)

- Internetes oldal a projekt eredményeinek bemutatásával

Fotódokumentáció

- A projekt megvalósítását nyomon követő, fotódokumentáció készítése

Az elért eredmények a csatolt CD-n kerültek bemutatásra.



A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2009-0008
A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

7. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA!

Szempont megnevezése és száma	Mértékegység	Kiindulási érték	A jelentésteli időszak zárónapján aktuális érték	A projekt fenntartási időszak végére várható érték
Kötelező esélyegyenlőségi statisztikák megadása		Évente benyújtandó külön nyilatkozat alapján.		

A NEM SZÁMSZERŰSÍTHETŐ SZEMPONTOK ESETÉN KÉRJÜK AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRDEKÉBEN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET RÉSZLETEZNI:

A szempont megnevezése és száma	A megtett intézkedés rövid leírása
2. Esélyegyenlőségi terv (foglalkoztatási ET) meglétének elvárása a beszállítóktól	A beszállítótól erre vonatkozó nyilatkozatok szándékozunk bekérni.
4. A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára esélyegyenlőségi képzést tart évente (I/N)	Esélyegyenlőségi képzés tartása 2011.01.07-én,19-én, 20-án és 21-én.
30. A megvalósításban közhasznú programelem is tervezett.	A BNPI 2010. évi közmunkaprogramja 2010. januárjában indult el. A megvalósítás során közmunkások részt vettek a projektterületen zajló békamentésekben és a már meglévő átereszek környezetét igyekeztek megtisztítani. A 2011. évi közmunkaprogram terhére a vállalkozó a vállalkozói szerződésében rögzített módon a tereprendezéshez vett igénybe közmunkásokat, illetve a már elkészült boqácsi átjárók karbantartásában vettek részt.

8. A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA!

Szempont megnevezése és száma	Mértékegység	Kiindulási érték	A jelentésteli időszak zárónapján aktuális érték	A projekt fenntartási időszak végére várható érték
43. Összes keletkezett hulladék mennyiségének csökkentése	m ³	3094	-	1835
<p>Rövid ismertetés</p> <p>A hulladékcsökkentés tervezett módja az RMT-ben leírtak szerint fog történni, a számítás módja a gondos és gondatlan kezelés közötti különbség, a kivitelezőktől kapott adatok alapján történik. A projekt megvalósítása kapcsán a békaátjárók kivitelezése során a két beruházási helyszínen értelmezendő ez az érték, a kivitelezés során keletkező építési törmelék vonatkozásában. Ezen hulladék gondos és gondatlan kezelése közötti különbséget számítjuk a kivitelezést végző vállalkozóval.</p> <p>Hulladék elsősorban a projektterület mellett, az építkezés első lépéseként jelentkező bozót és cserjeirtás során keletkezett. A kitermelt földet helyben tömörítéssel használták fel, míg Bogácson egy újonnan kialakuló vizes élőhely közelében az élőhelykialakítás részeként deponálták a kitermelt földet. A kismértékben jelentkező egyéb</p>				



A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2009-0008
A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

építési hulladékot a vállalkozó a szerződéses hulladékátvevő helyre szállította el.

A NEM SZÁMSZERŰSÍTHETŐ SZEMPONTOK ESETÉN KÉRJÜK A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSE ÉRDEKÉBEN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET RÉSZLETEZNI:

A szempont megnevezése és száma	A megtett intézkedés rövid leírása
Partnerség építés a projekttervezés és végrehajtás során	Zöld civil partner: Magyar Madártani Egyesület Bükki helyi Csoport , korábban kötött partnerségi megállapodás
35. Újrahasznosított papír használata az irodai és nyomdai munkák során	Újrahasznosított papír vásárlása
Kötelező szempontok: zöld beszerzés, kivitelezés járulékos környezetterhelésének minimalizálása, környezettudatos rendezvénykörülmények	Teljesítése folyamatosan.

9. KÉRJÜK, ISMERTESSE A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK ALAPJÁN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET!

Ellenőrzés időpontja	Ellenőrző szervezet	Megtett intézkedések
ÉÉÉÉ.HH.NN.		
ÉÉÉÉ.HH.NN.		
ÉÉÉÉ.HH.NN.		

10. AZ ELŐREHALADÁST IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK (csatolandó mellékletek)	Igen (db)	Nem
1., A közbeszerzési kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok (amennyiben vonatkozik Önre)		X
a) Közbeszerzési ajánlati felhívások		
b) Közbeszerzési jogorvoslati eljárások indításáról értesítés		
c) Közbeszerzési jogorvoslati eljárások lezárásáról határozat		
d) Közbeszerzési eljárások összegezése		
e) Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének igazolása		
2., A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok	2	
3., A helyszíni ellenőrzés során tett megállapítások alapján készített intézkedési terv (amennyiben vonatkozik Önre)		X
4., „Építsd magad” nyilatkozat		X

MEGJEGYZÉS:

Csatolt tájékoztatással kapcsolatos dokumentumok:

- 1 db CD
- 1 db tájékoztatási csomag



A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2009-0008
A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

11. NYILATKOZAT

Alulírott, mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

- a jelentésben megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;
- a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva.

Kelt: Eger, 2011.07.29.

.....
(Fő)kedvezményezett, vagy a
(Fő)kedvezményezett aláírásra
jogosult képviselője