

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0027

A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

#### 4. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

##### 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI:

Tárgyidőszak	Kezdő dátuma: 2013.01.06	Záró dátum: 2013.07.05
A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:	Tényleges kezdet dátuma: 2011.06.03 Várható befejezés dátuma: 2014.09.30	
A jelentés kitöltéséért felelős személy:	Dudás György	
Telefon, fax:	+36 (36) 411581, +36 (36) 412791	
Email:	projektiroda.keop@bnpi.hu	

#### **ADJON RÖVID, KÖZZÉTEHETŐ ÖSSZEFOGLALÓT A TELJES PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSULÁSÁRÓL, KIEMELTEN A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN ELÉRT EREDMÉNYEKRŐL!**

A jelentéstételi időszakban 3 kifizetési kérelem került benyújtásra és elfogadásra. (7.sz. kifizetési kérelem - 9.sz. kifizetési kérelem).

Szerződésmódosítást és változás bejelentést a tárgyidőszakban nem küldtünk.

Újabb vállalkozói szerződést nem kötöttünk.

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatósággal kötött bérleti szerződésének módosítására került sor.

A jelentéstételi időszakban a projektmenedzsment feladatok folyamatosan zajlottak.

Közbeszerzési, nyilvánossági feladatok a tárgyidőszakban nem zajlottak. A közbeszerzési feladatok az előző jelentési időszakban lezárultak.

Kivitelezési feladatok:

- Tanösvény létesítés: A tanösvény infrastrukturális elemeinek legyártása, kihelyezése befejeződött 2013.05.31-én. A tanösvénytáblák információs tartalma szintén elkészült.

- Vízépítési feladatok: Mivel a jogerős vízjogi engedély 2012. őszén lejárt, ezért annak hosszabbítását megkértük. A hosszabbítással kapcsolatosan 2013.03.13-án adták ki az új vízjogi engedélyt, amely 2015.03.31-ig hatályos. A vízépítési feladatok csak június végén indulhattak újra, mivel a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt nem volt lehetséges a kivitelezés. A vízépítési feladatok közül csak a Fehérló csárdához kapcsolódó és a tanösvény létesítésével összefüggő vízépítési feladatok fejeződtek be. Saját forrásból befejeződött a projekthez kapcsolódó kiegészítő gát építése is.

- Műszaki ellenőrzés és a tervezői művezetés: a kivitelezés alatt folyamatos, a kooperációkról jegyzőkönyvek készültek. A vízügyi szakfelügyeletet, illetve a 20 kV-os vezeték keresztezéshez kapcsolódó szakfelügyeletet a kivitelező rendelte meg.

- A faápolási feladatok is folyamatosan zajlottak (a telepített fák körüli területek kaszálása megtörtént, locsolni a csapadékos időjárás miatt nem kellett.)

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0027

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

**3. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSÉT!**

3. A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSE

Ütemezés	2011				2012				2013				2014				2015				Összesen				
	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.					
Összesen																					0				

**4. Megvalósítási lépések ismertetése**

Tevékenység neve	Tervezett		Tényleges		Megvalósulás záró dátuma
	Kezdés	Befejezés	Kezdés	Befejezés	
Élőhely védelem - Közbeszerzés - Fatelepítésre	2011. III. negyedév	2012. I. negyedév	2011. IV. negyedév	2012. II. negyedév	2012.04.04
Élőhely védelem - Közbeszerzés - Szemléletformáló kiadványok szerkesztésére és nyomtatására	2011. III. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2013. I. negyedév	2013.01.08
Élőhely védelem - Közbeszerzés - Vízépítési tevékenységek elvégzésére	2011. III. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. III. negyedév	2012.07.30
Élőhely védelem - Közbeszerzés - Tanösvény építésére	2011. III. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. IV. negyedév	2012.11.10
Élőhely védelem - Közbeszerzés - Tervezői művezetésre	2011. III. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. III. negyedév	2012.08.03
Élőhely védelem - Közbeszerzés - Eszközbeszerzésre	2011. III. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012.02.17
Élőhely védelem - Közbeszerzés - Projektmenedzsment feladatok ellátására	2011. III. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012.02.07
Élőhely védelem - Közbeszerzés - PR feladatok ellátására	2011. III. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012.02.27
Élőhely védelem - Közbeszerzés - Műszaki ellenőrre	2011. III. negyedév	2011. IV. negyedév	2012. I. negyedév	2012. I. negyedév	2012.02.17
Élőhely védelem - Beszerzés - Közbeszerzési tanácsadásra	2011. III. negyedév	2011. III. negyedév	2011. IV. negyedév	2011. IV. negyedév	2011.12.22
Élőhely védelem - Művelési ából való kivonás díja	2014. I. negyedév	2014. II. negyedév	2014. I. negyedév	2014. II. negyedév	2014.06.30
Élőhely védelem - Projektmenedzsment működése (külső + belső)	2011. II. negyedév	2014. III. negyedév	2011. II. negyedév	2014. III. negyedév	2014.09.30
Élőhely védelem - PR tevékenységek ellátása	2012. I. negyedév	2014. II. negyedév	2012. I. negyedév	2014. II. negyedév	2014.05.31
Élőhely védelem - Vízépítési tevékenység	2012. I. negyedév	2014. II. negyedév	2012. III. negyedév	2014. II. negyedév	2014.06.30
Élőhely védelem - Fatelepítés	2012. I. negyedév	2013. IV. negyedév	2012. II. negyedév	2013. IV. negyedév	2013.11.30
Élőhely védelem - Ingatlanvásárlás	2011. IV. negyedév	2012. II. negyedév	2011. III. negyedév	2011. III. negyedév	2011.08.25
Élőhely védelem - Tervezői művezetés	2011. IV. negyedév	2014. II. negyedév	2012. II. negyedév	2014. III. negyedév	2014.07.31
Élőhely védelem - Műszaki ellenőrzés	2011. IV. negyedév	2014. II. negyedév	2012. II. negyedév	2014. II. negyedév	2014.06.30
Élőhely védelem -	2012. I. negyedév	2012. IV. negyedév	2012. I. negyedév	2012. IV. negyedév	2012.10.31

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0027

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

Tevékenység neve	Tervezett		Tényleges		Megvalósulás záró dátuma
	Kezdés	Befejezés	Kezdés	Befejezés	
Eszközbeszerzés					
Élőhely védelem - Vízügyi szakfelügyelet	2012. I. negyedév	2014. III. negyedév	2012. I. negyedév	2014. III. negyedév	2014.07.31
Élőhely védelem - Üzemeltetési engedély megszerzése	2014. III. negyedév	2014. III. negyedév	2014. III. negyedév	2014. III. negyedév	2014.07.31
Élőhely védelem - Szemléletformálás	2014. I. negyedév	2014. II. negyedév	2014. I. negyedév	2014. III. negyedév	2014.07.31
Élőhely védelem - Tanösvény építés	2012. I. negyedév	2013. IV. negyedév	2012. I. negyedév	2013. II. negyedév	2013.05.31

### MEGJEGYZÉS

Beszerzések, közbeszerzések

Közbeszerzés - Fatelepítésre

- 2011.11.08-án küldtük fel VM jóváhagyásra, a jóváhagyás december hónapban érkezett meg. A szerződést 2012.04.04-én kötöttük Nagy János egyéni vállalkozóval.

Közbeszerzés - Szemléletformáló kiadványok szerkesztésére és nyomtatására

- nem közbeszerzési eljárás szerint zajlott le. A szerződést megkötöttük.

Közbeszerzés - Vízépítési tevékenységek elvégzésére

- 2011.12.22-én küldtük fel VM jóváhagyásra. Szerződéskötésre 2012.július 30-án került sor.

Közbeszerzés - Tanösvény építésére

- Szerződéskötésre 2012. november 10-én került sor. A beszerzésre nem közbeszerzés keretében került sor.

Közbeszerzés - Tervezői m?vezetésre

- nem közbeszerzési eljárás szerint zajlott, indításával a kivitelezési közbeszerzésre vártunk. Szerződéskötésre 2012.08.03-án került sor a SAVITERV Kft.-vel.

Közbeszerzés - Eszközbeszerzésre

- Az eljárást lefolytattuk. 2012.02.17-én kötöttünk szerződést az INFODIGIT Kft-vel.

Közbeszerzés - Projektmenedzsment feladatok ellátására

- Az eljárást lefolytattuk. Szerződést 2012. 02.07-én kötöttünk a Konstantinus Consult Kft-vel.

Közbeszerzés - PR feladatok ellátására

- Az eljárást lefolytattuk. 2012.02.30-án kötöttünk szerződést a MAM Tanácsadó Kft-vel.

Közbeszerzés - M?szaki ellenőrre

- A közbeszerzést 2011. év végén elindítottuk. 2012.02.17-én kötöttük meg a szerződést a KÖMI Közlekedésmérnöki Iroda Kft-vel.

Ingatlan- adásvétel

- Szentistván (0177 hrsz. 0192/1 hrsz. 0206 hrsz. 0207 hrsz. 0208/2 hrsz. 0212 hrsz. 0222 hrsz. 0224 hrsz. 0225 hrsz. 0227 hrsz. 0238 hrsz. 0239 hrsz. alatt felvett ingatlanok)

Adásvételi szerződés kelte: 2011.06.10.

- Tiszadorogma (012 hrsz. 020 hrsz. 034 hrsz. alatt felvett ingatlanok)

Adásvételi szerződés kelte: 2011.06.01.

- Ároktó (0116 hrsz. 0118 hrsz. 0132 hrsz. 0135 hrsz. alatt felvett ingatlanok)

Adásvételi szerződés kelte: 2011.06.01.

- Mezőnagymihály (0140 hrsz. 0146. hrsz. 0184/2 hrsz. 0198/2 hrsz. 0223. hrsz. 0224/3 hrsz. 0225 hrsz. 0227 hrsz. 0390/1 hrsz. 0409 hrsz. 0410 hrsz. alatt felvett ingatlanok)

Adásvételi szerződés kelte: 2011.07.07.

- Tiszabábolna (0149 hrsz. 027 hrsz. 0107/1 hrsz. 0107/2 hrsz. 0189/4 hrsz. 0189/6 hrsz. alatt felvett ingatlanok) Adásvételi szerződés kelte: 2011.06.03

Beszerzés - Közbeszerzési tanácsadásra

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0027

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

- 2011.07.26-án kötöttünk szerződést a MatriX Audit Kft-vel, a szerződést 2011.11.29-én bizalomvesztés miatt felbontottuk. Az új tanácsadóval való szerződést 2011.11.29-én indítottuk el a minisztérium felé. A döntés 2011.12.09 megtörtént, 2011.12.22-én kötöttünk szerződést a Dél-Alföldi Fejlesztési, Közbeszerzési és Tanácsadó Kft-vel. 2012.02.09-én szerződésmódosításra került sor, jogutódlás miatt.

#### Szakmai tevékenység

Művelési ágból való kivonás díja

- a tevékenység az ütemterv szerint fog megvalósulni.

Projektmenedzsment működése (külső + belső)

- projektmenedzsment feladatok folyamatosan zajlanak.

PR tevékenységek ellátása

- a tevékenység elkezdődött, szerződés szerint zajlik.

Vízépítési tevékenység

- A vízépítési tevékenységek nyomán 25%-os készültséget értünk el.

Fatelepítés

- Nagy János egyéni vállalkozóval 2012.04.04-én kötöttük meg a szerződést.

Tervezői művezetés

- A tevékenység folyamatosan zajlott a kivitelezés alatt.

Műszaki ellenőrzés

- A műszaki ellenőrzés a kivitelezés alatt folyamatos volt.

Eszközbeszerzés

- 2012.02.17-én került sor szerződéskötésre az INFODIGIT Kft-vel, az eszközöket a vállalkozó szállította.

Vízügyi szakfelügyelet

- a tevékenység a kivitelezéssel párhuzamosan valósul meg, a kivitelező megrendelésében.

Üzemeltetési engedély megszerzése

- a tevékenység az ütemterv szerint fog megvalósulni.

Szemléletformálás

- A szerződés megkötésére került.

Tanösvény építés

- Szerződéskötésre 2012.11.10-én került sor. A tanösvény infrastrukturális elemei legyártásra, illetve kihelyezésre kerültek.

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0027

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

**4.1. Amennyiben az ütemtervtől eltérés tapasztalható kérjük, foglalja össze röviden az eltérés lényegét, okát és a kialakult helyzet megoldására tett, tervezett lépéseket!**

Tevékenység száma, és megnevezése	Eltérés oka	Tervezett/megtett lépések
Élőhely védelem - Közbeszerzés - Tanösvény építésére	A szerződéskötés óta többször változott a közbeszerzési törvény és többször is megváltoztatták a VM közbeszerzési engedélyeztetési eljárásrendjét is. A közbeszerzési eljárásra vonatkozó adatlapot 2011.11.16-án megküldtük. Az eljárást elindítottuk, de vissza kellett vonni, mivel az eljárás lefolytatását 2012. februárjában a VM nem engedélyezte. Új eljárás lefolytatására nem kerül sor, mivel kikerül az új KBT hatálya alól.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.
Élőhely védelem - Közbeszerzés - Tervezői művezetésre	A tervezői művezetésre vonatkozó felhívást más pályázataink hasonló beszerzéseivel együtt kívántuk elindítani, ezért a beszerzés csak később indulhatott el, így a szerződést csak 2012.08.03-án tudtuk megkötni.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.
Élőhely védelem - Közbeszerzés - Eszközbeszerzésre	Igazgatóságunk 2011.03.21-én árajánlatokat kért monitoring eszközök beszerzése tárgyban a következő cégektől: DeCom-2003 Kft., INFODIGIT Kft., Na-Bo Agraria Kft. Az eljárás nyertese az INFODIGIT Kft. volt. A közbeszerzési törvény változása miatt a szerződés kötés időpontjára a monitoring eszközbeszerzés egybeszámítandó lett. A VM közbeszerzési engedélyeztetési eljárásrendjének többszöri változtatása miatt az engedélyezést 2011.11.03-án tudtuk elküldeni. 2011.02.17-én kötöttünk szerződést.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.
Élőhely védelem - Közbeszerzés - Projektmenedzsment feladatok ellátására	A 2011 év során a közbeszerzési törvény számos alkalommal változott. Ezen túlmenően a felettes szervek általi engedélyeztetések, egyeztetések is túl sok időt vettek igénybe, átlagosan 2-3 hónapot. Az engedélyeztetés menete is többször változott.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.
Élőhely védelem - Beszerzés - Közbeszerzési tanácsadásra	A közbeszerzési tanácsadóval több projektünk vonatkozásában együtt kívántunk ajánlatot kérni és szerződést kötni, ezért a beszerzési eljárás elhúzódott.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.
Élőhely védelem - Vízépítési tevékenység	A Közbeszerzés a VM egyeztetések elhúzódása miatt csak késedelmesen valósulhatott meg.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0027

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

	Szerződéskötésre 2012. július 30-án került sor.	
Élőhely védelem - Ingatlanvásárlás	A tevékenység a tervezettnél hamarabb megvalósult.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.
Élőhely védelem - Tervezői művezetés	A beruházás a tervezetthez képest később indult és a vonatkozó vállalkozói szerződés megkötése is elhúzódott, ezért a tevékenység is később indulhatott csak.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.
Élőhely védelem - Szemléletformálás	A szemléletformálás eszközrendszerére a BNPI KEOP pályázataira vonatkozóan egységesítés zajlott. Ezen egységesítés időigénye miatt a beszerzés csak később indulhatott. Szerződéskötésre 2013.01.08-án kerülhetett sor.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.
Élőhely védelem - Közbeszerzés - PR feladatok ellátására	A közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elkészítésével közbeszerzés-technikai okok miatt (egybeszámítási szabályok érvényesítése) megvártuk a további futó pályázataink hasonló jellegű feladatait. A felhívás elkészült, a közbeszerzési eljárásra vonatkozó adatlapot 2011.10.03-án megküldtük, a megjelentetéshez szükséges engedélyeztetés 2011.11.08-án érkezett meg. A szerződéskötésre 2012.02.27-én került sor a MAM Tanácsadó Kft-vel.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.
Élőhely védelem - Közbeszerzés - Szemléletformáló kiadványok szerkesztésére és nyomtatására	A szemléletformálás eszközrendszerére a BNPI KEOP pályázataira vonatkozóan egységesítés zajlott. Ezen egységesítés időigénye miatt a beszerzés csak később indulhatott. Szerződéskötésre 2013.01.08-án kerülhetett sor.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.
Élőhely védelem - Közbeszerzés - Vízépítési tevékenységek elvégzésére	A Közbeszerzés a VM egyeztetések elhúzódása miatt csak késedelmesen valósulhatott meg. Szerződéskötésre várhatóan 2012. július 30-án került sor.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.
Élőhely védelem - Műszaki ellenőrzés	A közbeszerzési eljárás feladat meghatározása elkészült, a közbeszerzési eljárásra vonatkozó adatlapot 2011.11.15-én megküldtük. A szerződéskötésre 2012.02.17-én került sor a KÖMI Közlekedésmérnöki Iroda Kft-vel. A tevékenység megkezdése a közbeszerzés csúszása miatt eltolódott.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.
Élőhely védelem - Közbeszerzés - Műszaki ellenőrzés	A közbeszerzési eljárás feladat meghatározása elkészült, a közbeszerzési eljárásra vonatkozó adatlapot 2011.11.15-én megküldtük. A szerződéskötésre 2012.02.17-én került sor a KÖMI	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0027

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

	Közlekedésmérnöki Iroda Kft-vel.	
Élőhely védelem - Közbeszerzés - Fatelepítésre	Az ajánlattételi felhívás elkészült, a közbeszerzési eljárásra vonatkozó adatlapot 2011.11.08-án megküldtük. A fatelepítéssel kapcsolatos eljárás lezárult. Az eljárás rvényes, de eredménytelen volt, új eljárás lefolytatása volt szükséges. 2012.04.04-én kötöttünk szerződést Nagy János egyéni vállalkozóval.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.
Élőhely védelem - Fatelepítés	2011.11.08-án küldtük fel VM jóváhagyásra. Mivel maguk a közbeszerzési eljárások is csúsznak, így a vállalkozói szerződés megkötésére is később került sor (2012.04.04) Ezért a tevékenység is csak később kezdődhetett meg.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.
Élőhely védelem - Tanösvény építés	A közbeszerzési eljárás miatt szerződéskötésre 2012.11.10-én kerülhetett sor.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.



A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0027

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

## 5. Indikátorok

1. Élőhely helyreállításával, fejlesztésével érintett területek nagysága (ha)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: Bázis nem értelmezhető	Tényérték dátum: 2013.07.05	Összes változás: 0	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás":  0
Indikátorhoz tartozó végső tervadat:	Célelés dátum: 2014.09.30	Összes változás: 15000		
2. Természetvédelmi szempontból átalakított vonalas létesítmények hossza (km)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: Bázis nem értelmezhető	Tényérték dátum: 2013.07.05	Összes változás: 0	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás":  0
Indikátorhoz tartozó végső tervadat:	Célelés dátum:	Összes változás:		

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0027

A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

**6. KÉRJÜK, MUTASSA BE A KÖZBESZERZÉSI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉT!**

**TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSA ÉRDEKÉBEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE**

1.Tevékenység	2.Közbeszerzés köteles? (igen/nem)	3.Ha nem közbeszerzés köteles, miért nem?
Élőhely védelem - Közbeszerzés - Vízépítési tevékenységek elvégzésére	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Élőhely védelem - Közbeszerzés - Tanösvény építésére	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Élőhely védelem - Közbeszerzés - Tervezői művezetésre	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Élőhely védelem - Közbeszerzés - Eszközbeszerzésre	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Élőhely védelem - Beszerzés - Közbeszerzési tanácsadásra	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Élőhely védelem - Fatelepítés	Igen	
Élőhely védelem - Eszközbeszerzés	Igen	
Élőhely védelem - Közbeszerzés - Műszaki ellenőrre	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Élőhely védelem - Művelési ából való kivonás díja	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Élőhely védelem - Vízépítési tevékenység	Igen	
Élőhely védelem - Tervezői művezetés	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Élőhely védelem - Műszaki ellenőrzés	Igen	
Élőhely védelem - Tanösvény építés	Nem	A „Tanösvény” tárgyban lefolytatandó közbeszerzési eljárás visszavonásra került, a felhívásban a műszaki alkalmasság feltételeit pontosítani kellett.
Élőhely védelem - Közbeszerzés - Fatelepítésre	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Élőhely védelem - Közbeszerzés - Szemléletformáló kiadványok szerkesztésére és nyomtatására	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Élőhely védelem - Közbeszerzés - Projektmenedzsment feladatok ellátására	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Élőhely védelem - Közbeszerzés - PR feladatok ellátására	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Élőhely védelem - Projektmenedzsment működése (külső + belső)	Igen	
Élőhely védelem - PR tevékenységek ellátása	Igen	
Élőhely védelem - Ingatlanvásárlás	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Élőhely védelem - Vízügyi szakfelügyelet	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Élőhely védelem - Üzemeltetési engedély megszerzése	Nem	A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési törvény hatálya alá
Élőhely védelem - Szemléletformálás	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0027

A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

6.2 SZERZŐDÉSKÖTÉS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE ESETÉN:

1.Tevékenység	2.Közbeszerzés tárgya	3.Milyen értékhatár szerint közbeszerzés köteles?	4.Ajánlati (részvételi, ajánlattételi) felhívás megjelenése (tervezett) dátuma	5.Indult jogorvoslati eljárás? (igen/nem)	6.Ha indult, született elmarasztaló döntés? (igen/nem)	7.Szerződés kötés (tervezett) dátuma	8.Szerződés összege	9.Szerződésben vállalt utolsó teljesítési határidő	10.A teljesítési határidő összhangban van a támogatási szerződés határidejével? (igen/nem)
Élőhely védelem - Fatelepítés	Fatelepítés	nemzeti értékhatár szerinti	2011.01.19	Nem		2012.04.04	9 300 000	2013.11.30	Igen
Élőhely védelem - Eszközbeszerzés	Eszközbeszerzés	nemzeti értékhatár szerinti	2011.12.27	Nem		2012.02.17	6 572 700	2012.10.31	Igen
Élőhely védelem - Vízépítési tevékenység	Vízépítési tevékenység	nemzeti értékhatár szerinti	2012.06.22	Nem		2012.07.30	261 967 263	2014.06.30	Igen
Élőhely védelem - Műszaki ellenőrzés	Műszaki ellenőrzés	nemzeti értékhatár szerinti	2011.12.30	Nem		2012.02.17	6 200 000	2014.06.30	Igen
Élőhely védelem - Projektmenedzsment működése (külső + belső)	Projektmenedzsment működése	nemzeti értékhatár szerinti	2012.01.04	Nem		2012.02.07	3 750 000	2014.09.30	Igen
Élőhely védelem - PR tevékenységek ellátása	PR tevékenységek ellátása	nemzeti értékhatár szerinti	2011.12.30	Nem		2012.02.27	3 130 000	2014.07.31	Igen

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0027

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

### 6.3 SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS:

1.Tevékenység	2.Közbeszerzés tárgya	3.Szerződésmódosítás tartalma	4.Módosítással szerződés összege nőtt? (igen/nem)	5.Ha nőtt, indult kiegészítő közbeszerzési eljárás? (igen/nem)	6.Ha nem indult, miért nem?
---------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	-----------------------------

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0027

A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

## 7. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG

A tájékoztatás során használt publikációs eszközök				Célérték (db)	Előző jelentés időpontjában érvényes érték	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Határidő		Eredményt igazoló dokumentum
		Igen	Nem				Tervezett	Valós	
A <input type="checkbox"/> Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei <input type="checkbox"/> című dokumentumban foglalt kommunikációs csomagok közül melyiket valósítja meg?	I. Kommunikációs csomag		X						
	II. Kommunikációs csomag		X						
	III. Kommunikációs csomag	X							
	IV. Kommunikációs csomag		X						
	V. Kommunikációs csomag		X						
"A" típusú hirdetőtábla			X						
"B" típusú hirdetőtábla			X						
Tájékoztatási tábla "C" típus		X					2012.03.31	2012.08.31	C tip. tábla
Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk)		X		2	0	0	2014.05.31	2014.05.31	megjelent cikk
Televízió		X		2	1	1	2014.05.31	2014.05.31	TV felvétel
Rádió		X		4	0	0	2014.05.31	2014.05.31	hanganyag
Internet		X		6	0	0	2014.05.31	2014.05.31	honlap
Nyitórendezvény		X		1	1	1	2012.04.30	2012.09.17	meghívó, jelenléti ív, fényképek
Zárórendezvény		X		1	0	0	2014.05.31	2014.05.31	meghívó, jelenléti ív, fényképek
Egyéb rendezvény, konferencia		X		3	0	0	2014.03.10	2014.03.10	meghívó, jelenléti ív, fényképek
Sajtótájékoztató		X		2	1	1	2012.04.31	2012.09.11	jelenléti ív,

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0027

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

						0	7	fényképek
Sajtóközlemény	X		1	0	0	2014.05.31	2014.05.31	sajtóközlemény
Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány	X		4000	0	0	2014.05.31	2014.05.31	kiadvány
PR-film		X						
Önálló internetes honlap	X					2012.04.30	2012.04.30	aloldal
Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat)		X						
DM-levélkampány		X						
Telemarketing		X						
Közvélemény-kutatás		X						
Reklámtárgy		X						
Egyéb: ( Dtip.tábla;médiaelemzés;fotódok. )	X		8	0	0	2014.05.31	2014.05.31	D tip tábla, összefoglaló anyag a sajtóeseményekről, fotódok.

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0027

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

### 8. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése	Szemponthoz megnevezése és száma	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezésékor várható érték	A projekt fenntartás végéig várható átlagos érték
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	a) Foglalkoztatottak száma (statisztikai állományi létszám) (fő)	97	97	83	83
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	b) Nők száma a foglalkoztatottak közt (fő)	34	34	24	24
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	c) A projekt által érintettek száma (fő)	30000	30000	30000	30000
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	cA) Nők száma a projekt által érintett célcsoportban (fő)	15000	15000	15000	15000
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	cB) Roma emberek száma a projekt által érintett célcsoportban (fő)	1000	1000	1000	1000
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	cC) Fogyatékos emberek száma a projekt által érintett célcsoportban (fő)	50	50	50	50
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	2. Esélyegyenlőségi terv (foglalkoztatási ET) megléte (I/N)	I	I	I	I
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	4. A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára esélyegyenlőségi képzést tart (I/N)	I	I	I	I
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	30. A megvalósításban közhasznú foglalkoztatási programelem is tervezett/van (I/N)	I	I	I	

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0027

A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

## 9. A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése	Szemponthoz megnevezése és száma	Mértékegység	Kiindulási érték	A jelentéstartó időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezéséig várható érték	A projekt fenntartásáig várható átlagos érték
Kötelezően megadandó szempontok	a) Fajlagos vízfelhasználás mértéke teljes vízfelhasználás (m <sup>3</sup> )		5923	5923		
Kötelezően megadandó szempontok	Fajlagos vízfelhasználás mértéke termelés v. szolgáltatás egysége	fő (alkalmazotti létszám)	97	97		
Kötelezően megadandó szempontok	b) Fajlagos energiafelhasználás mértéke teljes energiafelhasználás (kWh)		386950	386950		
Kötelezően megadandó szempontok	Fajlagos energiafelhasználás mértéke termelés v. szolgáltatás egysége	fő (alkalmazotti létszám)	97	97		
Kötelezően megadandó szempontok	c) Üvegházhatású anyagok kibocsátásának mértéke (CO <sub>2</sub> e) (t)		461	461		
Kötelezően megadandó szempontok	d1) Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának mértéke ártalmatlanításra kerülő hulladék (t)		6.4	6.4		
Kötelezően megadandó szempontok	Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának mértéke összes hulladék mennyisége (t)		11.9	11.9		
Kötelezően megadandó szempontok	d2) Újrahasznosított papír használat aránya újrahasznosított papírcsomag (500 lapos) (db)		130	130		
Kötelezően megadandó szempontok	Újrahasznosított papír használat aránya összes felhasznált papírcsomag (500 lapos) (db)		925	925		
Kötelezően megadandó szempontok	e) A kistérségben élők foglalkoztatottságának mértéke saját foglalkoztatottak közül helyben (kistérségben) lakik (fő)		2	2		



A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0027

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

Terület megnevezése	Szemponthoz megnevezése és száma	Mértékegység	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezésékor várható érték	A projekt fenntartás végéig várható átlagos érték
Kötelezően megadandó szempontok	A kistérségben élők foglalkoztatottságának mértéke saját foglalkoztatottak száma (fő)		97	97		
Kötelezően megadandó szempontok	f) A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya tudásmegosztásban résztvevők száma (fő)		78	78		
Kötelezően megadandó szempontok	A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya össz munkavállalói létszám (fő)		97	97		
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	16. Partnerség építés a projekttervezés és végrehajtás során (I/N)		I	I	I	
II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás (Választható)	35. Újrahasznosított papír használat az irodai és nyomdai munkák során (I/N)		I	I	I	
II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás (Választható)	43. Összes keletkezett hulladék mennyiségének csökkentése (t)		1000	1000	100	100

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0027

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

**10. KÉRJÜK ISMERTESSE A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK ALAPJÁN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET!**

Ellenőrzés időpontja	Ellenőrző szervezet	A megtett intézkedések
----------------------	---------------------	------------------------

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0027

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

11. AZ ELŐREHALADÁST IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK	Igen (db)	Nem
A közbeszerzési kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok (amennyiben vonatkozik Önre)		X
Közbeszerzési ajánlati felhívások		X
Közbeszerzési jogorvoslati eljárások indításáról értesítés		X
Közbeszerzési jogorvoslati eljárások lezárásáról határozat		X
Közbeszerzési eljárások összegezése		X
Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének igazolása		X
A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok		X
A helyszíni ellenőrzés során tett megállapítások alapján készített intézkedési terv (amennyiben vonatkozik Önre)		X
Építسد magad nyilatkozat		X

## 12. NYILATKOZAT

Alulírott, mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

- a jelentésben megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;
- a másolatok és az elektronikus adathordozón szereplő adatok az eredeti példányokkal mindenben megegyeznek;
- a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva.

Kelt: .....

.....  
 (Fő)kedvezményezett, vagy a  
 (Fő)kedvezményezett aláírásra  
 jogosult képviselője

Utolsó módosítás:	2013.07.22 11:18:03
Végleges mentés:	2013.07.22 11:18:39
PDF fájl generálás:	2013.07.22 11:18:57