

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0047
A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

3. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI:

Tárgyidőszak	Kezdő dátuma: 2012.07.06	Záró dátum: 2013.01.05
A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:	Tényleges kezdet dátuma: 2011.05.26 Várható befejezés dátuma: 2013.04.08	
A jelentés kitöltéséért felelős személy:	Dudás György	
Telefon, fax:	+36 (36) 411581,+36 (36) 412791	
Email:	projektiroda.keop@bnpi.hu	

ADJON RÖVID, KÖZZÉTEHETŐ ÖSSZEFOGLALÓT A TELJES PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSULÁSÁRÓL, KIEMELTEN A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN ELÉRT EREDMÉNYEKRŐL!

A jelentés tételi időszakban összesen 5 db kifizetési kérelem került benyújtásra (2.sz. kifizetési kérelem - 6.sz. kifizetési kérelem). A 6. sz. kifizetési kérelem kivételével a kérelmek elfogadásra is kerültek. Változásbejelentésre nem került sor.

A jelentési időszakban egyszer került sor támogatási szerződés módosítására. A módosítást 2012.10.11-én küldtünk meg a KSZ részére. A módosítás 2012.11.30-án aláírásra került, jóváhagyása megtörtént.

A jelentéstételi időszakban kötöttünk szerződést a még burkolatlan középvezetékű szabadvezeték-szakaszok madárvédelmi szempontból veszélyes vezetékkeinek és oszlopelemeinek burkolásához, átalakításához, cseréjéhez szükséges felmérések elvégzésre, további szerződések megkötésére már nem került sor.

A jelentéstételi időszakban elkészült a poroszlói vezeték szakasz kiváltásához szükséges engedélyes terv és 2012. december 13-án a jogerős vezetékjogi engedély is kiadásra került. Megtörténtek a tervezett légvezeték felmérések is, és elkészültek az oszlopszintű kalkulációk a vezetékek átalakítására.

A régészeti felmérések lezárultak, a szükséges előzetes régészeti dokumentáció elkészült.

Az PR, projektmenedzsment tevékenység folyamatos volt.

Az RMT-CBA-t 2012.12.31-én nyújtottuk be a KSZ részére.

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0047

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

3. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSÉT!

3. A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSE																	
Ütemezés	2011				2012				2013				2014				Összesen
	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	
Összesen																	0

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0047

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

4. Megvalósítási lépések ismertetése

Tevékenység neve	Tervezett		Tényleges		Megvalósulás záró dátuma
	Kezdés	Befejezés	Kezdés	Befejezés	
Elszámolható költség - Közbeszerzés - Vezetékjogi engedély és kapcsolódó dokumentáció elkészítésére	2011. III. negyedév	2011. IV. negyedév	2011. IV. negyedév	2012. I. negyedév	2012.02.27
Elszámolható költség - Közbeszerzés - Vezeték átalakítások kiviteli terve	2011. III. negyedév	2011. IV. negyedév	2011. IV. negyedév	2012. III. negyedév	2012.07.23
Elszámolható költség - Közbeszerzés - Projektmenedzsmentre	2011. III. negyedév	2011. IV. negyedév	2011. IV. negyedév	2012. I. negyedév	2012.02.07
Elszámolható költség - Közbeszerzés - RMT és CBA készítésére	2011. III. negyedév	2011. IV. negyedév	2011. III. negyedév	2012. I. negyedév	2012.02.17
Elszámolható költség - Közbeszerzés - PR feladatok ellátására	2011. III. negyedév	2011. IV. negyedév	2011. III. negyedév	2012. I. negyedév	2012.02.27
Elszámolható költség - Beszerzés - 2. körös Projekt dokumentáció készítésére	2011. III. negyedév	2011. III. negyedév	2011. III. negyedév	2011. IV. negyedév	2011.10.19
Elszámolható költség - Beszerzés - Kulturális örökségvédelmi hatástanulmány készítésére	2011. III. negyedév	2011. III. negyedév	2011. III. negyedév	2012. I. negyedév	2012.03.22
Elszámolható költség - Beszerzés - Közbeszerzési tanácsadóra	2011. II. negyedév	2011. II. negyedév	2011. III. negyedév	2011. III. negyedév	2011.07.26
Elszámolható költség - Projektmenedzsment működése	2011. II. negyedév	2013. I. negyedév	2012. I. negyedév	2013. II. negyedév	2013.04.08
Elszámolható költség - Közbeszerzési tanácsadás	2011. III. negyedév	2012. IV. negyedév	2011. III. negyedév	2013. I. negyedév	2013.03.19
Elszámolható költség - RMT készítés és benyújtás	2012. III. negyedév	2012. III. negyedév	2012. II. negyedév	2012. IV. negyedév	2012.12.31
Elszámolható költség - RMT KSz általi értékelése és jóváhagyás	2012. III. negyedév	2012. III. negyedév	2012. III. negyedév	2013. I. negyedév	2013.03.14
Elszámolható költség - Vezetékjogi engedélyes terv készítés	2011. IV. negyedév	2012. III. negyedév	2012. I. negyedév	2012. II. negyedév	2012.04.16

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0047

A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

Tevékenység neve	Tervezett		Tényleges		Megvalósulás záró dátuma
	Kezdés	Befejezés	Kezdés	Befejezés	
Elszámolható költség - Vezetékjogi engedély megszerzése	2012. III. negyedév	2012. IV. negyedév	2012. III. negyedév	2012. IV. negyedév	2012.11.15
Elszámolható költség - Vezetékfelmérések, átalakítások kivitelezési tervdokumentáció	2011. IV. negyedév	2012. IV. negyedév	2012. III. negyedév	2012. IV. negyedév	2012.11.15
Elszámolható költség - Kulturális örökségvédelmi hatástanulmány	2012. I. negyedév	2012. II. negyedév	2012. I. negyedév	2012. II. negyedév	2012.05.11
Elszámolható költség - 2. körös pályázati anyag összeállítása és benyújtása	2012. IV. negyedév	2012. IV. negyedév	2012. IV. negyedév	2013. I. negyedév	2013.03.19
Elszámolható költség - PR tevékenységek ellátása	2011. IV. negyedév	2013. I. negyedév	2012. I. negyedév	2013. I. negyedév	2013.03.19
Elszámolható költség - ZPEJ benyújtása	2013. I. negyedév	2013. I. negyedév	2013. I. negyedév	2013. II. negyedév	2013.04.08

MEGJEGYZÉS

Közbeszerzés - Vezetékjogi engedély és kapcsolódó dokumentáció elkészítésére
- 2012.02.27-én kötöttünk szerződést a JUKO Építőipari és Szolgáltató Kft-vel.

Közbeszerzés - Vezeték átalakítások kiviteli terve
- 2012.07.23-án kötöttünk szerződést az Agri Ökoszisztéma Kftv-vel

Közbeszerzés - Projektmenedzsmentre
- A szerződéskötés óta többször változott a közbeszerzési törvény és többször megváltoztatták a VM közbeszerzési engedélyeztetési eljárásrendjét is. Az ajánlattételi felhívás 2011.09.13-án került csak véglegesítésre, a közbeszerzési eljárásra vonatkozó adatlapot 2011.10.12-én megküldtük, a felhívás megjelentetéséhez szükséges engedélyeztetés 2011.12.02-án érkezett meg igazgatóságunkhoz. 2012.02.07-én tudtunk szerződést kötni a Konstantinusz Consult Tanácsadó Kft-vel.

Közbeszerzés - RMT és CBA készítésére
- Az adatlapot 2011.10.10-én küldök fel a VM-nek, a jóváhagyás 2011.11.14-én érkezett meg igazgatóságunkhoz. 2012.02.17-én kötöttünk szerződést a DEKUT Nonprofit Kft-vel. A szerződés teljesítési határidejét akadályközlés miatt meghosszabbítottuk.

Közbeszerzés - PR feladatok ellátására
- A szerződéskötés óta többször változott a közbeszerzési törvény és többször megváltoztatták a VM közbeszerzési engedélyeztetési eljárásrendjét is. Az ajánlattételi felhívás 2011.09.23-án került csak véglegesítésre, a közbeszerzési eljárásra vonatkozó adatlapot 2011.10.03-án megküldtük, a felhívás megjelentetéséhez szükséges engedélyeztetés 2011.11.08-án érkezett meg igazgatóságunkhoz. 2012.02.27-én kötöttünk szerződést a MAM Tanácsadó Kft-vel.

Beszerzés - 2. körös Projekt dokumentáció készítésére
- 3 ajánlatkérést követően a Pannon Fejlesztő Területi és Települési Tervező, Szervező és Tanácsadó Kft-vel 2011.10.19-én kötöttünk szerződést.

Beszerzés - Kulturális örökségvédelmi hatástanulmány (Előzetes régészeti dokumentáció) készítésére
- 2012.03.22-én kötöttünk szerződést a Heves Megyei Múzeumi Szervezettel, az ajánlatkérés közvetlenül történt.

Beszerzés - Közbeszerzési tanácsadóra
-A szerződést 2011.07.26-án tudtuk megkötni, amit igazgatói utasításra 2011.11.29-én bizalomvesztés miatt felbontottunk, majd új eljárást indítottunk új közbeszerzési jogász beszerzésére. A Dél-Alföldi Fejlesztési Közbeszerzési és Tanácsadó Kft-vel 2011. december 22-én kötöttünk szerződést. Névváltoztatás miatt szerződésmódosítás történt, a DAF Kft. IMERIÁL TENDER Kft.-re változtatta a nevét.

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0047

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

Projektmenedzsment m?ködése

- szerződéskötésre 2012.02.07-én került sor a Konstantinus Consult Kft-vel. A projektmenedzsment tevékenység folyamatos.

Közbeszerzési tanácsadás

- az ismételt szerződéskötésre 2011. december 22-én került sor. Az utolsó közbeszerzési eljárás 2012.07.23-án zárult.

RMT készítés és benyújtás

- A dokumentáció elkészült, 2012.12.31-én benyújtásra is került.

RMT KSz általi értékelése és jóváhagyás

- a tevékenység még nem valósult meg, várhatóan nem az ütemterv szerint fog megvalósulni

Vezetékjogi engedélyes terv készítés

- az tervek 2012. áprilisában elkészültek.

Vezetékjogi engedély megszerzése

- Az engedély megérkezett 2012.11.15-én, a vezetékjogi engedélyt 2012. december 13-án vált jogerőssé.

Vezetékfelmérések, átalakítások kivitelezési tervdokumentáció

- A tervdokumentáció elkészült 2012.11.15-én.

Kulturális örökségvédelmi hatástanulmány

- A tevékenység lezárult, a hatástanulmány elkészült.

2. körös pályázati anyag összeállítása és benyújtása

-a tevékenység még nem valósult meg, az ütemterv szerint fog megvalósulni.

PR tevékenységek ellátása

- szerződéskötésre 2012.02.27-én került sor a MAM Tanácsadó Kft-vel. A nyitórendezvény lezajlott és a települési tájékoztató posztterek kihelyezésre kerültek.

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0047

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

4.1. Amennyiben az ütemtervtől eltérés tapasztalható kérjük, foglalja össze röviden az eltérés lényegét, okát és a kialakult helyzet megoldására tett, tervezett lépéseket!

Tevékenység száma, és megnevezése	Eltérés oka	Tervezett/megtett lépések
Elszámolható költség - Közbeszerzés - Vezetékjogi engedély és kapcsolódó dokumentáció elkészítésére	Elhúzódott a dokumentáció és a felhívás összeállítása és engedélyeztetési folyamata. Az adatlapot 2011.11.07-én küldtük fel a VM részére, a jóváhagyás decemberben érkezett meg igazgatóságunkhoz. Az ajánlattételi felhívást 2011.12.29-én küldtük meg a szerkesztőségnek és 2013.01.05-én jelent meg. A szerződéskötés időpontja: 2012.02.27.	Szerződésmódosítás megküldése a KSZ részére.
Elszámolható költség - Közbeszerzés - Vezeték átalakítások kiviteli terve	Az eredményes közbeszerzési eljárás után 2012.02.06-án nem tudtunk szerződést kötni adott tevékenység elvégzésére, mert az egyetlen érvényes és nyertes ajánlattevő elállt a szerződéskötéstől. Fentiek miatt újra le kellett folytatnunk az egész eljárást. Az újabb adatlapot 2012.03.12-én küldtük fel a VM részére, a jóváhagyás 2012.05.16-án érkezett meg igazgatóságunkhoz. Az ajánlattételi felhívás megjelenése 2012.06.18. A szerződéskötés időpontja: 2012.07.23.	Szerződésmódosítás megküldése a KSZ részére.
Elszámolható költség - Közbeszerzés - Projektmenedzsmentre	Elhúzódott a dokumentáció és a felhívás összeállítása és engedélyeztetési folyamata. Az adatlapot 2011.10.17-én küldtük fel a VM részére, a jóváhagyás 2011.12.02-án érkezett meg igazgatóságunkhoz. Az ajánlattételi felhívás megjelenése 2011.12.23. A szerződéskötés időpontja: 2012.02.07.	Szerződésmódosítás megküldése a KSZ részére.
Elszámolható költség - Közbeszerzés - RMT és CBA készítésére	Elhúzódott a dokumentáció és a felhívás összeállítása és engedélyeztetési folyamata. Az adatlapot 2011.09.30-án küldtük fel a VM részére, a jóváhagyás 2011.12.02-án érkezett meg igazgatóságunkhoz. Az ajánlattételi felhívás megjelenése 2011.12.30. A szerződéskötés időpontja: 2012.02.17.	Szerződésmódosítás megküldése a KSZ részére.
Elszámolható költség - Közbeszerzés - PR feladatok ellátására	Elhúzódott a dokumentáció és a felhívás összeállítása és engedélyeztetési folyamata. Az adatlapot 2011.10.03-án küldtük fel a VM részére, a jóváhagyás 2011.11.08-án érkezett meg igazgatóságunkhoz. Az ajánlattételi felhívás megjelenése 2011.12.30. A szerződéskötés időpontja: 2012.02.27.	Szerződésmódosítás megküldése a KSZ részére.

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0047

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

Elszámolható költség - Beszerzés - 2. körös Projekt dokumentáció készítésére	A Pannon Fejlesztő Területi és Települési Tervező, Szervező és Tanácsadó Kft-vel késedelmesen, csak 2011.10.19-én kötöttünk szerződést.	Szerződésmódosítás megküldése a KSZ részére.
Elszámolható költség - Beszerzés - Kulturális örökségvédelmi hatástanulmány készítésére	Elhúzódtott a szerződéskötés folyamata, ugyanis a szerződő félnél többször történt személyi változás az aláírási jogkörrel rendelkező emberek között, ami hátráltatta a szerződés aláírását. Igazgatóságunk jogszabály szerint csak a kijelölt múzeummal szerződhetett adott tevékenység elvégzésére, így kénytelenek voltunk várni. A tervezettől eltérően, csak 2012.03.22-én kötöttünk szerződést a Heves Megyei Múzeumi Szervezettel.	Szerződésmódosítás megküldése a KSZ részére.
Elszámolható költség - Beszerzés - Közbeszerzési tanácsadóra	2011.07.26-án kötöttünk szerződést a MÁTRIX Audit Beruházásszervező és Pénzügyi Tanácsadó Kft.-vel. A Szerződést 2011.11.28-án felbontottuk bizalomvesztés miatt. Az új tanácsadóval való szerződést 2011.11.29-én indítottuk el a minisztérium felé. A döntés 2011.12.09 megtörtént a szerződéskötés dátuma 2011.12.22.	Szerződésmódosítás megküldése a KSZ részére.
Elszámolható költség - Projektmenedzsment működése	A közbeszerzési eljárások lefolytatása a legtöbb esetben több időt vett igénybe a tervezett ütemezéshez képest, így a projekt megvalósítására szánt időt is hosszabbítanunk szükséges. Ennek következtében a projektmenedzsment tevékenység is később zárul.	Szerződésmódosítás megküldése a KSZ részére.
Elszámolható költség - Közbeszerzési tanácsadás	A közbeszerzési eljárások lefolytatása a legtöbb esetben több időt vett igénybe a tervezett ütemezéshez képest, így a projekt megvalósítására szánt időt is hosszabbítanunk szükséges. Ennek következtében a Közbeszerzési tanácsadói tevékenység is később zárul.	Szerződésmódosítás megküldése a KSZ részére.
Elszámolható költség - RMT készítés és benyújtás	A közbeszerzési eljárások lefolytatása a legtöbb esetben több időt vett igénybe a tervezett ütemezéshez képest. A tervezési feladatok is elhúzódtak emiatt. Az RMT és CBA tanulmány elkészítése függ a tervezői feladatok teljesítésétől ezért várhatóan nem tudjuk tartani a Támogatási Szerződésben vállalt határidőket.	Szerződésmódosítás megküldése a KSZ részére.
Elszámolható költség - RMT KSz általi értékelése és	A közbeszerzési eljárások lefolytatása a legtöbb	Szerződésmódosítás megküldése a KSZ részére.

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0047

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

jóváhagyás	esetben több időt vett igénybe a tervezett ütemezéshez képest. A tervezési feladatok is elhúzódtak emiatt. Az RMT és CBA tanulmány elkészült, 2012.12.27-én küldték meg a KSZ részére.	
Elszámolható költség - Vezetékjogi engedélyes terv készítés	A fenti tevékenység közbeszerzésére vonatkozó mérföldkő csúszásának indokai miatt a szerződéskötés tolódott, ezért szükséges változtatnunk a tervezési folyamatok időpontjait.	Szerződésmódosítás megküldése a KSZ részére.
Elszámolható költség - Vezetékfelmérések, átalakítások kivitelezési tervdokumentáció	A fenti tevékenység közbeszerzésére vonatkozó mérföldkő csúszásának indokai miatt a szerződéskötés tolódott, ezért szükséges változtatnunk a tervezési folyamatok időpontjait.	Szerződésmódosítás megküldése a KSZ részére.
Elszámolható költség - 2. körös pályázati anyag összeállítása és benyújtása	Annak ellenére, hogy a tevékenység elvégzésére érvényes vállalkozói szerződéssel rendelkezünk, módosítanunk kell a tervezett kezdési és befejezési időpontokat, a közbeszerzési eljárások többlet időszükséglete miatt, mivel a pályázat összeállítása csak akkor lehetséges, ha a többi tevékenység megvalósul.	Szerződésmódosítás megküldése a KSZ részére.
Elszámolható költség - PR tevékenységek ellátása	A közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt későbbre tolódott a tényleges kezdési időpont. A projekt véghatáridejének hosszabbodása miatt elképzelhető, hogy egyes PR tevékenységek is később zárulnak. A kezdési időpont változása nem veszélyezteti a tevékenység ütemterv szerinti megvalósítását.	Szerződésmódosítás megküldése a KSZ részére.
Elszámolható költség - ZPEJ benyújtása	A fentiekben részletezett okok miatt szükséges a változtatás. A legfontosabb késedelmi ok a közbeszerzéssel kapcsolatos teendők elhúzódása. A közbeszerzések elhúzódása több okra vezethető vissza: A jogszabályi környezet és a Vidékfejlesztési Minisztérium által előírt szabályok, eljárásrendek alkalmazásának időigénye A vonatkozó jogszabályi környezet igen gyors változása A BNPI külső közbeszerzési szakértőjének bizalomvesztés miatti lecserélése Közbeszerzési szakértővel történő egyeztetések	Szerződésmódosítás megküldése a KSZ részére.

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0047
A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

5. Indikátorok

Nincs megjelenítendő adat

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0047

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

6. KÉRJÜK, MUTASSA BE A KÖZBESZERZÉSI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉT!

TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSA ÉRDEKÉBEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE

1.Tevékenység	2.Közbeszerzés köteles? (igen/nem)	3.Ha nem közbeszerzés köteles, miért nem?
Elszámolható költség - Közbeszerzés - Vezetékjogi engedély és kapcsolódó dokumentáció elkészítésére	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Elszámolható költség - Közbeszerzés - Vezeték átalakítások kiviteli terve	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Elszámolható költség - Közbeszerzés - Projektmenedzsmentre	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Elszámolható költség - Közbeszerzés - RMT és CBA készítésére	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Elszámolható költség - Közbeszerzés - PR feladatok ellátására	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Elszámolható költség - Beszerzés - 2. körös Projekt dokumentáció készítésére	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Elszámolható költség - Beszerzés - Kulturális örökségvédelmi hatástanulmány készítésére	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Elszámolható költség - Beszerzés - Közbeszerzési tanácsadóra	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Elszámolható költség - Projektmenedzsment működése	Igen	
Elszámolható költség - Közbeszerzési tanácsadás	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Elszámolható költség - RMT készítés és benyújtás	Igen	
Elszámolható költség - RMT KSz általi értékelése és jóváhagyás	Nem	A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési törvény hatálya alá
Elszámolható költség - Vezetékjogi engedélyes terv készítés	Igen	
Elszámolható költség - Vezetékjogi engedély megszerzése	Igen	
Elszámolható költség - Vezetékfelmérések, átalakítások kivitelezési tervdokumentáció	Igen	
Elszámolható költség - Kulturális örökségvédelmi hatástanulmány	Nem	A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési törvény hatálya alá
Elszámolható költség - 2. körös pályázati anyag összeállítása és benyújtása	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Elszámolható költség - PR tevékenységek ellátása	Igen	
Elszámolható költség - ZPEJ benyújtása	Nem	A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési törvény hatálya alá

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0047

A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

6.2 SZERZŐDÉSKÖTÉS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE ESETÉN:

1.Tevékenység	2.Közbeszerzés tárgya	3.Milyen értékhatár szerint közbeszerzés köteles?	4.Ajánlati (részvételi, ajánlattételi) felhívás megjelenése (tervezett) dátuma	5.Indult jogorvoslati eljárás? (igen/nem)	6.Ha indult, született elmarasztaló döntés? (igen/nem)	7.Szerződés kötés (tervezett) dátuma	8.Szerződés összege	9.Szerződésben vállalt utolsó teljesítési határidő	10.A teljesítési határidő összhangban van a támogatási szerződés határidejével? (igen/nem)
Elszámolható költség - Projektmenedzsment működése	Projektmenedzsment működése	nemzeti értékhatár szerinti	2012.01.04	Nem		2012.02.07	7 000 000	2013.03.31	Igen
Elszámolható költség - RMT készítés és benyújtás	RMT készítés és benyújtás	nemzeti értékhatár szerinti	2011.12.30	Nem		2012.02.17	2 740 000	2012.09.15	Igen
Elszámolható költség - Vezetékjogi engedélyes terv készítés	Vezetékjogi engedélyes terv készítés	nemzeti értékhatár szerinti	2012.01.05	Nem		2012.02.27	6 675 000	2012.12.13	Igen
Elszámolható költség - Vezetékjogi engedély megszerzése	Vezetékjogi engedély megszerzése	nemzeti értékhatár szerinti	2012.01.05	Nem		2012.02.27	6 675 000	2012.12.13	Igen
Elszámolható költség - Vezetékfelmérések, átalakítások kivitelezési tervdokumentáció	Vezetékfelmérések átalakítások kivitelezési tervdokumentáció	nemzeti értékhatár szerinti	2012.12.29	Nem		2012.07.23	4 720 000	2012.11.30	Igen
Elszámolható költség - PR tevékenységek ellátása	PR tevékenységek ellátása	nemzeti értékhatár szerinti	2011.12.30	Nem		2012.02.27	1 550 000	2012.12.31	Igen

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0047

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

6.3 SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS:

1.Tevékenység	2.Közbeszerzés tárgya	3.Szerződésmódosítás tartalma	4.Módosítással szerződés összege nőtt? (igen/nem)	5.Ha nőtt, indult kiegészítő közbeszerzési eljárás? (igen/nem)	6.Ha nem indult, miért nem?
---------------	-----------------------	-------------------------------	---	--	-----------------------------

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0047

A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

7. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG

A tájékoztatás során használt publikációs eszközök				Célérték (db)	Előző jelentés időpontjában érvényes érték	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Határidő		Eredményt igazoló dokumentum
		Igen	Nem				Tervezett	Valós	
A <input type="checkbox"/> Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentumban foglalt kommunikációs csomagok közül melyiket valósítja meg?	I. Kommunikációs csomag		X						
	II. Kommunikációs csomag		X						
	III. Kommunikációs csomag	X							
	IV. Kommunikációs csomag		X						
	V. Kommunikációs csomag		X						
"A" típusú hirdetőtábla			X						
"B" típusú hirdetőtábla			X						
Tájékoztatási tábla "C" típus			X						
Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk)			X						
Televízió		X		1	1	1	2013.01.31	2013.03.19	1 TV megjelenés
Rádió		X		1	1	1	2013.01.31	2013.03.19	1 rádió riport
Internet		X		3	5	5	2013.01.31	2013.03.19	3 internetes hír
Nyitórendezvény		X		1	1	1	2012.05.15	2012.05.10	meghívó, fényképek, jelenléti ív
Zárórendezvény		X		1	0	1	2013.01.31	2013.01.12	meghívó, fényképek, jelenléti ív
Egyéb rendezvény, konferencia			X						
Sajtótájékoztató			X						
Sajtóközlemény			X						
Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány		X		700	0	0	2012.11.30	2013.03.01	700 db A4-es leporello
PR-film			X						

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0047

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

Önálló internetes honlap	X					2013.01.31	2013.03.19	aloldal
Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat)		X						
DM-levélkampány		X						
Telemarketing		X						
Közüvélemény-kutatás		X						
Reklámtárgy		X						
Egyéb: ()		X						

Tájékoztatási tevékenység bemutatása

Civil szervezetek felkutatása, véleményük megismerése
 kezdési időpont: 2012.02.27 befejezési időpont: RMT készítéséig
 Cselekvési (kommunikációs) terv kezdési időpont: 2012.02.27 befejezési időpont: 2012.03.31
 Sajtómegjelenések összegyűjtése, elemzése kezdési időpont: 2012.02.27 befejezési időpont: 2013.04.08.
 Önkormányzatnál elhelyezett hirdetések, képek, tájékoztatók kezdési időpont: 2012.02.27 befejezési időpont: 2. forduló pályázat beadásáig

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0047

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

8. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése	Szemponthoz megnevezése és száma	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezésékor várható érték	A projekt fenntartásáig végéig várható átlagos érték
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	a) Foglalkoztatottak száma (statisztikai állományi létszám) (fő)	97	97	83	
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	b) Nők száma a foglalkoztatottak közt (fő)	34	34	24	
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	c) A projekt által érintettek száma (fő)	8000	8000	8000	
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	cA) Nők száma a projekt által érintett célcsoportban (fő)	4000	4000	4000	
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	cB) Roma emberek száma a projekt által érintett célcsoportban (fő)	1000	1000	1000	
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	cC) Fogyatékos emberek száma a projekt által érintett célcsoportban (fő)	80	80	80	

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0047

A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

9. A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése	Szemponthoz megnevezése és száma	Mértékegység	Kiindulási érték	A jelentéstartó időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezéséig várható érték	A projekt fenntartásáig várható átlagos érték
Kötelezően megadandó szempontok	a) Fajlagos vízfelhasználás mértéke teljes vízfelhasználás (m ³)		5923	5923		
Kötelezően megadandó szempontok	Fajlagos vízfelhasználás mértéke termelés v. szolgáltatás egysége	fő (alkalmazotti létszám)	97	97		
Kötelezően megadandó szempontok	b) Fajlagos energiafelhasználás mértéke teljes energiafelhasználás (kWh)		386950	386950		
Kötelezően megadandó szempontok	Fajlagos energiafelhasználás mértéke termelés v. szolgáltatás egysége	fő (alkalmazotti létszám)	97	97		
Kötelezően megadandó szempontok	c) Üvegházhatású anyagok kibocsátásának mértéke (CO ₂ e) (t)		461	461		
Kötelezően megadandó szempontok	d1) Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának mértéke ártalmatlanításra kerülő hulladék (t)		6.4	6.4		
Kötelezően megadandó szempontok	Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának mértéke összes hulladék mennyisége (t)		11.9	11.9		
Kötelezően megadandó szempontok	d2) Újrahasznosított papír használat aránya újrahasznosított papírcsomag (500 lapos) (db)		130	130		
Kötelezően megadandó szempontok	Újrahasznosított papír használat aránya összes felhasznált papírcsomag (500 lapos) (db)		925	925		
Kötelezően megadandó szempontok	e) A kistérségben élők foglalkoztatottságának mértéke saját foglalkoztatottak közül helyben (kistérségben) lakik (fő)		1	1		

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0047

A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

Terület megnevezése	Szemponthoz megnevezése és száma	Mértékegység	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezéséig várható érték	A projekt fenntartásáig végéig várható átlagos érték
Kötelezően megadandó szempontok	A kistérségben élők foglalkoztatottságának mértéke saját foglalkoztatottak száma (fő)		97	97		
Kötelezően megadandó szempontok	f) A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya tudásmegosztásban résztvevők száma (fő)		80	80		
Kötelezően megadandó szempontok	A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya össz munkavállalói létszám (fő)		97	97		

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0047

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

10. KÉRJÜK ISMERTESSE A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK ALAPJÁN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET!

Ellenőrzés időpontja	Ellenőrző szervezet	A megtett intézkedések
----------------------	---------------------	------------------------

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0047

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

11. AZ ELŐREHALADÁST IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK	Igen (db)	Nem
A közbeszerzési kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok (amennyiben vonatkozik Önre)		X
Közbeszerzési ajánlati felhívások		X
Közbeszerzési jogorvoslati eljárások indításáról értesítés		X
Közbeszerzési jogorvoslati eljárások lezárásáról határozat		X
Közbeszerzési eljárások összegezése		X
Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének igazolása		X
A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok		X
A helyszíni ellenőrzés során tett megállapítások alapján készített intézkedési terv (amennyiben vonatkozik Önre)		X
Építse meg a nyilatkozat		X

12. NYILATKOZAT

Alulírott, mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

- a jelentésben megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;
- a másolatok és az elektronikus adathordozón szereplő adatok az eredeti példányokkal mindenben megegyeznek;
- a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva.

Kelt:

.....
(Fő)kedvezményezett, vagy a
(Fő)kedvezményezett aláírásra
jogosult képviselője

Utolsó módosítás:	2013.02.22 09:25:24
Végleges mentés:	2013.02.22 09:26:26
PDF fájl generálás:	2013.02.22 9:27:15