

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0056
A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

3. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI:

Tárgyidőszak	Kezdő dátuma: 2012.06.21	Záró dátum: 2012.12.16
A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:	Tényleges kezdet dátuma: 2011.04.21 Várható befejezés dátuma: 2013.04.08	
A jelentés kitöltéséért felelős személy:	Dudás György, igazgató helyettes	
Telefon, fax:	+36 (36) 411581, +36 (36) 412791	
Email:	projektiroda.keop@bnpi.hu	

ADJON RÖVID, KÖZZÉTEHETŐ ÖSSZEFOGLALÓT A TELJES PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSULÁSÁRÓL, KIEMELTEN A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN ELÉRT EREDMÉNYEKRŐL!

A jelentéstételi időszakban 3 db kifizetési kérelem került benyújtása (2.sz., 3.sz., és 4.sz. kifizetési kérelem)

Változás bejelentő

2012.11.05-én Támogatási szerződésmódosítást küldtünk a KSZ részére. A módosítás azonban nem érte el a Támogatási Szerződés ÁSZF részének Szerződés-módosítás pontban leírt mértéket, ennek okán a szerződésmódosítási kérelmet változás bejelentőként kezelték s a benne foglaltakat 2013.02.18-án tudomásul vették.

Szerződéskötés, szerződésmódosítás

A DEKUT Debreceni Kutatásfejlesztési Kft. szerződése 2012.11.26-án módosításra került.

Szerződésmódosításra a tervezői szerződések közbeszerzési eljárásainak elhúzódása, ennek következtében a pályázati alapadatok tervezők általi szolgáltatásának késedelme miatt került sor.

A Pannon Fejlesztő területi és Települési Tervező, Szervező és Tanácsadó Kft. szerződése 2012.11.28-án módosításra került.

Szerződésmódosításra a pályázati alapadatok tervezők és egyéb külső adatszolgáltató szervezetek általi szolgáltatásának azelmaradása, illetve késedelme miatt került sor.

Az Egri Közműtervező és Kivitelező Iroda Bt.-vel 2012.08.06-án kötöttünk szerződést.

A jelentési időszakban a még szerződéssel nem rendelkező tételekre szerződést kötöttünk.

A tervezési folyamat és egyeztetés még zajlik, a szerződés zárására 2012.12.31-vel kerül sor.

A végrehajtás alatt a projektmenedzsment, PR tevékenység folyamatos volt.

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0056

A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

3. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSÉT!

3. A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSE																	
Ütemezés	2011				2012				2013				2014				Összesen
	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	
Összesen																	0

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0056

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

4. Megvalósítási lépések ismertetése

Tevékenység neve	Tervezett		Tényleges		Megvalósulás záró dátuma
	Kezdés	Befejezés	Kezdés	Befejezés	
Elszámolható költség - Közbeszerzés - Építési engedélyes tervezés + engedélyezés + kiviteli tervezés	2011. III. negyedév	2011. IV. negyedév	2011. IV. negyedév	2012. III. negyedév	2012.08.06
Elszámolható költség - Közbeszerzés - Vízügyi létesítési tervezés + engedélyezés + kiviteli tervek	2011. III. negyedév	2011. IV. negyedév	2011. IV. negyedév	2012. III. negyedév	2012.08.06
Elszámolható költség - Közbeszerzés - Projektmenedzsment	2011. III. negyedév	2011. IV. negyedév	2011. IV. negyedév	2012. I. negyedév	2012.02.07
Elszámolható költség - Közbeszerzés - PR tevékenység ellátására	2011. III. negyedév	2011. IV. negyedév	2011. IV. negyedév	2012. I. negyedév	2012.02.27
Elszámolható költség - Beszerzés - Projektdokumentáció készítésére	2011. III. negyedév	2011. III. negyedév	2011. III. negyedév	2011. IV. negyedév	2011.10.19
Elszámolható költség - Beszerzés - RMT és CBA készítésére	2011. II. negyedév	2011. II. negyedév	2011. II. negyedév	2011. II. negyedév	2011.05.30
Elszámolható költség - Beszerzés - Közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátására	2011. II. negyedév	2011. II. negyedév	2011. III. negyedév	2011. IV. negyedév	2011.12.22
Elszámolható költség - Projektmenedzsment felafatok ellátása	2011. II. negyedév	2013. I. negyedév	2012. I. negyedév	2013. II. negyedév	2013.04.08
Elszámolható költség - 2. körös pályázat összeállítása	2012. IV. negyedév	2012. IV. negyedév	2012. IV. negyedév	2013. I. negyedév	2013.03.11
Elszámolható költség - 2. körös pályázat benyújtása	2012. IV. negyedév	2012. IV. negyedév	2013. I. negyedév	2013. I. negyedév	2013.03.19
Elszámolható költség - PR tevékenység allátása	2011. IV. negyedév	2012. IV. negyedév	2012. I. negyedév	2013. II. negyedév	2013.04.08
Elszámolható költség - RMT és CBA elkészítése és benyújtása	2012. III. negyedév	2012. III. negyedév	2011. II. negyedév	2012. IV. negyedév	2012.12.31
Elszámolható költség - ZPEJ összeállítása és benyújtása	2012. IV. negyedév	2013. I. negyedév	2012. IV. negyedév	2013. II. negyedév	2013.04.08
Elszámolható költség - Kétéltű	2012. I. negyedév	2012. II. negyedév	2012. I. negyedév	2012. II. negyedév	2012.04.20

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0056

A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

Tevékenység neve	Tervezett		Tényleges		Megvalósulás záró dátuma
	Kezdés	Befejezés	Kezdés	Befejezés	
felmérés					
Elszámolható költség - Vízzogi létesítési tervezés	2011. IV. negyedév	2012. II. negyedév	2012. III. negyedév	2012. IV. negyedév	2012.12.31
Elszámolható költség - Vízzogi engedély megszerzése	2012. III. negyedév	2012. IV. negyedév	2012. III. negyedév	2012. IV. negyedév	2012.12.31
Elszámolható költség - Építési engedélyezési tervezés	2012. I. negyedév	2012. II. negyedév	2012. III. negyedév	2012. IV. negyedév	2012.12.31
Elszámolható költség - Közútkezelői hozzájárulás	2012. III. negyedév	2012. IV. negyedév	2012. III. negyedév	2012. IV. negyedév	2012.12.31
Elszámolható költség - Kiviteli terv készítés	2012. IV. negyedév	2012. IV. negyedév	2012. IV. negyedév	2012. IV. negyedév	2012.12.31

MEGJEGYZÉS

Közbeszerzés - Építési engedélyes tervezés + engedélyezés + kiviteli tervezés

Az adatlapot 2011.12.12-én küldtük fel a VM részére, a jóváhagyás nem érkezett meg igazgatóságunkhoz. Ezért a feladott hirdetményt vissza kellett vonnunk. Az engedélyt ismét meg kellett kérnünk. A későn megérkező engedély miatt az eljárást csak júniusban tudtuk elindítani. A szerződéskötés időpontja: 2012.08.06.

Közbeszerzés - Vízzogi létesítési tervezés + engedélyezés + kiviteli tervek

Vízzogi létesítési engedély kiállítására nem fog sor kerülni, a többi tétel esetében az előző pontban foglaltak a relevánsak.

Közbeszerzés □ Projektmenedzsment

Az adatlapot 2011.10.17-én küldtük fel a VM részére, a jóváhagyás 2011.12.02-án érkezett meg igazgatóságunkhoz. Az eljárást lefolytattuk. A szerződést 2012.02.07-én kötöttük meg a Konstantinusz Consult Kft.-vel

Közbeszerzés - PR tevékenység ellátására

Az adatlapot 2011.10.03-án küldtük fel a VM részére, a jóváhagyás 2011.11.08-án érkezett meg igazgatóságunkhoz. Az eljárást lefolytattuk. Szerződéskötésre 2012.02.27-én került sor a MAM Tanácsadó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel.

Beszerzés- Projektdokumentáció készítésére

A szerződést 2011.10.19-én kötöttük meg a Pannon Fejlesztő Területi és Települési Tervező, Szervező és Tanácsadó Kft.-vel.

Beszerzés - RMT és CBA készítésére

A szerződést 2011.05.30-án kötöttük meg a DEKUT Debreceni Kutatásfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.-vel.

Beszerzés - Közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátására

2011.07.26-án kötöttünk szerződést a MÁTRIX Audit Beruházásszervező és Pénzügyi Tanácsadó Kft.-vel. A Szerződést 2011.11.28-án felbontottuk bizalomvesztés miatt. Az új tanácsadóval való szerződést 2011.11.29-én indítottuk el a minisztérium felé. A döntés 2011.12.09 megtörtént a szerződéskötés dátuma 2011.12.22.

Projektmenedzsment feladatok ellátása

A projektmenedzsment feladatok ellátása folyamatos.

2. körös pályázat összeállítása

A tevékenység megkezdődött.

2. körös pályázat benyújtása

A tevékenység a 2. körös pályázat összeállítása után fog megvalósulni.

PR tevékenység ellátása

A projekt keretében tervezett nyitórendezvényt 2012.04.17-én megtartottuk.

RMT és CBA elkészítése és benyújtása

A tevékenység megvalósult, 2012.12.31-én benyújtásra került.

ZPEJ összeállítása és benyújtása

A tevékenység még nem kezdődött meg, az ütemterv szerint fog megvalósulni.

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0056

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

Kétélt? felmérés

A felérést idén tavasszal elvégeztük. Az alacsony békaszám és az igen koncentrált vonulási időszak miatt a felérést 2013-ban is megismételjük a Sás-tónál.

Vízjogi létesítési tervezés

A tervező tájékoztatása alapján vízjogi engedélyes tervek készítésére nem kerül sor, mivel a felmérések alapján az engedélyezésbe a KÖFE bevonása nem szükséges.

Vízjogi engedély megszerzése

A tevékenységre nem lesz szükség, mivel nem szükséges vízjogi létesítési engedélyes tervek készítése.

Építési engedélyezési tervezés

A tervezés befejeződött, a tervek és az engedélyek 2012.12.31-vel készültek el.

Közútkezelői hozzájárulás

Az engedélyek kiadására jelen jelentéstételi időszakon kívül 2012.12.31-vel került sor.

Kiviteli terv készítés

A tervezés befejeződött, a tervek és az engedélyek 2012.12.31-vel készültek el.

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0056

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

4.1. Amennyiben az ütemtervtől eltérés tapasztalható kérjük, foglalja össze röviden az eltérés lényegét, okát és a kialakult helyzet megoldására tett, tervezett lépéseket!

Tevékenység száma, és megnevezése	Eltérés oka	Tervezett/megtett lépések
Elszámolható költség - Közbeszerzés - Építési engedélyes tervezés + engedélyezés + kiviteli tervezés	Az adatlapot 2012. december hónapban küldtük fel a VM részére, a jóváhagyás már nem érkezett meg, mert 2012 évben változott a Közbeszerzési törvény. A jogszabályi változás miatt újra le kellett folytatnunk az engedélyeztetési eljárást. Az újabb adatlapot 2012.03.29-én küldtük fel a VM részére, a jóváhagyás 2012.05.09-én érkezett meg igazgatóságunkhoz. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja 2012.06.18. A szerződéskötés időpontja: 2012.08.06.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.
Elszámolható költség - Közbeszerzés - Vízjogi létesítési tervezés + engedélyezés + kiviteli tervek	Az adatlapot 2012. december hónapban küldtük fel a VM részére, a jóváhagyás már nem érkezett meg, mert 2012 évben változott a Közbeszerzési törvény. A jogszabályi változás miatt újra le kellett folytatnunk az engedélyeztetési eljárást. Az újabb adatlapot 2012.03.29-én küldtük fel a VM részére, a jóváhagyás 2012.05.09-én érkezett meg igazgatóságunkhoz. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja 2012.06.18. A szerződéskötés időpontja: 2012.08.06.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.
Elszámolható költség - Közbeszerzés - Projektmenedzsment	Elhúzódott a dokumentáció és a felhívás összeállítása és engedélyeztetési folyamata. Az adatlapot 2011.10.17-én küldtük fel a VM részére, a jóváhagyás 2011.12.02-án érkezett meg igazgatóságunkhoz. Az ajánlattételi felhívás megjelenése 2011.12.23.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.
Elszámolható költség - Közbeszerzés - PR tevékenység ellátására	Elhúzódott a dokumentáció és a felhívás összeállítása és engedélyeztetési folyamata. Az adatlapot 2011.10.03-án küldtük fel a VM részére, a jóváhagyás 2011.11.08-án érkezett meg igazgatóságunkhoz. Az ajánlattételi felhívás megjelenése 2011.12.30.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.
Elszámolható költség - Beszerzés- Projektdokumentáció készítésére	A beszerzés a tervezetthez képest később kezdődött, ennek ellenére korábban lezárult, ez nem befolyásolja a második forduló pályázati dokumentáció ütemterv szerinti összeállítását.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.
Elszámolható költség - Beszerzés - Közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátására	2011.07.26-án kötöttünk szerződést a MÁTRIX Audit Beruházásszervező és Pénzügyi Tanácsadó Kft.-vel. A	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0056

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

	Szerződést 2011.11.28-án felbontottuk bizalomvesztés miatt. Az új tanácsadóval való szerződést 2011.11.29-én indítottuk el a minisztérium felé. A döntés 2011.12.09 megtörtént a szerződéskötés dátuma 2011.12.22.	
Elszámolható költség - Projektmenedzsment felafatok ellátása	A közbeszerzési eljárások lefolytatása a legtöbb esetben több időt vett igénybe a tervezett ütemezéshez képest, így a projekt megvalósítására szánt időt is hosszabbítanunk szükséges. Ennek következtében a projektmenedzsment tevékenység is később zárul. A szerződéskötésre 2012.02.07-én került sor.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.
Elszámolható költség - 2. körös pályázat összeállítása	Annak ellenére, hogy a tevékenység elvégzésére érvényes vállalkozói szerződéssel rendelkezünk, módosítanunk kell a tervezett kezdési és befejezési időpontokat, a közbeszerzési eljárások többlet időszükséglete miatt, mivel a pályázat összeállítása csak akkor lehetséges, ha a többi tevékenység megvalósul.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.
Elszámolható költség - 2. körös pályázat benyújtása	A tevékenységre csak a pályázat összeállítása után kerül sor.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.
Elszámolható költség - PR tevékenység allátása	A közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt későbbre tolódott a tényleges kezdési időpont. A szerződéskötésre csak 2012.02.27-én került sor. A projekt véghatáridejének hosszabbodása miatt elképzelhető, hogy egyes PR tevékenységek is később zárulnak.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.
Elszámolható költség - RMT és CBA elkészítése és benyújtása	A közbeszerzési eljárások lefolytatása a legtöbb esetben több időt vett igénybe a tervezett ütemezéshez képest. A tervezési feladatok ellátásához lefolytatott eljárás is később zárult a tervezetthez képest. Az RMT és CBA tanulmány elkészítése függ a tervezői feladatok teljesítésétől ezért nem tudtuk tartani a Támogatási Szerződésben vállalt határidőket.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.
Elszámolható költség - Vízforgó létesítési tervezés	A fenti tevékenység közbeszerzésére vonatkozó mérföldkő csúszásának indokai miatt a szerződéskötés 2012.08.06-án történt meg, ezért szükséges változtatnunk a tervezési folyamatok befejezési időpontjait	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0056

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

Elszámolható költség - Építési engedélyezési tervezés	A fenti tevékenység közbeszerzésére vonatkozó mérföldkő csúszásának indokai miatt a szerződéskötés 2012.08.06-án történt meg, ezért szükséges változtatnunk a tervezési folyamatok befejezési időpontjait	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.
Elszámolható költség - ZPEJ összeállítása és benyújtása	<p>A legfontosabb késedelmi ok a közbeszerzéssel kapcsolatos teendők elhúzódnása. A közbeszerzések elhúzódnása több okra vezethető vissza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A jogszabályi környezet és a Vidékfejlesztési Minisztérium által előírt szabályok, eljárásrendek alkalmazásának időigénye - A vonatkozó jogszabályi környezet igen gyors változása - A BNPI külső közbeszerzési szakértőjének bizalomvesztés miatti lecserélése - Közbeszerzési szakértővel történő egyeztetések elhúzódnása 	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0056
A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

5. Indikátorok

Nincs megjelenítendő adat

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0056

A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

6. KÉRJÜK, MUTASSA BE A KÖZBESZERZÉSI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉT!

TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSA ÉRDEKÉBEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE

1.Tevékenység	2.Közbeszerzés köteles? (igen/nem)	3.Ha nem közbeszerzés köteles, miért nem?
Elszámolható költség - Közbeszerzés - Építési engedélyes tervezés + engedélyezés + kiviteli tervezés	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Elszámolható költség - Közbeszerzés - Vízforgó létesítési tervezés + engedélyezés + kiviteli tervek	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Elszámolható költség - Közbeszerzés - Projektmenedzsment	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Elszámolható költség - Közbeszerzés - PR tevékenység ellátására	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Elszámolható költség - Beszerzés- Projektdokumentáció készítésére	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Elszámolható költség - Beszerzés - RMT és CBA készítésére	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Elszámolható költség - Beszerzés - Közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátására	Nem	A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési törvény hatálya alá
Elszámolható költség - Projektmenedzsment feladatok ellátása	Igen	
Elszámolható költség - 2. körös pályázat összeállítása	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Elszámolható költség - 2. körös pályázat benyújtása	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Elszámolható költség - PR tevékenység ellátása	Igen	
Elszámolható költség - RMT és CBA elkészítése és benyújtása	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Elszámolható költség - ZPEJ összeállítása és benyújtása	Nem	A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési törvény hatálya alá
Elszámolható költség - Kétéltű felmérés	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Elszámolható költség - Vízforgó létesítési tervezés	Igen	
Elszámolható költség - Vízforgó engedély megszerzése	Igen	
Elszámolható költség - Építési engedélyezési tervezés	Igen	
Elszámolható költség - Közútkezelői hozzájárulás	Igen	
Elszámolható költség - Kiviteliterv készítés	Igen	

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0056

A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

6.2 SZERZŐDÉSKÖTÉS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE ESETÉN:

1.Tevékenység	2.Közbeszerzés tárgya	3.Milyen értékhatár szerint közbeszerzés köteles?	4.Ajánlati (részvételi, ajánlattételi) felhívás megjelenése (tervezett) dátuma	5.Indult jogorvoslati eljárás? (igen/nem)	6.Ha indult, született elmarasztaló döntés? (igen/nem)	7.Szerződés kötés (tervezett) dátuma	8.Szerződés összege	9.Szerződésben vállalt utolsó teljesítési határidő	10.A teljesítési határidő összhangban van a támogatási szerződés határidejével? (igen/nem)
Elszámolható költség - Projektmenedzsment felafatok ellátása	Projektmenedzsment	nemzeti értékhatár szerinti	2011.12.23	Nem		2012.02.07	3 125 000	2013.03.31	Igen
Elszámolható költség - PR tevékenység allátása	PR tevékenység	nemzeti értékhatár szerinti	2011.12.30	Nem		2012.02.27	620 000	2012.12.31	Igen
Elszámolható költség - Vízzogi létesítési tervezés	Vízzogi létesítési tervezés	nemzeti értékhatár szerinti	2012.06.18	Nem		2012.08.06	7 750 000	2012.12.31	Igen
Elszámolható költség - Vízzogi engedély megszerzése	Vízzogi engedély megszerzése	nemzeti értékhatár szerinti	2012.06.18	Nem		2012.08.06	7 750 000	2012.12.31	Igen
Elszámolható költség - Építési engedélyezési tervezés	Építési engedélyezési tervezés	nemzeti értékhatár szerinti	2012.06.18	Nem		2012.08.06	7 750 000	2012.12.31	Igen
Elszámolható költség - Közútkezelői hozzájárulás	Közútkezelői hozzájárulás	nemzeti értékhatár szerinti	2012.06.18	Nem		2013.08.06	7 750 000	2012.12.31	Igen
Elszámolható költség - Kiviteliterv készítés	Kiviteliterv készítés	nemzeti értékhatár szerinti	2012.06.18	Nem		2012.08.06	7 750 000	2012.12.31	Igen

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0056

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

6.3 SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS:

1.Tevékenység	2.Közbeszerzés tárgya	3.Szerződésmódosítás tartalma	4.Módosítással szerződés összege nőtt? (igen/nem)	5.Ha nőtt, indult kiegészítő közbeszerzési eljárás? (igen/nem)	6.Ha nem indult, miért nem?
---------------	-----------------------	-------------------------------	---	--	-----------------------------

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0056

A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

7. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG

A tájékoztatás során használt publikációs eszközök				Célérték (db)	Előző jelentés időpontjában érvényes érték	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Határidő		Eredményt igazoló dokumentum
		Igen	Nem				Tervezett	Valós	
A <input type="checkbox"/> Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei <input type="checkbox"/> című dokumentumban foglalt kommunikációs csomagok közül melyiket valósítja meg?	I. Kommunikációs csomag		X						
	II. Kommunikációs csomag		X						
	III. Kommunikációs csomag	X							
	IV. Kommunikációs csomag		X						
	V. Kommunikációs csomag		X						
"A" típusú hirdetőtábla			X						
"B" típusú hirdetőtábla			X						
Tájékoztatási tábla "C" típus			X						
Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk)			X						
Televízió		X		1	0	0	2013.01.15	2013.04.08	1 db tv felvétel
Rádió		X		2	0	0	2013.01.15	2013.04.08	2 db rádió hanganyag
Internet		X		5	0	0	2013.01.15	2013.04.08	5 db internetes hír
Nyitórendezvény		X		1	1	1	2012.04.20	2012.04.17	meghívó, jelenléti ív, fényképek
Zárórendezvény		X		1	0	0	2012.12.15	2013.03.18	meghívó, jelenléti ív, fényképek
Egyéb rendezvény, konferencia			X						
Sajtótájékoztató			X						
Sajtóközlemény			X						
Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány		X		400	0	0	2012.11.30	2013.03.18	400 db A4 leporello
PR-film			X						

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0056

A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

Önálló internetes honlap		X						
Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat)		X						
DM-levélkampány		X						
Telemarketing		X						
Közvélemény-kutatás		X						
Reklámtárgy		X						
Egyéb: ()		X						

Tájékoztatási tevékenység bemutatása

Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése kezdési időpont: 2012.02.27. befejezési időpont: a projekt zárásáig
 Önkormányzatnál elhelyezett hirdetések, képek, tájékoztatók kezdési időpont: 2012.02.27. befejezési időpont: 2 forduló pályázat beadásáig

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0056

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

8. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése	Szemponthoz megnevezése és száma	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezésékor várható érték	A projekt fenntartásáig végéig várható átlagos érték
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	a) Foglalkoztatottak száma (statisztikai állományi létszám) (fő)	97	97	83	
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	b) Nők száma a foglalkoztatottak közt (fő)	34	34	24	
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	c) A projekt által érintettek száma (fő)	3000	3000	3000	
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	cA) Nők száma a projekt által érintett célcsoportban (fő)	1500	1500	1500	
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	cB) Roma emberek száma a projekt által érintett célcsoportban (fő)	300	300	300	
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	cC) Fogyatékos emberek száma a projekt által érintett célcsoportban (fő)	40	40	40	

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0056

A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

9. A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése	Szemponthoz megnevezése és száma	Mértékegység	Kiindulási érték	A jelentéstartó időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezéséig várható érték	A projekt fenntartásáig várható átlagos érték
Kötelezően megadandó szempontok	a) Fajlagos vízfelhasználás mértéke teljes vízfelhasználás (m ³)		5923	5923		
Kötelezően megadandó szempontok	Fajlagos vízfelhasználás mértéke termelés v. szolgáltatás egysége	fő (alkalmazotti létszám)	97	97		
Kötelezően megadandó szempontok	b) Fajlagos energiafelhasználás mértéke teljes energiafelhasználás (kWh)		386950	386950		
Kötelezően megadandó szempontok	Fajlagos energiafelhasználás mértéke termelés v. szolgáltatás egysége	fő (alkalmazotti létszám)	97	97		
Kötelezően megadandó szempontok	c) Üvegházhatású anyagok kibocsátásának mértéke (CO ₂ e) (t)		461	461		
Kötelezően megadandó szempontok	d1) Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának mértéke ártalmatlanításra kerülő hulladék (t)		6.4	6.4		
Kötelezően megadandó szempontok	Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának mértéke összes hulladék mennyisége (t)		11.9	11.9		
Kötelezően megadandó szempontok	d2) Újrahasznosított papír használat aránya újrahasznosított papírcsomag (500 lapos) (db)		130	130		
Kötelezően megadandó szempontok	Újrahasznosított papír használat aránya összes felhasznált papírcsomag (500 lapos) (db)		925	925		
Kötelezően megadandó szempontok	e) A kistérségben élők foglalkoztatottságának mértéke saját foglalkoztatottak közül helyben (kistérségben) lakik (fő)		4	4		

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0056

A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

Terület megnevezése	Szemponthoz megnevezése és száma	Mértékegység	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezéséig várható érték	A projekt fenntartásáig végéig várható átlagos érték
Kötelezően megadandó szempontok	A kistérségben élők foglalkoztatottságának mértéke saját foglalkoztatottak száma (fő)		97	97		
Kötelezően megadandó szempontok	f) A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya tudásmegosztásban résztvevők száma (fő)		80	80		
Kötelezően megadandó szempontok	A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya össz munkavállalói létszám (fő)		97	97		

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0056

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

10. KÉRJÜK ISMERTESSE A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK ALAPJÁN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET!

Ellenőrzés időpontja	Ellenőrző szervezet	A megtett intézkedések
----------------------	---------------------	------------------------

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0056

A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

11. AZ ELŐREHALADÁST IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK	Igen (db)	Nem
A közbeszerzési kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok (amennyiben vonatkozik Önre)		X
Közbeszerzési ajánlati felhívások		X
Közbeszerzési jogorvoslati eljárások indításáról értesítés		X
Közbeszerzési jogorvoslati eljárások lezárásáról határozat		X
Közbeszerzési eljárások összegezése		X
Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének igazolása		X
A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok		X
A helyszíni ellenőrzés során tett megállapítások alapján készített intézkedési terv (amennyiben vonatkozik Önre)		X
Építسد magad nyilatkozat		X

12. NYILATKOZAT

Alulírott, mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

- a jelentésben megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;
- a másolatok és az elektronikus adathordozón szereplő adatok az eredeti példányokkal mindenben megegyeznek;
- a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva.

Kelt:

.....
(Fő)kedvezményezett, vagy a
(Fő)kedvezményezett aláírásra
jogosult képviselője

Utolsó módosítás:	2013.02.22 09:36:02
Végleges mentés:	2013.02.22 09:36:36
PDF fájl generálás:	2013.02.22 9:36:56