

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0018

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

5. SZÁMÚ ZÁRÓ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI:

Tárgyidőszak	Kezdő dátuma: 2013.05.12	Záró dátum: 2013.07.31
A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:	Tényleges kezdet dátuma: 2009.12.21 Várható befejezés dátuma: 2013.08.30	
A jelentés kitöltéséért felelős személy:	Dudás György	
Telefon, fax:	+36 (36) 411581,+36 (36) 412791	
Email:	projektiroda.keop@bnpi.hu	

ADJON RÖVID, KÖZZÉTEHETŐ ÖSSZEFOGLALÓT A TELJES PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSULÁSÁRÓL, KIEMELTEN A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN ELÉRT EREDMÉNYEKRŐL!

Kifizetési kérelem

Összesen 14 db Kifizetési kérelmet nyújtottunk be, ezek elfogadásra is kerültek.

Változás bejelentő

A 3. sz. változás bejelentőnket 2012.11.26-án nyújtottuk be a KSZ felé, de az alábbi okok miatt támogatási szerződés módosítás vált szükségessé.

A 4. sz. Változás bejelentőnket jelen Záró elszámolási csomagunkkal egyidejűleg küldtük meg.

Támogatási szerződés módosítás

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása miatt az egyes sorok bontásának aktualizálása vált szükségessé. Továbbá a léghéber kiváltással kapcsolatos eljárások dátumait aktualizálni szükséges a lefolytatott jogorvoslati eljárás nyomán. Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósításának tervezett időtartama meghaladja a 2 évet és a teljes támogatás értékének húsz százalékát meghaladó mértékben változik a költségek évek szerinti bontása a Szerződés 4. sz. mellékletében rögzített bontáshoz képest a támogatási szerződés módosítása volt szükséges.

Az 1. sz Támogatás szerződés módosításunk 2013.01.25-én került elfogadásra.

A jelentés tételi időszak alatt a projektmenedzseri tevékenység folyamatos volt. A projekthez kapcsolódó tervezett ellenőrzés megállapítás nélkül rendben lezajlott 2013.01.03-án.

Közbeszerzési tevékenység nem zajlott, a közbeszerzéshez kapcsolódó költségek tételes kimutatására volt szükség, ez megtörtént.

Az I/1., II/1. és II/2. szakaszok kiváltása elkészült, az üzemeltetési engedélyt mindegyik szakasz esetében megkaptuk. Ezen szakaszok vonatkozásában a külső műszaki felügyelet (Agria Ökoszisztéma Kft), a külső műszaki ellenőrzés és az ÉMÁSZ Hálózati Kft által folytatott műszaki ellenőrzés is folyamatos volt.

A szakaszok átadása, üzembe helyezése megtörtént.

Az I/2. szakasz esetében a tervezési hiányosságok miatt a kivitelezés nem indulhatott el. Hossza egyeztetés után a tervező cég vállalta a tervek ismételt elkészítését és engedélyezését, de a felelősséget az okozott hibáért nem. A tervek elkészültek és a jogerős engedély is kiadásra került 2013.04.02-án, majd jogerősítése 2013.05.24-én megtörtént.

A munkaterület átadása 2013.06.05-én zajlott le, felek ezen a napon az építési naplót is megnyitották.

Várhatóan a kivitelezés időben történő befejezésének nincs akadálya. (A jogerős engedélyben előírt kiegészítő helyszíni bejárást a BNPI elvégeztette, azt projekten kívüli forrásból kiegyenlítette, így a végleges ERD is elkészült.)

2013.08.09-én műszaki átadás-átvétel megtörtént, az üzemeltetési engedély kiadása folyamatban.

A jelentési időszakban elsősorban PR tevékenységek lezárultak.

2013. július 19-én egy terepi bemutatóra került sor Tiszabábolnán.

A zárórendezvényt 2013. augusztus 15-én tartottuk Tepélypusztán.

A projektmenedzseri tevékenység a projekt megvalósítása alatt végig folyamatos volt.

A közbeszerzési tevékenységek is rendben lezárultak.

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0018

A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

ADJON RÖVID, KÖZZÉTEHETŐ ÖSSZEFOGLALÓT A TELJES PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSULÁSÁRÓL, KIEMELTEN A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN ELÉRT EREDMÉNYEKRŐL!

A régészeti tevékenység lezárult, kulturális örökség csak a Borsodi Mezőség területén került elő.

A műszaki felügyelet folyamatos volt.

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0018

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

3. Megvalósítási lépések ismertetése

Tevékenység neve	Tervezett		Tényleges		Megvalósulás záró dátuma
	Kezdés	Befejezés	Kezdés	Befejezés	
Vonalas létesítmények - Közbeszerzés - Projektmenedzsmentre	2010. I. negyedév	2010. I. negyedév	2010. I. negyedév	2010. I. negyedév	2010.03.18
Vonalas létesítmények - Közbeszerzés - PR tevékenységekre	2011. II. negyedév	2011. III. negyedév	2011. III. negyedév	2012. I. negyedév	2012.01.17
Vonalas létesítmények - Közbeszerzés - Műszaki ellenőri tevékenységre	2011. II. negyedév	2011. III. negyedév	2011. III. negyedév	2012. III. negyedév	2012.07.09
Vonalas létesítmények - Közbeszerzés - Léggábk kiváltására - Hevesi puszták	2010. I. negyedév	2010. II. negyedév	2011. II. negyedév	2012. III. negyedév	2012.08.21
Vonalas létesítmények - Közbeszerzés - Léggábel kiváltására Borsodi Mezőség	2010. I. negyedév	2010. II. negyedév	2010. II. negyedév	2012. III. negyedév	2012.08.21
Vonalas létesítmények - Beszerzés - Természetvédelmi szakfelügyeletre	2011. II. negyedév	2011. II. negyedév	2011. IV. negyedév	2012. I. negyedév	2012.02.20
Vonalas létesítmények - Beszerzés - Közbeszerzési tanácsadás	2009. IV. negyedév	2009. IV. negyedév	2009. IV. negyedév	2009. IV. negyedév	2009.12.21
Vonalas létesítmények - Projektmenedzsment működése	2011. II. negyedév	2013. III. negyedév	2011. II. negyedév	2013. III. negyedév	2013.08.31
Vonalas létesítmények - Közbeszerzési tanácsadás	2010. I. negyedév	2013. III. negyedév	2010. I. negyedév	2013. III. negyedév	2013.07.31
Vonalas létesítmények - Tájékoztatás és nyilvánosság	2011. III. negyedév	2013. III. negyedév	2012. I. negyedév	2013. III. negyedév	2013.08.15
Vonalas létesítmények - Szerződés kötés régészetre	2011. II. negyedév	2011. II. negyedév	2011. III. negyedév	2011. IV. negyedév	2011.12.30
Vonalas létesítmények - Régészeti feltárás	2011. III. negyedév	2012. II. negyedév	2011. III. negyedév	2013. III. negyedév	2013.08.20
Vonalas létesítmények - Szabadvezeték kiváltása Hevesi fűves puszták	2011. III. negyedév	2012. IV. negyedév	2012. III. negyedév	2013. III. negyedév	2013.08.20
Vonalas létesítmények - Szabadvezeték kiváltása Borsodi	2012. III. negyedév	2013. III. negyedév	2012. III. negyedév	2012. IV. negyedév	2012.11.30

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0018

A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

Tevékenység neve	Tervezett		Tényleges		Megvalósulás záró dátuma
	Kezdés	Befejezés	Kezdés	Befejezés	
mezőség					
Vonalas létesítmények - Műszaki ellenőrzés	2011. III. negyedév	2013. III. negyedév	2012. II. negyedév	2013. III. negyedév	2013.08.20
Vonalas létesítmények - Természetvédelmi szakfelügyelet	2011. III. negyedév	2013. III. negyedév	2012. II. negyedév	2013. III. negyedév	2013.08.20
Vonalas létesítmények - ZPEJ benyújtása	2013. III. negyedév	2013. III. negyedév	2013. III. negyedév	2013. III. negyedév	2013.08.30

MEGJEGYZÉS

Beszerzések, Közbeszerzések:

Közbeszerzés - Projektmenedzsmentre

A projektmenedzsmentre vonatkozó ajánlattételi felhívás 2010.01.25-én jelent meg. A szerződést a Konstantinus Kft-vel 2010.03.18.-án kötöttük meg.

Közbeszerzés - PR Tevékenységre

A közbeszerzési eljáráshoz szükséges adatlapot 2011.08.18-án megküldtük a VM részére engedélyeztetésre, amire a 6/2011. (V. 6) VM utasítás 2011.11.17-én megérkezett. A szerződést 2012.01.17-én kötöttük meg a MAM Tanácsadó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel.

Közbeszerzés - M?szaki ellenőri tevékenységre

Az ajánlatkérési felhívás 2011.11.05-én került csak véglegesítésre, a közbeszerzési eljárásra vonatkozó adatlapot 2011.11.07-én megküldtük. Ez az eljárás eredménytelenül zárult.

A második eljárás meghirdetéséhez szükséges engedély 2012.05.09-én érkezett meg. 2012. július 9-én kötöttünk szerződést a KÖMI Közlekedésmérnöki Iroda Kft. valamint a Lana-Via Kft-vel.

Közbeszerzés - Léghévíz kiváltása a Hevesi Puszták és a Borsodi Mezőség területén

Pályázati dokumentáció részeként megkötött megállapodás alapján a közbeszerzést az ELMŰ-ÉMÁSZ Zrt. nevében eljáró szervezet folytatta le. Az eljárás a KBT 232 § szerinti keretmegállapodásos eljárás volt. Az egyeztetések során azonban kiderült, hogy egy külön csak a projekttel kapcsolatosan lefolytatott eljárás sokkal alkalmasabb lehet a megállapodásban rögzített feltételek teljesítéséhez. Az új eljárás a KBT 5. fejezet szerinti Különös közbeszerzési eljárás lett volna.

Végül a 2012.01.01-től hatályba lépett új KBT. 121 § 1. b) alapján került az eljárás lefolytatásra. Az eljárással kapcsolatosan jogorvoslat indult. Szerződéskötésre a négy részből csak egy rész esetében került sor, 2012. július 13-án a GA Magyarország Kft-vel. Az eljárás lezárása után 2012. augusztusában kötöttünk szerződést a hiányzó 3 rész esetében, a GA-val egy rész esetében, az SAG Kft-vel pedig két borsodi szakasz esetében.

Beszerzés - Természetvédelmi szakfelügyelet

Az ajánlattételi felhívás 2011.10.18-án elkészült. A közbeszerzési eljárására vonatkozó adatlapot 2011.10.19-én megküldtük. Az első eljárás lefolytatásra került, eredményes volt, de szerződéskötésre a BNPI hibáján kívüli okból nem került sor, a szerződő fél visszalépett.

Beszerzés - Közbeszerzési tanácsadó

A közbeszerzési tanácsadó beszerzése a tervezettnél megfelelően lezajlott.

Szerződéskötés régészetre

A szerződéskötés dátuma Borsodi Mezőségre vonatkozó régészeti feladatok esetében 2011.08.24.

A Hevesi Füves pusztákra vonatkozó régészeti feladatok esetében 2011.12.30.

A szerződést a B-A-Z Megyei Múzeumi Igazgatósággal kötöttük.

Tevékenységek:

Projektmenedzsment m?ködése

A szerződéskötés dátuma 2010.03.18.

A projektmenedzsment közvetlen kapcsolatban állt a projekt végrehajtását felügyelő külső szolgáltatókkal. A jelentéstételi időszakban közrem?ködött 8 db kifizetési kérelem valamint a záró elszámolási csomag összeállításában. Koordinálta a projekt alvállalkozóit és a közbeszerzési eljárásokat. Folyamatos volt a kapcsolattartás a KSz erre a feladatra kinevezett projektmenedzserével.

Közbeszerzési tanácsadó

A szerződést 2011. december 21-én kötöttük a CAPTATIO Tanácsadó és Oktató Bt.-vel. A tevékenység lezárult.

Tájékoztató és nyilvánosság

Szerződéskötésre 2012.01.27-én került sor MAM Tanácsadó Kft-vel. A tevékenység lezárult.

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0018

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

nyitórendezvényre 2012. július 24-én, a záró rendezvényre 2013.08.15-én került sor. További PR tevékenységről a 6.sz.táblázatban számolunk be.

Régészeti feltárás

A tevékenység rendben lezajlott. A régészeti megfigyelés lezárult.

Szabadvezeték kiváltása Hevesi Füves puszták

Szerződéskötésre 2011.12.30-án került sor. A régészeti szakfelügyelet kezdésének dátuma a kivitelezés megkezdésének dátumával megegyezik.

Szabadvezeték kiváltása Borsodi mezőség

Szerződéskötésre 2012.08.21-én került sor.

M?szaki ellenőrzés

Szerződéskötésre 2012.07.09-én került sor a KÖMI Közlekedésmérnöki Iroda Kft. valamint a LANA-VIA Kft.-vel

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0018

A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

3.1. Amennyiben az ütemtervtől eltérés tapasztalható kérjük, foglalja össze röviden az eltérés lényegét, okát és a kialakult helyzet megoldására tett, tervezett lépéseket!

Tevékenység száma, és megnevezése	Eltérés oka	Tervezett/megtett lépések
Vonalas létesítmények - Közbeszerzés - PR tevékenységekre	A közbeszerzési eljárás elhúzódnása miatt szerződéskötésre 2012.01.27-én kerülhetett sor.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére
Vonalas létesítmények - Tájékoztatás és nyilvánosság	A közbeszerzési eljárás elhúzódnása miatt szerződéskötésre 2012.01.27-én kerülhetett sor.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére
Vonalas létesítmények - Szerződés kötés régészetre	A szerződéskötés dátuma Borsodi Mezősre vonatkozó régészeti feladatok esetében 2011.08.24. A Hevesi Füves pusztákra vonatkozó régészeti feladatok esetében 2011.12.30. A szerződést a B-A-Z Megyei Múzeumi Igazgatósággal kötöttük.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére
Vonalas létesítmények - Szabadvezeték kiváltása Hevesi füves puszták	2012. augusztus 21-én kötöttünk szerződést az ÉMÁSZ Hálózati Kft.-vel.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére
Vonalas létesítmények - Régészeti feltárás	A Borsodi Mezősénél a próbafeltárás és a megelőző feltárás megvalósult 2011.09.05 - 2011.10.31 között. A régészeti szakfelügyelet kezdésének dátuma a kivitelezés megkezdésének dátumával megegyezik.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére
Vonalas létesítmények - Szabadvezeték kiváltása Borsodi mezőség	2012. augusztus 21-én kötöttünk szerződést az ÉMÁSZ Hálózati Kft.-vel.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére
Vonalas létesítmények - Természetvédelmi szakfelügyelet	Az első eljárás lefolytatásra került, eredményes volt, de szerződéskötésre a BNPI hibáján kívüli okból nem került sor, a szerződő fél visszalépett.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére
Vonalas létesítmények - Közbeszerzés - Műszaki ellenőri tevékenységre	Az ajánlatkérési felhívás 2011.11.05-én került csak véglegesítésre, a közbeszerzési eljárásra vonatkozó adatlapot 2011.11.07-én megküldtük. Ez az eljárás eredménytelenül zárult. A második eljárás meghirdetéshez szükséges engedély 2012.05.09-én érkezett meg. A szerződést csak 2012.07.09-én kötöttük meg a KÖMI Kft. valamint a LANA-VIA Kft.-vel.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére
Vonalas létesítmények - Közbeszerzés - Léghákek kiváltására - Hevesi puszták	Pályázati dokumentáció részeként megkötött megállapodás alapján a közbeszerzést az ELMÜ-ÉMÁSZ Zrt. nevében eljáró szervezet folytatta le. Az eljárás a KBT 232 § szerinti keretmegállapodásos eljárás volt. Az egyeztetések során azonban kiderült, hogy egy külön csak a projekttel kapcsolatosan lefolytatott eljárás sokkal alkalmasabb lehet a megállapodásban rögzített	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0018

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

	feltételek teljesítéséhez. Végül a 2012.01.01-től hatályba lépett új KBT. 121 § 1. b) alapján került az eljárás lefolytatásra.	
Vonalas létesítmények - Közbeszerzés - Léghévíz kiváltására Borsodi Mezőség	Pályázati dokumentáció részeként megkötött megállapodás alapján a közbeszerzést az ELMŰ-ÉMÁSZ Zrt. nevében eljáró szervezet folytatta le. Az eljárás a KBT 232 § szerinti keretmegállapodásos eljárás volt. Az egyeztetések során azonban kiderült, hogy egy külön csak a projekttel kapcsolatosan lefolytatott eljárás sokkal alkalmasabb lehet a megállapodásban rögzített feltételek teljesítéséhez. Végül a 2012.01.01-től hatályba lépett új KBT. 121 § 1. b) alapján került az eljárás lefolytatásra.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére
Vonalas létesítmények - Beszerzés - Természetvédelmi szakfelügyeletre	Az ajánlattételi felhívás 2011.10.18-án elkészült. A közbeszerzési eljárására vonatkozó adatlapot 2011.10.19-én megküldtük. Az első eljárás lefolytatásra került, eredményes volt, de szerződéskötésre a BNPI hibáján kívüli okból nem került sor. Az idei évre érvényes Kbt. szabályok alapján az eljárást a BNPI közbeszerzés nélkül folytatta le.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére
Vonalas létesítmények - Műszaki ellenőrzés	A szerződést 2012.07.09-én kötöttük meg a KÖMI Kft. valamint a LANA-VIA Kft.-vel.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0018

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

4. Indikátorok

1. Élőhely helyreállításával, fejlesztésével érintett területek nagysága (ha)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: Bázis nem értelmezhető	Tényérték dátum: 2013.07.31	Összes változás: 0	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 0
Indikátorhoz tartozó végső tervadat:	Célelérés dátum:	Összes változás:		
2. Természetvédelmi szempontból átalakított vonalas létesítmények hossza (km)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: Bázis nem értelmezhető	Tényérték dátum: 2013.07.31	Összes változás: 18.8	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 14.5
Indikátorhoz tartozó végső tervadat:	Célelérés dátum: 2013.04.30	Összes változás: 18.8		

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0018

A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

5. KÉRJÜK, MUTASSA BE A KÖZBESZERZÉSI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉT!

TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSA ÉRDEKÉBEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE

1.Tevékenység	2.Közbeszerzés köteles? (igen/nem)	3.Ha nem közbeszerzés köteles, miért nem?
Vonalas létesítmények - Beszerzés - Közbeszerzési tanácsadás	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Vonalas létesítmények - Szerződés kötés régészetre	Nem	Hatóság által meghatározott beszerzés.
Vonalas létesítmények - Közbeszerzés - Projektmenedzsmentre	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Vonalas létesítmények - Közbeszerzés - PR tevékenységekre	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Vonalas létesítmények - Közbeszerzés - Műszaki ellenőri tevékenységre	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Vonalas létesítmények - Közbeszerzés - Légkábek kiváltására - Hevesi puszták	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Vonalas létesítmények - Közbeszerzés - Légkábel kiváltására Borsodi Mezőség	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Vonalas létesítmények - Beszerzés - Természetvédelmi szakfelügyeletre	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Vonalas létesítmények - Projektmenedzsment működése	Igen	
Vonalas létesítmények - Közbeszerzési tanácsadás	Nem	Beszerzés - Közbeszerzési tanácsadás nevű eljárás eredményeként létrejött szolgáltatás.
Vonalas létesítmények - Tájékoztatás és nyilvánosság	Igen	
Vonalas létesítmények - Régészeti feltárás	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Vonalas létesítmények - Szabadvezeték kiváltása Hevesi füves puszták	Igen	
Vonalas létesítmények - Szabadvezeték kiváltása Borsodi mezőség	Igen	
Vonalas létesítmények - Műszaki ellenőrzés	Igen	
Vonalas létesítmények - Természetvédelmi szakfelügyelet	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Vonalas létesítmények - ZPEJ benyújtása	Nem	A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési törvény hatálya alá

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0018

A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

5.2 SZERZŐDÉSKÖTÉS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE ESETÉN:

1.Tevékenység	2.Közbeszerzés tárgya	3.Milyen értékhatár szerint közbeszerzés köteles?	4.Ajánlati (részvételi, ajánlattételi) felhívás megjelenése (tervezett) dátuma	5.Indult jogorvoslati eljárás? (igen/nem)	6.Ha indult, született elmarasztaló döntés? (igen/nem)	7.Szerződés kötés (tervezett) dátuma	8.Szerződés összege	9.Szerződésben vállalt utolsó teljesítési határidő	10.A teljesítési határidő összhangban van a támogatási szerződés határidejével? (igen/nem)
Vonalas létesítmények - Projektmenedzsment működése	projektmenedzsment	nemzeti értékhatár szerinti	2010.01.20	Nem		2010.03.18	9 450 000	2013.08.31	Igen
Vonalas létesítmények - Tájékoztatás és nyilvánosság	tájékoztatás és nyilvánosság	nemzeti értékhatár szerinti	2011.12.07	Nem		2012.01.17	2 850 000	2013.08.31	Igen
Vonalas létesítmények - Szabadvezeték kiváltása Hevesi füves puszták	kivitelezés	nemzeti értékhatár szerinti	2012.03.09	Nem		2012.08.21	133 812 336	2012.10.31	Igen
Vonalas létesítmények - Szabadvezeték kiváltása Borsodi mezőség	kivitelezés	nemzeti értékhatár szerinti	2012.03.09	Nem		2012.08.21	117 621 996	2012.11.30	Igen
Vonalas létesítmények - Műszaki ellenőrzés	műszaki ellenőr	nemzeti értékhatár szerinti	2012.05.30	Nem		2012.07.09	8 980 000	2013.08.20	Igen

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0018

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

5.3 SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS:

1.Tevékenység	2.Közbeszerzés tárgya	3.Szerződésmódosítás tartalma	4.Módosítással szerződés összege nőtt? (igen/nem)	5.Ha nőtt, indult kiegészítő közbeszerzési eljárás? (igen/nem)	6.Ha nem indult, miért nem?
---------------	-----------------------	-------------------------------	---	--	-----------------------------

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0018

A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

6. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG

A tájékoztatás során használt publikációs eszközök				Célérték (db)	Előző jelentés időpontjában érvényes érték	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Határidő		Eredményt igazoló dokumentum
		Igen	Nem				Tervezett	Valós	
A <input type="checkbox"/> Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei <input type="checkbox"/> című dokumentumban foglalt kommunikációs csomagok közül melyiket valósítja meg?	I. Kommunikációs csomag		X						
	II. Kommunikációs csomag		X						
	III. Kommunikációs csomag	X							
	IV. Kommunikációs csomag		X						
	V. Kommunikációs csomag		X						
"A" típusú hirdetőtábla			X						
"B" típusú hirdetőtábla			X						
Tájékoztatási tábla "C" típus		X					2011.08.31	2012.04.05	C tip. tábla
Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk)			X						
Televízió			X						
Rádió			X						
Internet			X						
Nyitórendezvény		X		1	1	1	2011.12.31	2012.07.24	jelenléti ív, fényképek, meghívó
Zárórendezvény		X		1	0	1	2013.08.31	2013.08.15	jelenléti ív, fényképek, meghívó
Egyéb rendezvény, konferencia		X		2	1	2	2013.05.31	2012.07.15	jelenléti ív, fényképek, meghívó
Sajtótájékoztató		X		2	0	2	2013.08.31	2013.08.15	jelenléti ív, fényképek
Sajtóközlemény		X		2	2	2	2013.08.31	2013.08.15	sajtóközlemény
Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány		X		2500	0	2500	2013.06.3	2013.06.3	kiadvány

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0018

A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

						0	0	
PR-film		X						
Önálló internetes honlap	X					2011.08.31	2012.04.05	aloldal, folyamatosan
Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat)		X						
DM-levélkampány		X						
Telemarketing		X						
Közvélemény-kutatás		X						
Reklámtárgy		X						
Egyéb: (Fotódok,sajtómegjelenésekösszegy.elemzése)	X		1	0	1	2013.08.20	2013.08.15	fotódok, összefoglaló anyag a sajtóeseményekről

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0018

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

8. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése	Szemponthoz megnevezése és száma	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezésékor várható érték	A projekt fenntartás végéig várható átlagos érték
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	a) Foglalkoztatottak száma (statisztikai állományi létszám) (fő)	135	101	83	83
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	b) Nők száma a foglalkoztatottak közt (fő)	34	35	26	26
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	c) A projekt által érintettek száma (fő)	40000	40000	40000	40000
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	cA) Nők száma a projekt által érintett célcsoportban (fő)	20000	20000	20000	20000
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	cB) Roma emberek száma a projekt által érintett célcsoportban (fő)	4000	4000	4000	4000
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	cC) Fogyatékos emberek száma a projekt által érintett célcsoportban (fő)	400	400	400	400
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	2. Esélyegyenlőségi terv (foglalkoztatási ET) megléte (I/N)	I	I	I	I
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	4. A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára esélyegyenlőségi képzést tart (I/N)	I	I	I	I
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	30. A megvalósításban közhasznú foglalkoztatási programelem is tervezett/van (I/N)	I	I	I	

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0018

A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

9. A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése	Szempont megnevezése és száma	Mértékegység	Kiindulási érték	A jelentéstartó időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezésékor várható érték	A projekt fenntartás végéig várható átlagos érték
Kötelezően megadandó szempontok	a) Fajlagos vízfelhasználás mértéke teljes vízfelhasználás (m3)		5923	5923		
Kötelezően megadandó szempontok	Fajlagos vízfelhasználás mértéke termelés v. szolgáltatás egysége	fő (alkalmazotti létszám)	135	135		
Kötelezően megadandó szempontok	b) Fajlagos energiafelhasználás mértéke teljes energiafelhasználás (kWh)		386950	386950		
Kötelezően megadandó szempontok	Fajlagos energiafelhasználás mértéke termelés v. szolgáltatás egysége	fő (alkalmazotti létszám)	135	135		
Kötelezően megadandó szempontok	c) Üvegházhatású anyagok kibocsátásának mértéke (CO ₂ e) (t)		461	461		
Kötelezően megadandó szempontok	d1) Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának mértéke ártalmatlanításra kerülő hulladék (t)		6.4	6.4		
Kötelezően megadandó szempontok	Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának mértéke összes hulladék mennyisége (t)		11.9	11.9		
Kötelezően megadandó szempontok	d2) Újrahasznosított papír használat aránya újrahasznosított papírcsomag (500 lapos) (db)		185	185		
Kötelezően megadandó szempontok	Újrahasznosított papír használat aránya összes felhasznált papírcsomag (500 lapos) (db)		925	925		
Kötelezően megadandó szempontok	e) A kistérségben élők foglalkoztatottságának mértéke saját foglalkoztatottak közül helyben (kistérségben) lakik (fő)		7	7		

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0018

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

Terület megnevezése	Szemponthoz megnevezése és száma	Mértékegység	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezéséig várható érték	A projekt fenntartás végéig várható átlagos érték
Kötelezően megadandó szempontok	A kistérségben élők foglalkoztatottságának mértéke saját foglalkoztatottak száma (fő)		135	135		
Kötelezően megadandó szempontok	f) A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya tudásmegosztásban résztvevők száma (fő)		87	87		
Kötelezően megadandó szempontok	A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya össz munkavállalói létszám (fő)		135	101		
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	16. Partnerség építés a projekttervezés és végrehajtás során (I/N)		1	1	1	
II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás (Választható)	35. Újrahasznosított papír használat az irodai és nyomdai munkák során (I/N)		1	1	1	
II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás (Választható)	43. Összes keletkezett hulladék mennyiségének csökkentése (t)		5	1	1	1

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0018

A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

9. KÉRJÜK ISMERTESSE A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK ALAPJÁN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET!

Ellenőrzés időpontja	Ellenőrző szervezet	A megtett intézkedések
2013.01.03	NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	A projekt előrehaladásának, műszaki dokumentumainak, (köz)beszerzéseinek, nyilvánosságának, horizontális szempontjainak, pénzügyeinek vizsgálata

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0018

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

10. AZ ELŐREHALADÁST IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK	Igen (db)	Nem
A közbeszerzési kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok (amennyiben vonatkozik Önre)		X
Közbeszerzési ajánlati felhívások		X
Közbeszerzési jogorvoslati eljárások indításáról értesítés		X
Közbeszerzési jogorvoslati eljárások lezárásáról határozat		X
Közbeszerzési eljárások összegezése		X
Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének igazolása		X
A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok	1	
A helyszíni ellenőrzés során tett megállapítások alapján készített intézkedési terv (amennyiben vonatkozik Önre)		X
Építسد magad nyilatkozat		X

11. NYILATKOZAT

Alulírott, mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

- a jelentésben megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;
- a másolatok és az elektronikus adathordozón szereplő adatok az eredeti példányokkal mindenben megegyeznek;
- a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva.

Kelt:

.....
(Fő)kedvezményezett, vagy a
(Fő)kedvezményezett aláírásra
jogosult képviselője

Utolsó módosítás:	2013.08.30 13:41:48
Végleges mentés:	2013.08.30 13:42:59
PDF fájl generálás:	2013.08.30 13:43:31