

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0023
A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

4. SZÁMÚ ZÁRÓ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI:

| | | |
|---|---|------------------------|
| Tárgyidőszak | Kezdő dátuma: 2012.08.29 | Záró dátum: 2013.03.31 |
| A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése: | Tényleges kezdet dátuma: 2011.04.01 Várható befejezés dátuma: 2013.03.01 | |
| A jelentés kitöltéséért felelős személy: | Dudás György | |
| Telefon, fax: | +36 (36) 411581,+36 (36) 412791 | |
| Email: | projektiroda.keop@bnpi.hu | |

ADJON RÖVID, KÖZZÉTEHETŐ ÖSSZEFOGLALÓT A TELJES PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSULÁSÁRÓL, KIEMELTEN A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN ELÉRT EREDMÉNYEKRŐL!

A második fordulóban benyújtott projekt célja a Mátra-hegységben található, 18-19. században kialakított, elsősorban földtani, másodlagosan élőhelyvédelmi és ipartörténeti értéket képviselő érckutató bányatárók állapotának megóvása, helyreállítása, a denevérélőhelyként is működő tárók fajvédelmi szempontból megfelelő lezárása. A beruházási program négy jól elkülöníthető településkörzet (Gyöngyösoroszi, Pásztó, Parádsasvár-Parádfürdő és Salgótarján) 9 helyszínén valósul meg. A földtani értékek védelme zömében érces feltárások rehabilitációját jelenti (nyolc helyszín), további egy helyszínen pedig, a Salgótarján mellett, a Nyárjas-pusztai homokbánya rehabilitációja történik meg. Az első forduló pályázatban ezen projekt megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatai zárultak le sikeresen.

A projekt végrehajtása során elvégzett feladatok:

Közbeszerzés:

A projekt közbeszerzéseinek lebonyolítására a MÁTRIX Audit Kft-vel kötött szerződést a BNPI, a szerződést 2011.11.28-án felbontottuk bizalomvesztés miatt. Az új tanácsadó céggel, a Dél-Alföldi Fejlesztési, Közbeszerzési és Tanácsadó Kft.-vel 2011.12.22.-én kötöttünk szerződést. A cég későbbi átalakulások során nevét IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Kft-re változtatta.

A projekt végrehajtása során projektmenedzsment, tájékoztatás és kiviteli tervek készítése esetében volt szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására. A kiviteli tervekhez kapcsolódóan szerződésmódosítást is készült, az ezzel kapcsolatos hirdetmény a közbeszerzési értesítőben megjelent.

Projektmenedzsment:

Közbeszerzési eljárás keretében 2011.11.21-én kötöttünk szerződést a Konstantinus Consult Kft.-vel. A projekt végrehajtása során a menedzsment tevékenység folyamatos volt, az EMT-ben leírt vegyes rendszer szerint.

A végrehajtás során 8 fizetési kérelem és változásbejelentés került benyújtásra. Támogatási szerződés módosítás nem történt.

A ZPEj és záró kifizetési kérelem benyújtásra került.

2. forduló pályázat benyújtása

A pályázat benyújtásával kapcsolatos teendőkre a Pannon Fejlesztő Kft-vel kötöttünk szerződést. A 2. forduló pályázat készítése 2013. február 26-án fejeződött be, ez a pályázat benyújtásának napja is.

RMT és CBA készítése:

Az RMT-CBA készítésére 2011.05.30-án kötöttünk szerződést a DEKUT Nonprofit Kft-vel. A dokumentáció 2012.12.03-án elkészült, a KSZ 2013.01.16-án fogadta el a benyújtott anyagot.

Kiviteli tervek

A kiviteli tervek készítésére közbeszerzési eljárás során a Nosza terv Kft-vel kötöttünk szerződést. A vállalkozási szerződést előre nem látható okok miatt módosítani kényszerültünk, egy újabb 2012. augusztus 30-i határidő kitűzésével. Környezeti Hatásvizsgálatot a korábban tervezettekkel ellentétben nem kellett készítenünk. A tervek a módosított határidőre elkészültek, de a bányakapitánysági engedélyezés csak majd 7 hónapi eljárási időt követően, 2013. márciusában fejeződtek be, ekkora váltak jogerőssé a kiadott engedélyek.

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0023

A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

ADJON RÖVID, KÖZZÉTEHETŐ ÖSSZEFOGLALÓT A TELJES PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSULÁSÁRÓL, Kiemelten a jelentéstételi időszakban elért eredményekről!

A helyzetet bonyolította, hogy az egyes tárókat és bányákat külön engedélyekben kezelték.

Tájékoztatás és nyilvánosság

A tájékoztatási tevékenység ellátására a MAM Tanácsadó Kft-vel kötöttünk szerződést. Minden vállalt tevékenység (civil szervezetek véleményének megismerése, projekt menetrendjének összeállítása, cselekvési terv, sajtómegjelenések generálása és összegyűjtése, önkormányzati hirdetések kihelyezése) elvégzésre került. A tevékenységek részletesebben a 6-os pontban kerültek bemutatásra.

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0023

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

3. Megvalósítási lépések ismertetése

| Tevékenység neve | Tervezett | | Tényleges | | Megvalósulás záró dátuma |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| | Kezdés | Befejezés | Kezdés | Befejezés | |
| Elszámolható költség - Beszerzés - Közbeszerzési tanácsadóra | 2011. I. negyedév | 2011. II. negyedév | 2011. I. negyedév | 2011. IV. negyedév | 2011.12.22 |
| Elszámolható költség - Közbeszerzés - Projektmenedzsmentre és pályázati írásra | 2011. II. negyedév | 2011. III. negyedév | 2011. III. negyedév | 2011. IV. negyedév | 2011.11.21 |
| Elszámolható költség - Közbeszerzés - RMT és CBA készítésre | 2011. II. negyedév | 2011. III. negyedév | 2011. II. negyedév | 2011. II. negyedév | 2011.05.30 |
| Elszámolható költség - Közbeszerzés - PR feladatok ellátására | 2011. II. negyedév | 2011. III. negyedév | 2011. II. negyedév | 2012. I. negyedév | 2012.02.27 |
| Elszámolható költség - Közbeszerzés - Kiviteli tervek elkészítésére | 2011. II. negyedév | 2011. III. negyedév | 2011. II. negyedév | 2012. I. negyedév | 2012.02.07 |
| Elszámolható költség - Projektmenedzsment szervezet működése | 2011. IV. negyedév | 2012. IV. negyedév | 2011. IV. negyedév | 2012. IV. negyedév | 2012.12.31 |
| Elszámolható költség - Közbeszerzési tanácsadás | 2011. II. negyedév | 2012. IV. negyedév | 2011. II. negyedév | 2012. IV. negyedév | 2012.12.31 |
| Elszámolható költség - RMT és CBA készítés | 2012. I. negyedév | 2012. III. negyedév | 2012. I. negyedév | 2012. IV. negyedév | 2012.12.03 |
| Elszámolható költség - EKHV összeállítása | 2011. IV. negyedév | 2012. I. negyedév | 2011. IV. negyedév | 2012. I. negyedév | 2012.02.28 |
| Elszámolható költség - Kiviteli terv készítés | 2011. IV. negyedév | 2012. III. negyedév | 2012. I. negyedév | 2012. III. negyedév | 2012.07.31 |
| Elszámolható költség - Kőfehatározat EKHV-hoz | 2012. I. negyedév | 2012. II. negyedév | 2012. I. negyedév | 2012. III. negyedév | 2012.09.21 |
| Elszámolható költség - Invazív növény irtásra vonatkozó engedély összeállítása és megszerzése | 2012. III. negyedév | 2012. IV. negyedév | 2012. III. negyedév | 2012. III. negyedév | 2012.09.17 |
| Elszámolható költség - Erdészeti hatóság által adott engedélyek megszerzése | 2012. III. negyedév | 2012. IV. negyedév | 2012. III. negyedév | 2013. I. negyedév | 2013.01.15 |
| Elszámolható költség - 2. körös pályázat összeállítása | 2012. IV. negyedév | 2012. IV. negyedév | 2012. IV. negyedév | 2013. I. negyedév | 2013.02.26 |
| Elszámolható költség - 2. körös pályázat benyújtása | 2012. IV. negyedév | 2012. IV. negyedév | 2012. IV. negyedév | 2013. I. negyedév | 2013.02.26 |
| Elszámolható költség - PR | 2011. IV. negyedév | 2012. IV. negyedév | 2012. I. negyedév | 2012. IV. negyedév | 2012.11.30 |

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0023

A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

| Tevékenység neve | Tervezett | | Tényleges | | Megvalósulás záró dátuma |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| | Kezdés | Befejezés | Kezdés | Befejezés | |
| tevékenységek elvégzése | | | | | |
| Elszámolható költség - Esélyegyenlőség és fenntarthatóság feladatok ellátása | 2011. II. negyedév | 2012. IV. negyedév | 2011. II. negyedév | 2012. IV. negyedév | 2012.12.20 |
| Elszámolható költség - Zárójelentés összeállítása és benyújtása | 2012. IV. negyedév | 2012. IV. negyedév | 2012. IV. negyedév | 2013. I. negyedév | 2013.03.28 |

MEGJEGYZÉS

Beszerezések, Közbeszerzések:

Beszerezés - Közbeszerzési tanácsadó

- A projekt közbeszerzéseinek lebonyolítására a MÁTRIX Audit Kft-vel kötött szerződést a BNPI, 2011. április 1-jén. Az ajánlattételi felhívás dátuma 2011.02.22. A szerződést 2011.11.28-án felbontottuk bizalomvesztés miatt. Az új tanácsadóval való szerződést 2011.11.29-én indítottuk el a Minisztérium felé. A döntés 2011.12.09-én megtörtént, 2011.12.22.-én kötöttünk szerződést a Dél-Alföldi Fejlesztési, Közbeszerzési és Tanácsadó Kft.-vel. A jogutód társaság neve: IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Kft. lett.

Közbeszerzés - Projektmenedzsmentre és pályázatírásra

- A minisztérium jóváhagyását 2011.10.03-án megkaptuk, az ajánlattételi felhívás megjelenése 2011.10.21. A döntés 2011.11.10-én megtörtént, a KSZ-nek 2011.11.15-én küldtük fel ellenőrzésre. 2011.11.21-én kötöttünk szerződést a Konstantinus Consult Kft.-vel.

Közbeszerzés - RMT és CBA készítésre

-2011.05.30-án kötöttünk szerződést a DEKUT Nonprofit Kft-vel.

Közbeszerzés - PR feladatok ellátására

- A minisztérium jóváhagyását 2011.11.08-án megkaptuk. Szerződéskötésre 2012. február 27-én került sor a MAM Tanácsadó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel.

Közbeszerzés - Kiviteli tervek elkészítésére

- A minisztériumi jóváhagyást 2011.10.05-én megkaptuk. 2012.02.07-én kötöttünk szerződést a NoSzaTerv Tervező és Szolgáltató Bt.-vel.

Szakmai megvalósulás:

Projektmenedzsment szervezet működése

- A szerződéskötést követően a szervezet felállt, a tevékenység a projekt zárásáig folyamatosan, megfelelő ütemben zajlott.

Közbeszerzési tanácsadás

- Tevékenység folyamatosan, megfelelő ütemben zajlott.

RMT és CBA készítés

- A dokumentáció 2012.12.03-án elkészült, 2013.01.16-án elfogadásra is került.

EKHV összeállítása

- EKHV készítése nem szükséges, a környezetvédelmi engedélyt ezen vizsgálat nélkül kaptuk meg.

Kiviteli terv készítés

- 2012.02.07-én kötöttünk szerződést a NoSza Terv Tervező és Szolgáltató Bt. A vállalkozói szerződést módosítanunk kellett. A kiviteli tervek elkészültek, a bányakapitánysági engedélyek csak 2013.02.18. valamint 2013.03.20-án érkeztek meg.

KÖFE határozat EKHV-hoz

- Mivel EKHV készítése nem volt kötelező, ezért határozat sem került hozzá kiadásra.

KÖFE határozatok kerültek kiadásra a bányászati rehabilitációk megvalósításához. A határozatok 2012.09.20-án, valamint 2012.09.21-én emelkedtek jogerőre.

Invazív növényirtásra vonatkozó engedély összeállítása és megszerzése

- 2012.08.13-án megkértük az engedélyt és 2012.09.17-én érkezett meg. A határozat 2012.11.14-én emelkedett jogerőre.

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0023

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

Erdészeti hatóság által adott engedélyek megszerzése

- 2012. október 17-én benyújtottuk és 2012.12.06-án érkezett meg az engedély. 2012.12.27-én valamint 2013.01.15-én emelkedett jogerőre.

2. körös pályázat összeállítása

- A pályázat elkészült, 2013.02.26-benyújtásra is került.

2. körös pályázat benyújtása

- A pályázat elkészült, 2013.02.26-benyújtásra is került.

PR tevékenységek elvégzése

- Szerződéskötésre 2012.02.27-én került sor. A tevékenység november végén lezárult.

Esélyegyenlőség és fenntarthatóság feladatok ellátása

- A szerződésben rögzítetteknek megfelelően zajlott

Zárójelentés összeállítása és benyújtása

- A ZPEJ összeállítása 2013. március 31-én fejeződött be.

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0023

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

3.1. Amennyiben az ütemtervtől eltérés tapasztalható kérjük, foglalja össze röviden az eltérés lényegét, okát és a kialakult helyzet megoldására tett, tervezett lépéseket!

| Tevékenység száma, és megnevezése | Eltérés oka | Tervezett/megtett lépések |
|---|---|--|
| Elszámolható költség - Invazív növény irtásra vonatkozó engedély összeállítása és megszerzése | A tevékenység a tervezettnél hamarabb megvalósult. | Változás bejelentő megküldése a KSZ részére. |
| Elszámolható költség - Beszerzés - Közbeszerzési tanácsadóra | A projekt közbeszerzéseinek lebonyolítására a MÁTRIX Audit Kft-vel kötött szerződést a BNPI, 2011. április 1-jén. Az ajánlattételi felhívás dátuma 2011.02.22. A szerződést 2011.11.28-án felbontottuk bizalomvesztés miatt. Az új tanácsadóval való szerződést 2011.11.29-én indítottuk el a Minisztérium felé. A döntés 2011.12.09-én megtörtént, 2011.12.22.-én kötöttünk szerződést a Dél-Alföldi Fejlesztési, Közbeszerzési és Tanácsadó Kft.-vel. Időközben jogutódlás történt. | Változás bejelentő megküldése a KSZ részére. |
| Elszámolható költség - Közbeszerzés - Projektmenedzsmentre és pályázatírásra | A projektmenedzsmentre vonatkozó ajánlattételi felhívás első verziója 2011.04.11-én készült el. A közbeszerzési szakértővel és a felhívást megjelenését engedélyező különböző hatóságokkal egyeztetünk, illetve engedélyeikre vártunk. Az ügyben a legutolsó adatlap verzió 2011. augusztus 10-én született meg, a VM engedély 2011.10.13-án érkezett meg. A szerződést 2011.11.21-én kötöttük meg a Konstantinus Consult Kft-vel. | Változás bejelentő megküldése a KSZ részére. |
| Elszámolható költség - Közbeszerzés - RMT és CBA készítésre | A beszerzés hamarabb megvalósult a tervezettnél. | Változás bejelentő megküldése a KSZ részére. |
| Elszámolható költség - Közbeszerzés - PR feladatok ellátására | A közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elkészítésével közbeszerzés-technikai okok miatt (egybeszámítási szabályok érvényesítése) megvártuk a további futó pályázataink hasonló jellegű feladatait. A felhívás elkészült, a közbeszerzési eljárásra vonatkozó adatlapot 2011.10.03-án megküldtük, a megjelentetéshez szükséges engedélyeztetés 2011.11.08-án érkezett meg. A szerződéskötésre 2012.02.27-én került sor a MAM Tanácsadó Kft-vel. | Változás bejelentő megküldése a KSZ részére. |
| Elszámolható költség - Közbeszerzés - Kiviteli tervek elkészítésére | A minisztériumi jóváhagyást csak 2011.10.05-én kaptuk meg. Így a közbeszerzési eljárás a | Változás bejelentő megküldése a KSZ részére. |

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0023

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

| | | |
|---|--|--|
| | tervezettekkel ellentétben 2012.02.07-én zárult a szerződéssel. | |
| Elszámolható költség - RMT és CBA készítés | A tervezés késedelve miatt, az adatok nem álltak rendelkezésre a vállalkozói szerződésben meghatározott határidőre. | Változás bejelentő megküldése a KSZ részére. Új teljesítési határidő kitűzése felek egyeztetése alapján. |
| Elszámolható költség - Kiviteli terv készítés | 2012.02.07-én kötöttünk szerződést a NoSza Terv Tervező és Szolgáltató Bt. A kiviteli tervek a módosított határidőre elkészültek. A szerződés részét képezte a jogerős engedélyek megszerzése is. Ezen engedélyek kiadására azonban csak 2013. márciusában került sor. | Változás bejelentő megküldése a KSZ részére. Vállalkozói szerződés módosítása, feljegyzések készítése. |
| Elszámolható költség - Köfe határozat EKHV-hoz | EKHV készítésére nem voltunk kötelezettek. | Változás bejelentő megküldése a KSZ részére. |
| Elszámolható költség - 2. körös pályázat összeállítása | Az engedélyezési eljárások elhúzódása, az RMT-CBA elkészítése miatt csak később tudtuk összeállítani a pályázatot. | Változás bejelentő megküldése a KSZ részére. Nyilatkozat kiállítása a vállalkozó részére. |
| Elszámolható költség - 2. körös pályázat benyújtása | Az engedélyezési eljárások, a pályázat elkészülésének késedelve miatt csak később tudtuk benyújtani a pályázatot. | Változás bejelentő megküldése a KSZ részére. |
| Elszámolható költség - PR tevékenységek elvégzése | A szerződéskötésre 2012.02.27-én került sor a MAM Tanácsadó Kft-vel a közbeszerzés csúszása miatt. A pr szerződésben foglalt feladatok teljesítésére az egyéb projekttevékenységek csúszása miatt csak később kerülhetett sor. | Változás bejelentő megküldése a KSZ részére. |
| Elszámolható költség - Zárójelentés összeállítása és benyújtása | A 2. forduló pályázat eredetileg tervezett benyújtásához képesti késedelem miatt késett ZPEJ összeállítása és benyújtása. | Változás bejelentő megküldése a KSZ részére. |
| Elszámolható költség - Erdészeti hatóság által adott engedélyek megszerzése | Az engedélyek megszerzése 2012.12.06-án megkaptuk, viszont csak 2013.01.15-én emelkedtek jogerőre. | A tevékenység további lépéseket nem igényel. |

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0023
A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

4. Indikátorok

| |
|---------------------------|
| Nincs megjelenítendő adat |
|---------------------------|

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0023

A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

5. KÉRJÜK, MUTASSA BE A KÖZBESZERZÉSI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉT!

TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSA ÉRDEKÉBEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE

| 1.Tevékenység | 2.Közbeszerzés köteles? (igen/nem) | 3.Ha nem közbeszerzés köteles, miért nem? |
|---|------------------------------------|--|
| Elszámolható költség - Beszerzés - Közbeszerzési tanácsadóra | Nem | A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt |
| Elszámolható költség - Közbeszerzés - Projektmenedzsmentre és pályázatírásra | Nem | A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési törvény hatálya alá |
| Elszámolható költség - Közbeszerzés - RMT és CBA készítésre | Nem | A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt |
| Elszámolható költség - Közbeszerzés - PR feladatok ellátására | Nem | A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési törvény hatálya alá |
| Elszámolható költség - Közbeszerzés - Kiviteli tervek elkészítésére | Nem | A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési törvény hatálya alá |
| Elszámolható költség - Projektmenedzsment szervezet működése | Igen | |
| Elszámolható költség - Közbeszerzési tanácsadás | Nem | a Beszerzés - Közbeszerzési tanácsadóra nevű eljárásban eredményeként létrejött szolgáltatás |
| Elszámolható költség - RMT és CBA készítés | Nem | A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt |
| Elszámolható költség - EKHV összeállítása | Nem | a kiviteli terv részeként kerül elkészítésre |
| Elszámolható költség - Kiviteli terv készítés | Igen | |
| Elszámolható költség - Köfe határozat EKHV-hoz | Nem | a kiviteli terv részeként kerül elkészítésre |
| Elszámolható költség - Invazív növény írtásra vonatkozó engedély összeállítása és megszerzése | Nem | a kiviteli terv részeként kerül elkészítésre |
| Elszámolható költség - Erdészeti hatóság által adott engedélyek megszerzése | Nem | a kiviteli terv részeként kerül elkészítésre |
| Elszámolható költség - 2. körös pályázat összeállítása | Nem | A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt |
| Elszámolható költség - 2. körös pályázat benyújtása | Nem | A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt |
| Elszámolható költség - PR tevékenységek elvégzése | Igen | |
| Elszámolható költség - Esélyegyenlőség és fenntarthatóság feladatok ellátása | Nem | nr |
| Elszámolható költség - Zárójelentés összeállítása és benyújtása | Nem | nr |

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0023

A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

5.2 SZERZŐDÉSKÖTÉS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE ESETÉN:

| 1.Tevékenység | 2.Közbeszerzés tárgya | 3.Milyen értékhatár szerint közbeszerzés köteles? | 4.Ajánlati (részvételi, ajánlattételi) felhívás megjelenése (tervezett) dátuma | 5.Indult jogorvoslati eljárás? (igen/nem) | 6.Ha indult, született elmarasztaló döntés? (igen/nem) | 7.Szerződés kötés (tervezett) dátuma | 8.Szerződés összege | 9.Szerződésben vállalt utolsó teljesítési határidő | 10.A teljesítési határidő összhangban van a támogatási szerződés határidejével? (igen/nem) |
|--|-----------------------|---|--|---|--|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| Elszámolható költség - Projektmenedzsment szervezet működése | Projektmenedzsment | nemzeti értékhatár szerinti | 2011.10.21 | Nem | | 2011.11.21 | 1 100 000 | 2012.12.31 | Igen |
| Elszámolható költség - Kiviteli terv készítés | Kiviteli terv | nemzeti értékhatár szerinti | 2011.12.27 | Nem | | 2012.02.07 | 10 400 000 | 2012.08.31 | Igen |
| Elszámolható költség - PR tevékenységek elvégzése | PR tevékenység | nemzeti értékhatár szerinti | 2011.12.30 | Nem | | 2012.02.27 | 310 000 | 2012.11.30 | Igen |

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0023

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

5.3 SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS:

| 1.Tevékenység | 2.Közbeszerzés tárgya | 3.Szerződésmódosítás tartalma | 4.Módosítással szerződés összege nőtt? (igen/nem) | 5.Ha nőtt, indult kiegészítő közbeszerzési eljárás? (igen/nem) | 6.Ha nem indult, miért nem? |
|---|-----------------------|--|---|--|-----------------------------|
| Elszámolható költség - Kiviteli terv készítés | Kiviteli terv | A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 2.2 pontja az alábbiakra módosul:A tervezőnek szerződéses feladatait 2012. augusztus 31-ig kell teljesítenie. A tervező előteljesítésre jogosult. | Nem | | |

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0023

A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

6. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG

| A tájékoztatás során használt publikációs eszközök | | | | Célérték (db) | Előző jelentés időpontjában érvényes érték | A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték | Határidő | | Eredményt igazoló dokumentum |
|---|---------------------------|------|-----|---------------|--|---|------------|------------|------------------------------|
| | | Igen | Nem | | | | Tervezett | Valós | |
| A <input type="checkbox"/> Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei <input type="checkbox"/> című dokumentumban foglalt kommunikációs csomagok közül melyiket valósítja meg? | I. Kommunikációs csomag | | X | | | | | | |
| | II. Kommunikációs csomag | | X | | | | | | |
| | III. Kommunikációs csomag | X | | | | | | | |
| | IV. Kommunikációs csomag | | X | | | | | | |
| | V. Kommunikációs csomag | | X | | | | | | |
| "A" típusú hirdetőtábla | | | X | | | | | | |
| "B" típusú hirdetőtábla | | | X | | | | | | |
| Tájékoztatási tábla "C" típus | | X | | | | | 2012.11.30 | 2012.11.23 | fénykép |
| Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk) | | | X | | | | | | |
| Televízió | | X | | 1 | 0 | 1 | 2012.12.31 | 2012.12.08 | felvétel |
| Rádió | | X | | 3 | 0 | 3 | 2012.12.31 | 2012.12.11 | hanganyag |
| Internet | | X | | 5 | 0 | 5 | 2012.12.31 | 2012.12.06 | híryanag |
| Nyitórendezvény | | | X | | | | | | |
| Zárórendezvény | | | X | | | | | | |
| Egyéb rendezvény, konferencia | | | X | | | | | | |
| Sajtótájékoztató | | | X | | | | | | |
| Sajtóközlemény | | | X | | | | | | |
| Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány | | | X | | | | | | |
| PR-film | | | X | | | | | | |
| Önálló internetes honlap | | | X | | | | | | |
| Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat) | | | X | | | | | | |
| DM-levélkampány | | | X | | | | | | |
| Telemarketing | | | X | | | | | | |

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0023

A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|
| Közvélemény-kutatás | | X | | | | | | |
| Reklámtárgy | | X | | | | | | |
| Egyéb: () | | X | | | | | | |

| |
|-------------------------------------|
| Tájékoztatói tevékenység bemutatása |
| |

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0023

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

8. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

| Terület megnevezése | Szemponthoz megnevezése és száma | Kiindulási érték | A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték | A projekt befejezésékor várható érték | A projekt fenntartásáig végéig várható átlagos érték |
|---|--|------------------|---|---------------------------------------|--|
| KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK | a) Foglalkoztatottak száma (statisztikai állományi létszám) (fő) | 135 | 83 | 83 | |
| KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK | b) Nők száma a foglalkoztatottak közt (fő) | 34 | 26 | 26 | |
| KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK | c) A projekt által érintettek száma (fő) | 6000 | 6000 | 6000 | |
| KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK | cA) Nők száma a projekt által érintett célcsoportban (fő) | 3000 | 3000 | 3000 | |
| KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK | cB) Roma emberek száma a projekt által érintett célcsoportban (fő) | 400 | 400 | 400 | |
| KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK | cC) Fogyatékos emberek száma a projekt által érintett célcsoportban (fő) | 60 | 60 | 60 | |

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0023

A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

9. A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

| Terület megnevezése | Szemponthoz megnevezése és száma | Mértékegység | Kiindulási érték | A jelentéstartó időszakra vonatkozó érték | A projekt befejezéséig várható érték | A projekt fenntartásáig várható átlagos érték |
|---------------------------------|---|---------------------------|------------------|---|--------------------------------------|---|
| Kötelezően megadandó szempontok | a) Fajlagos vízfelhasználás mértéke teljes vízfelhasználás (m ³) | | 5923 | 5923 | | |
| Kötelezően megadandó szempontok | Fajlagos vízfelhasználás mértéke termelés v. szolgáltatás egysége | fő (alkalmazotti létszám) | 135 | 135 | | |
| Kötelezően megadandó szempontok | b) Fajlagos energiafelhasználás mértéke teljes energiafelhasználás (kWh) | | 386950 | 386950 | | |
| Kötelezően megadandó szempontok | Fajlagos energiafelhasználás mértéke termelés v. szolgáltatás egysége | fő (alkalmazotti létszám) | 135 | 135 | | |
| Kötelezően megadandó szempontok | c) Üvegházhatású anyagok kibocsátásának mértéke (CO ₂ e) (t) | | 461 | 461 | | |
| Kötelezően megadandó szempontok | d1) Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának mértéke ártalmatlanításra kerülő hulladék (t) | | 6.4 | 6.4 | | |
| Kötelezően megadandó szempontok | Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának mértéke összes hulladék mennyisége (t) | | 11.9 | 11.9 | | |
| Kötelezően megadandó szempontok | d2) Újrahasznosított papír használat aránya újrahasznosított papírcsomag (500 lapos) (db) | | 6.4 | 6.4 | | |
| Kötelezően megadandó szempontok | Újrahasznosított papír használat aránya összes felhasznált papírcsomag (500 lapos) (db) | | 925 | 925 | | |
| Kötelezően megadandó szempontok | e) A kistérségben élők foglalkoztatottságának mértéke saját foglalkoztatottak közül helyben (kistérségben) lakik (fő) | | 8 | 8 | | |

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0023

A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

| Terület megnevezése | Szemponthoz megnevezése és száma | Mértékegység | Kiindulási érték | A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték | A projekt befejezéséig várható érték | A projekt fenntartásáig végéig várható átlagos érték |
|---------------------------------|--|--------------|------------------|---|--------------------------------------|--|
| Kötelezően megadandó szempontok | A kistérségben élők foglalkoztatottságának mértéke saját foglalkoztatottak száma (fő) | | 135 | 135 | | |
| Kötelezően megadandó szempontok | f) A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya tudásmegosztásban résztvevők száma (fő) | | 87 | 87 | | |
| Kötelezően megadandó szempontok | A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya össz munkavállalói létszám (fő) | | 135 | 135 | | |

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0023

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

9. KÉRJÜK ISMERTESSE A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK ALAPJÁN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET!

| Ellenőrzés időpontja | Ellenőrző szervezet | A megtett intézkedések |
|----------------------|---------------------|------------------------|
|----------------------|---------------------|------------------------|

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-2010-0023

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

| 10. AZ ELŐREHALADÁST IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK | Igen (db) | Nem |
|--|-----------|-----|
| A közbeszerzési kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok (amennyiben vonatkozik Önre) | | X |
| Közbeszerzési ajánlati felhívások | | X |
| Közbeszerzési jogorvoslati eljárások indításáról értesítés | | X |
| Közbeszerzési jogorvoslati eljárások lezárásáról határozat | | X |
| Közbeszerzési eljárások összegezése | | X |
| Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének igazolása | | X |
| A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok | | X |
| A helyszíni ellenőrzés során tett megállapítások alapján készített intézkedési terv (amennyiben vonatkozik Önre) | | X |
| Építسد magad nyilatkozat | | X |

11. NYILATKOZAT

Alulírott, mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

- a jelentésben megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;
- a másolatok és az elektronikus adathordozón szereplő adatok az eredeti példányokkal mindenben megegyeznek;
- a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva.

Kelt:

.....
(Fő)kedvezményezett, vagy a
(Fő)kedvezményezett aláírásra
jogosult képviselője

| | |
|---------------------|---------------------|
| Utolsó módosítás: | 2013.05.17 19:12:35 |
| Végleges mentés: | 2013.05.17 19:13:21 |
| PDF fájl generálás: | 2013.05.17 19:13:46 |