

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-11-2011-0028
A (fő)kedvezményezett neve: BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

8. SZÁMÚ ZÁRÓ BESZÁMOLÓ

1. Beszámoló azonosító adatai:

Beszámoló kitöltéséért felelős személy:	Dudás György Zoltán
Telefon:	+36 (36) 411581
Fax:	+36 (36) 412791
Email:	projektiroda.keop@bnpi.hu
A projekt tényleges kezdete és várható fizikai befejezése	
Tényleges kezdet dátuma:	
Várható fizikai befejezés dátuma:	2013.08.30
Speciális év kezdő dátuma:	
Speciális év záró dátuma:	
Adat rendelkezésre állás időpontja:	

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-11-2011-0028

A (fő)kedvezményezett neve: BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

2. Elvégzett tevékenységek

	Tevékenység	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
		kezdete	befejezése				
1	Elszámolható költség - Ludányhalászi Öreg-tó természetvédelmi rehabilitációja	2012.05.21	2013.07.30	2012.07.19	2013.08.30	A 7. sz. Kifizetési kérelem és Időszakos beszámoló 2013.08.08-án elfogadásra került. A tárgyidőszakban szerződésmódosítást nem nyújtottunk be a KSz felé. Az 2. sz. változás bejelentőt 2013.07.31-én küldtük meg és 2013.08.24-én lett elfogadva. A PR valamint a PM tevékenység is lezárult.	Változás bejelentő megküldése a projekt záró dátuma miatt (PR tevékenység elhúzódnása)

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-11-2011-0028

A (fő)kedvezményezett neve: BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

2.1. Elvégzett tevékenységek

	Tevékenység	Konzorciumi partner neve	Kapcsolódó számla, illetve számviteli bizonylat, összesítő kifizetési kérelem szerinti sorszáma	Teljesítést alátámasztó dokumentum felsorolása	A korábbi IB sorszáma	Közbeszerzés köteles
1	Elszámolható költség - Ludányhalászi Öreg-tó természetvédelmi rehabilitációja	BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	SU1SA1824299, SZLA-1043/13	- az eredeti számlák hitelesített másolatai, - vállalkozási szerződések hitelesített másolatai, - teljesítés igazolás, - alvállalkozói teljesítésről és kifizetésről szóló igazolás, - PR dokumentáció papír alapon, valamint CD-n, - köztartozás mentességről szóló igazolás,	7	Nem

3. Összefoglaló:

KÉRJÜK, ADJON RÖVID ÖSSZEFOGLALÓT A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN (VAGY AMENNYIBEN VOLT ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓ, AKKOR AZ ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓVAL ÉRINTETT IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN IS) A MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEI ELŐREHALADÁSÁRÓL, ELTÉRÉS ESETÉN, ANNAK OKÁRÓL, MEGOLDÁS ÉRDEKÉBEN MEGTETT LÉPÉSEKRŐL.

Összesen 7 Kifizetési kérelem és Időszakos beszámolót nyújtottunk be. A 7. sz. Kifizetési kérelem 2013.08.08-án elfogadásra került.

Szerződésmódosítást nem nyújtottunk be a Közreműködő Szervezet felé.

Az 2. sz. változás bejelentőt 2013.07.31-én megküldtük és 2013.08.24-én elfogadásra került.

2013.06.27-én benyújtottuk a pályázatot a 2. fordulóra. A hozzá tartozó hiánypótlást 2013.07.20-án teljesítettük.

Az RMT és CBA tanulmány elkészült, a Közreműködő Szervezet továbbtervezésre alkalmasnak találta (2013.06.27)

A kivitelezéshez szükséges EVD elkészült 2013. április végén az engedélyező hatóság részre benyújtásra került. Hiánypótlás 2013. augusztus végén érkezett az anyaghoz. A vízjogi létesítési tervek és kiviteli tervek szintén elkészültek és 2013. április végén ezek is benyújtásra kerültek az engedélyező hatóság részére. Az engedélyezési eljárás jelenleg is folyamatban van.

A biotikai monitoring tervek elkészültek.

A közbeszerzési szakértői feladatokat az IMPERIAL TENDER Kft. a szerződésnek megfelelően látta el.

A projektmenedzsment tevékenység végig folyamatos volt.

A tájékoztatási tevékenység is lezárult:

- TV megjelenés (1 db): kész
- rádió interjúk, riportok (3 db): kész
- internetes hírportálokön való megjelenés (5 db): kész
- Sajtóelemzés: kész
- Poszterek (20 db): kész
- zárórendezvény: 2013.07.30-án került megrendezésre.

A PR tevékenységhez kapcsolódó dokumentumuk jelen ZB-hoz tartozó Kifizetési kérelem mellékleteként kerülnek benyújtásra.

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-11-2011-0028
A (fő)kedvezményezett neve: BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

4. Indikátorok

4.1. Indikátor eltérés magyarázat

Indokolja, ha a célok teljesülésében eltérés mutatkozik a tervektől:

-

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-11-2011-0028

A (fő)kedvezményezett neve: BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

5. Arányosított bevételek

Sorszám	Konzorciumi partner	Tevékenység	A tevékenység fizikai befejezéséig, a projekttel összefüggésben felmerült, a Pénzügyi elszámolás részletes szabályai c. útmutató szerint arányosított bevétel
1.	BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Elszámolható költség - Ludányhalászi Őreg-tó természetvédelmi rehabilitációja	
Összesen:			

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-11-2011-0028

A (fő)kedvezményezett neve: BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

6. Tájékoztató

Publikációs eszköz	Megvalósítás	Cél- érték (db)	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Időpont		Eredményt igazoló dokumentum
				Tervezett	Valós	
A "Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei" című dokumentumban foglalt kommunikációs tervek közül melyiket valósítja meg?						
I. kommunikációs csomag	Nem					
II. kommunikációs csomag	Nem					
III. kommunikációs csomag	Igen					
A tájékoztató során használt publikációs eszközök						
Kommunikációs (cselekvési) terv készítése	Nem					
Sajtóesemények szervezése, sajtómegjelenések összegyűjtése; igény esetén projektlátogatás szervezése újságírók számára	Igen	1	1	2013.07.15	2013.08.27	sajtóelemzés
Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése	Igen	1	1	2013.05.15	2013.08.25	tájékoztató

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-11-2011-0028

A (fő)kedvezményezett neve: BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Publikációs eszköz	Megvalósítás	Cél- érték (db)	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Időpont		Eredményt igazoló dokumentum
				Tervezett	Valós	
Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése	Igen	1	1	2013.07.15	2013.08.27	aloldal
Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése	Nem					
Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	Nem					
Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)	Nem					
A beruházás helyszínén "A", "B" vagy "C" típusú tábla elkészítése és elhelyezése	Igen	2	2	2013.07.15	2013.08.27	C típusú tábla
Fotódokumentáció készítése	Nem					

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-11-2011-0028

A (fő)kedvezményezett neve: BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Publikációs eszköz	Megvalósítás	Cél- érték (db)	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Időpont		Eredményt igazoló dokumentum
				Tervezett	Valós	
Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése	Igen	1	1	2013.07.20	2013.07.30	meghívó, fényképek, jelenléti ív,
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	Nem					
Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése	Nem					
TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	Nem					
A beruházás helyszínén "D" típusú tábla elkészítése és elhelyezése	Igen	2	2	2013.07.15	2013.08.27	D típusú tábla
Egyéb(Megnevezés): TV megjelenés	Igen	1	1	2013.07.15	2013.08.27	TV felvétel
Egyéb(Megnevezés): Rádió interjú, riport	Igen	1	1	2013.07.15	2013.08.01	Rádió felvétel
Egyéb(Megnevezés): Internetes hírportálon való megjelenés	Igen	3	3	2013.07.15	2013.08.14	3 internetes hír
Egyéb(Megnevezés):	Nem					
Egyéb(Megnevezés):	Nem					

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-11-2011-0028

A (fő)kedvezményezett neve: BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

7. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése	Szemponthoz megnevezése és száma	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezésékor várható érték	A projekt fenntartásáig végéig várható átlagos érték
Egyéb szempontok	1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása (I/N)	I	I	I	
Egyéb szempontok	2. Esélyegyenlőségi terv (foglalkoztatási ET) megléte (I/N)	I	I	I	
Egyéb szempontok	30. A megvalósításban közhasznú foglalkoztatási programelem is tervezett/van (I/N)	I	I	I	

A projekt azonosító száma: KEOP-7.3.1.2/09-11-2011-0028

A (fő)kedvezményezett neve: BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

8. A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése	Szemponthoz megnevezése és száma	Mértékegység	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezésékor várható érték	A projekt fenntartásáig várható átlagos érték
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	16. Partnerség építés a projekttervezés és végrehajtás során (I/N)		1	1	1	
II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás (Választható)	35. Újrahasznosított papír használat az irodai és nyomdai munkák során (I/N)		1	1	1	
II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás (Választható)	43. Összes keletkezett hulladék mennyiségének csökkentése (t)		0.2	0.1	0.1	

NYILATKOZAT

Alulírott, mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

- a beszámolóban megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;
- a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva;
- a közbeszerzéssel érintett tevékenységek kapcsán, a közbeszerzések lefolytatása során a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 23. címe szerint jártam el, a Közreműködő Szervezetet és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályát az abban foglaltaknak megfelelően tájékoztattam, a tevékenységük végzéséhez szükséges dokumentumokat részükre beküldtem, illetőleg ezen szervezetekkel együttműködöm;
- a helyszíni ellenőrzések során készített jegyzőkönyvben vállalt intézkedések megtételéről gondoskodom;

Kelt:

.....
(Fő)kedvezményezett, vagy a
(Fő)kedvezményezett aláírásra
jogosult képviselője

Utolsó módosítás:	2013.08.30 12:06:12
Végleges mentés:	2013.08.30 12:10:38
PDF fájl generálás:	2013.08.30 12:11:06