

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0015

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

4. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI:

Tárgyidőszak	Kezdő dátuma: 2012.09.05	Záró dátum: 2013.03.04
A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:	Tényleges kezdet dátuma: 2011.04.01 Várható befejezés dátuma: 2013.12.15	
A jelentés kitöltéséért felelős személy:	Dudás György	
Telefon, fax:	+36 (36) 411581, +36 (36) 412791	
Email:	projektiroda.keop@bnpi.hu	

ADJON RÖVID, KÖZZÉTEHETŐ ÖSSZEFOGLALÓT A TELJES PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSULÁSÁRÓL, KIEMELTEN A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN ELÉRT EREDMÉNYEKRŐL!

A jelentéstételi időszakban 4 db kifizetési kérelem került benyújtásra.
Szerződésmódosításra nem került sor
A 2. sz. változás bejelentőnként 2012.11.23-án küldtük meg és 2012. november 28-án lett jóváhagyva.

A jelentési időszakban megkötésre kerültek a még hiányzó szerződések.

- Tanösvény építésére vonatkozó szerződés
- Üzemeltetési dokumentáció és engedélyek megszerzése

A projektmenedzsment tevékenység a jelentési időszakban folyamatos volt.

Lezárultak a beszerzési eljárások, a közbeszerzési eljárások már korábban befejeződött.

A jelentéstételi időszakban a tájékoztatási területen jelentős előrehaladási tevékenység nem történt.

A kivitelezés mindkét beruházási helyszínen folyamatosan zajlott, november végére elérte az 50%-os készültséget.

A téli, tavaszi és kora nyári időszakban az engedélyben foglalt előírások miatt a kivitelezés nem, vagy csak korlátozottan folytatható, ezért jelenleg a munkavégzés szünetel.

A műszaki ellenőrzés folyamatos volt.

A tervezői művezetés szintén folyamatosan zajlott.

A fatelepítés megtörtént 2013-ban az ápolási munkák zajlanak

A gyeptelepítés megtörtént 2013-ban folytatódnak a telepítéshez kapcsolódó munkálatok.

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0015

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

3. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSÉT!

3. A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSE																					
Ütemezés	2010				2011				2012				2013				2014				Összesen
	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	
Összesen																					0

4. Megvalósítási lépések ismertetése

Tevékenység neve	Tervezett		Tényleges		Megvalósulás záró dátuma
	Kezdés	Befejezés	Kezdés	Befejezés	
Élőhely védelem - Beszerzés - Közbeszerzési tanácsadóra	2011. I. negyedév	2011. II. negyedév	2011. I. negyedév	2011. II. negyedév	2011.04.01
Élőhely védelem - Beszerzés - Régészeti szakfelügyelet ellátására	2011. II. negyedév	2011. II. negyedév	2011. II. negyedév	2011. IV. negyedév	2011.12.30
Élőhely védelem - Beszerzés - Tanösvény építésre	2011. II. negyedév	2011. III. negyedév	2011. IV. negyedév	2012. IV. negyedév	2012.11.21
Élőhely védelem - Beszerzés - Eszközbeszerzés	2011. II. negyedév	2011. II. negyedév	2011. II. negyedév	2012. I. negyedév	2012.02.17
Élőhely védelem - Közbeszerzés - Projektmenedzsmentre	2011. II. negyedév	2011. III. negyedév	2011. II. negyedév	2011. IV. negyedév	2011.11.21
Élőhely védelem - Közbeszerzés - PR tevékenységek ellátására	2011. II. negyedév	2011. III. negyedév	2011. III. negyedév	2012. I. negyedév	2012.02.27
Élőhely védelem - Közbeszerzés - Tervezői művezetésre	2011. II. negyedév	2011. III. negyedév	2011. IV. negyedév	2012. III. negyedév	2012.07.16
Élőhely védelem - Közbeszerzés - Vízépítés kivitelezésére	2011. II. negyedév	2011. III. negyedév	2011. III. negyedév	2012. I. negyedév	2012.02.17
Élőhely védelem - Közbeszerzés - Fatalepítés elvégzésére	2011. II. negyedév	2011. III. negyedév	2011. IV. negyedév	2012. III. negyedév	2012.07.09
Élőhely védelem - Közbeszerzés - Gyeptelepítés elvégzésére	2011. II. negyedév	2011. III. negyedév	2011. IV. negyedév	2012. I. negyedév	2012.02.07
Élőhely védelem - Közbeszerzés - Műszaki ellenőri tevékenység ellátására	2011. II. negyedév	2011. III. negyedév	2011. IV. negyedév	2012. I. negyedév	2012.02.20
Élőhely védelem - Projektmenedzsment működése	2011. I. negyedév	2013. IV. negyedév	2011. IV. negyedév	2013. IV. negyedév	2013.10.15
Élőhely védelem - Tájékoztatás és nyilvánosság ellátása	2011. IV. negyedév	2013. III. negyedév	2012. I. negyedév	2013. IV. negyedév	2013.10.15
Élőhely védelem - Vízépítés	2011. IV. negyedév	2013. III. negyedév	2012. I. negyedév	2013. III. negyedév	2013.07.31
Élőhely védelem - Fatalepítés	2011. IV. negyedév	2013. II. negyedév	2012. III. negyedév	2013. II. negyedév	2013.05.31
Élőhely védelem - Gyeptelepítés	2011. IV. negyedév	2013. II. negyedév	2012. I. negyedév	2013. II. negyedév	2013.05.31
Élőhely védelem - Tanösvény létesítés	2012. II. negyedév	2012. III. negyedév	2012. III. negyedév	2013. II. negyedév	2013.05.31
Élőhely védelem - Régészeti szakfelügyelet	2011. IV. negyedév	2013. III. negyedév	2011. IV. negyedév	2013. III. negyedév	2013.08.31

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0015

A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

Tevékenység neve	Tervezett		Tényleges		Megvalósulás záró dátuma
	Kezdés	Befejezés	Kezdés	Befejezés	
Élőhely védelem - Műszaki ellenőri tevékenység	2011. IV. negyedév	2013. III. negyedév	2012. I. negyedév	2013. III. negyedév	2013.08.31
Élőhely védelem - Vízügyi szakfelügyelet	2011. IV. negyedév	2013. III. negyedév	2012. I. negyedév	2013. III. negyedév	2013.07.31
Élőhely védelem - Művelési ágváltás	2013. III. negyedév	2013. III. negyedév	2013. III. negyedév	2013. III. negyedév	2013.09.30
Élőhely védelem - Üzemeltetési engedély megszerzése	2013. III. negyedév	2013. III. negyedév	2013. III. negyedév	2013. III. negyedév	2013.09.30
Élőhely védelem - Közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátása	2011. II. negyedév	2013. IV. negyedév	2011. II. negyedév	2013. IV. negyedév	2013.10.15
Élőhely védelem - ZPEJ összeállítása és benyújtása	2013. IV. negyedév	2013. IV. negyedév	2013. IV. negyedév	2013. IV. negyedév	2013.10.15

MEGJEGYZÉS

Beszerezések, Közbeszerzések:

- Közbeszerzés

A projekt közbeszerzéseinek lebonyolítására a MÁTRIX Audit Kft-vel kötött szerződést a BNPI, 2011. április 1-jén. Az ajánlattételi felhívás dátuma 2011.02.22. A szerződést bizalomvesztés miatt 2011.11.29-én felbontottuk. Az új tanácsadóval, a Dél-Alföldi Fejlesztési, Közbeszerzési és tanácsadó Kft.-vel 2011.12.23-án kötöttünk szerződést. 2012.02.09-én jogutódlás miatt módosítottuk a vállalkozói szerződést. A jogutód társaság neve: IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Kft. lett.

- Régészeti felügyelet

Az ajánlattételi felhívást 2011. május 19-én küldtük meg a Dobó István Vármúzeum részére, mint a megyei illetékes régészeti feladatot ellátó szervezet számára. Mivel a Heves Megyei Önkormányzat adósságrendezési eljárás alá került, egyeztetéseket kellett folytatnunk a kijelölt adósságrendező Mátra holding Zrt képviselőjével is. Az ajánlatokat csak késedelmesen kaptuk meg. A szerződéskötésre 2011.12.30-án került sor.

- Tanösvény létesítése

A szerződéskötés óta többször változott a közbeszerzési törvény és többször is megváltoztatták a VM közbeszerzési engedélyeztetési eljárásrendjét is. A közbeszerzési eljárásra vonatkozó adatlapot 2011.11.16-án megküldtük. Az idei évtől már ezen tevékenység esetében nem kell közbeszerzést lefolytatnunk. Az eljárás 2012. november 21-én zárult.

- Eszközbeszerzés

Igazgatóságunk 2011.03.21-én árajánlatokat kért monitoring eszközök beszerzése tárgyban a következő cégektől: DeCom-2003 Kft, INFODIGIT Kft., Na-Bo Agria Kft. Az eljárás nyertese az INFODIGIT Kft. volt. A közbeszerzési törvény változása miatt a szerződés kötés időpontjára a monitoring eszközbeszerzés egybeszámlítandó lett. A VM közbeszerzési engedélyeztetési eljárásrendjének többszöri változtatása miatt az engedélyezést 2011.11.03-án tudtuk elküldeni. Belső adminisztrációs problémák miatt a szerződéskötés elhúzódott, 2012.02.17-én kötöttünk szerződést.

- Projektmenedzsmentre

A projektmenedzsmentre vonatkozó ajánlattételi felhívás első verziója 2011.04.11-én készült el. A szerződést 2011.11.21-én kötöttük meg a Konstantinus Kft-vel.

- Tájékoztatóval kapcsolatos tevékenységek

A közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elkészítésével közbeszerzés-technikai okok miatt (egybeszámlítási szabályok érvényesítése) megvártuk a további futó pályázataink hasonló jellegű feladatait. A felhívás elkészült, a közbeszerzési eljárásra vonatkozó adatlapot 2011.10.03-án megküldtük, a megjelentetéshez szükséges engedélyeztetés 2011.11.08-án érkezett meg. A szerződéskötésre 2012.02.27-én került sor a MAM Tanácsadó Kft-vel.

- Tervezői m?vezetésre

2012. július 16-án kötöttünk szerződést a SAVITERV Kft.-vel.

- Vízépítés kivitelezésére

Az építési munkákra vonatkozó ajánlattételi felhívás 2011. augusztusban került csak véglegesítésre addig belső közbeszerzési egyeztetése zajlott. Az VM engedélyezés 2011.10.05-én érkezett meg, a szerződéskötésre 2012.02.17-én került sor a Deponátor Kft-vel.

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0015

A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

- Fátelépítés elvégzésére

2012. július 9-én kötöttünk szerződést Nagy János egyéni vállalkozóval.

- Gyeptelepítés elvégzésére

A feladatot össze kellett hangolnunk a már futó pályázatunk és a vagyongazdálkodási osztály által tervezett közbeszerzési feladatokkal. Az ajánlattételi felhívás elkészült, a közbeszerzési eljárásra vonatkozó adatlapot 2011.11.03-án ill. 2011.11.08-án megküldtük. A gyeptelepítés vonatkozásában szerződéskötésre 2012.02.07-én került sor.

- Műszaki ellenőri feladatok

A közbeszerzési eljárás feladat meghatározása elkészült, a közbeszerzési eljárásra vonatkozó adatlapot 2011.11.15-én megküldtük. A szerződéskötésre 2012.02.20-án került sor a KÖVITE-PLUSz Mérnöki, Tervező és Szolgáltató Kft-vel.

Az érintett tevékenységek előrehaladásával kapcsolatos információk a szakmai összefoglaló részben olvashatóak.

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0015

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

4.1. Amennyiben az ütemtervtől eltérés tapasztalható kérjük, foglalja össze röviden az eltérés lényegét, okát és a kialakult helyzet megoldására tett, tervezett lépéseket!

Tevékenység száma, és megnevezése	Eltérés oka	Tervezett/megtett lépések
Élőhely védelem - Beszerzés - Régészeti szakfelügyelet ellátására	Az ajánlattételi felhívást 2011. május 19-én küldtük meg a Dobó István Vármúzeum részére, mint a megyei illetékes régészeti feladatot ellátó szervezet számára. Mivel a Heves Megyei Önkormányzat adósságrendezési eljárás alá került, egyeztetéseket kellett folytatnunk a kijelölt adósságrendező MátraHolding Zrt. képviselőjével is. Az ajánlatokat csak késedelmesen kaptuk meg.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.
Élőhely védelem - Beszerzés - Tanösvény építésre	A szerződéskötés óta többször változott a közbeszerzési törvény és többször is megváltoztatták a VM közbeszerzési engedélyeztetési eljárásrendjét is. A közbeszerzési eljárásra vonatkozó adatlapot 2011.11.16-án megküldtük. Az eljárást elindítottuk, de vissza kellett vonni, mivel az eljárás lefolytatását 2012. februárjában a VM nem engedélyezte. Új eljárás lefolytatására nem kerül sor, mivel kikerül az új KBT hatálya alól.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.
Élőhely védelem - Beszerzés - Eszközbeszerzés	onitring eszközök beszerzése tárgyban a következő cégektől: DeCom-2003 Kft, INFODIGIT Kft., Na-Bo Agria Kft. Az eljárás nyertese az INFODIGIT Kft. volt. A közbeszerzési törvény változása miatt a szerződés kötés időpontjára a monitoring eszközbeszerzés egybeszámítandó lett. A VM közbeszerzési engedélyeztetési eljárásrendjének többszöri változtatása miatt az engedélyezést 2011.11.03-án tudtuk elküldeni. 2011.02.17-én kötöttünk szerződést.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.
Élőhely védelem - Közbeszerzés - Projektmenedzsmentre	A projektmenedzsmentre vonatkozó ajánlattételi felhívás első verziója 2011.04.11-én készült el. Azóta a közbeszerzési szakértővel és a felhívást megjelenését engedélyező különböző hatóságokkal egyeztetünk, illetve engedélyekre várunk. Az ügyben a legutolsó adatlap verzió 2011. augusztus 10-én született meg, a VM engedély 2011.10.13-án érkezett meg. A szerződést 2011.11.21-én kötöttük meg a Konstantinus Consult Kft.-vel.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0015

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

Élőhely védelem - Közbeszerzés - PR tevékenységek ellátására	A közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elkészítésével közbeszerzés-technikai okok miatt (egybeszámítási szabályok érvényesítése) megvártuk a további futó pályázataink hasonló jellegű feladatait. A felhívás elkészült, a közbeszerzési eljárásra vonatkozó adatlapot 2011.10.03-án megküldtük, a megjelentetéshez szükséges engedélyeztetés 2011.11.08-án érkezett meg. A szerződségkötésre 2012.02.27-én került sor a MAM Tanácsadó Kft-vel.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.
Élőhely védelem - Közbeszerzés - Tervezői művezetésre	2012.07.16-án került sor szerződségkötésre a SAVITERV Kft.-vel, mivel a kivitelezés kezdetére kívántuk ezt a szerződségkötést időzíteni.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.
Élőhely védelem - Közbeszerzés - Vízépítés kivitelezésére	2012.02.17-én került sor szerződségkötésre a DEPONÁTOR Magas- és Mélyépítésű Szolgáltató Kft-vel. A Közbeszerzés a VM egyeztetések elhúzódása miatt csak késedelmesen valósulhatott meg.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.
Élőhely védelem - Közbeszerzés - Fatelepítés elvégzésére	A feladatot össze kellett hangolnunk a már futó pályázatunk és a vagyongazdálkodási osztály által tervezett közbeszerzési feladatokkal. Az ajánlattételi felhívás elkészült, a közbeszerzési eljárásra vonatkozó adatlapot 2011.11.03-án ill. 2011.11.08-án megküldtük. A fatelepítéssel kapcsolatos eljárás lezárult. Az eljárás érvényes, de eredménytelen volt, új lejárás lefolytatása volt szükséges. 2012.07.09-én kötöttünk szerződést Nagy János egyéni vállalkozóval.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.
Élőhely védelem - Közbeszerzés -Gyeptelepítés elvégzésére	A feladatot össze kellett hangolnunk a már futó pályázatunk és a vagyongazdálkodási osztály által tervezett közbeszerzési feladatokkal. Az ajánlattételi felhívás elkészült, a közbeszerzési eljárásra vonatkozó adatlapot 2011.11.03-án ill. 2011.11.08-án megküldtük. A gyeptelepítés vonatkozásában szerződségkötésre 2012.02.07-én került sor a PÉLY-TISZATÁJ Agrár Zrt.-vel.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.
Élőhely védelem - Közbeszerzés - Műszaki ellenőri tevékenység ellátására	A közbeszerzési eljárás feladat meghatározása elkészült, a közbeszerzési eljárásra vonatkozó adatlapot 2011.11.15-én megküldtük. A szerződségkötésre 2012.02.20-án került sor a KÖVITE-PLUSz Mérnöki, Tervező és Szolgáltató Kft-vel.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.
Élőhely védelem - Projektmenedzsment működése	A projektmenedzsment szervezet felállt. A szerződést	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0015

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

	2011.11.21-én kötöttük meg a Konstantinusz Consult kft-vel.	
Élőhely védelem - Tájékoztató és nyilvánosság ellátása	A szerződéskötésre 2012.02.27-én került sor a MAM Tanácsadó Kft-vel a közbeszerzési csúszása miatt.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.
Élőhely védelem - Vízépítés	2012.02.17-én került sor szerződéskötésre, a közbeszerzés csúszása miatt.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.
Élőhely védelem - Fatelepítés	A feladatot össze kellett hangolnunk a már futó pályázatunk és a vagyongazdálkodási osztály által tervezett közbeszerzési feladatokkal. Az ajánlattételi felhívás elkészült, a közbeszerzési eljárásra vonatkozó adatlapot 2011.11.03-án ill. 2011.11.08-án megküldtük. A fatelepítéssel kapcsolatos eljárás eredménytelenül zárult. Új kiírás és VM engedélyezés lefolytatása voltszükséges. A tevékenység a közbeszerzés csúszása miatt eltolódott. 2012.07.09-én kötöttünk szerződést Nagy János e.v.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.
Élőhely védelem - Gyeptelepítés	A feladatot össze kellett hangolnunk a már futó pályázatunk és a vagyongazdálkodási osztály által tervezett közbeszerzési feladatokkal. Az ajánlattételi felhívás elkészült, a közbeszerzési eljárásra vonatkozó adatlapot 2011.11.03-án ill. 2011.11.08-án megküldtük. A gyeptelepítés vonatkozásában szerződéskötésre 2012.02.07-én került sor. A tevékenység a közbeszerzés csúszása miatt eltolódott. Szerződéskötésre 2012.02.07-én került sor a PÉLY-TISZATÁJ Agrár Zrt.-vel.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.
Élőhely védelem - Tanösvény létesítés	A tanösvény létesítésére vonatkozó beszerzésünk engedélyeztetések és visszavonások miatt elhúzódott.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.
Élőhely védelem - Műszaki ellenőri tevékenység	A közbeszerzési eljárás feladat meghatározása elkészült, a közbeszerzési eljárásra vonatkozó adatlapot 2011.11.15-én megküldtük. A szerződéskötésre 2012.02.20-án került sor a KÖVITE-PLUSz Mérnöki, Tervező és Szolgáltató Kft-vel. A tevékenység a közbeszerzés csúszása miatt eltolódott.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.
Élőhely védelem - Vízügyi szakfelügyelet	Ajánlatkérések folyamatban. A szerződéskötéssel a kivitelezési eljárás lefolytatását meg kívántuk várni.	Változás bejelentő megküldése a KSZ részére.

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0015

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

5. Indikátorok

1. Élőhely helyreállításával, fejlesztésével érintett területek nagysága (ha)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: Bázis nem értelmezhető	Tényérték dátum: 2013.03.04	Összes változás: 0	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 0
Indikátorhoz tartozó végső tervadat:	Célelés dátum: 2013.10.15	Összes változás: 171.553		
2. Természetvédelmi szempontból átalakított vonalas létesítmények hossza (km)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: Bázis nem értelmezhető	Tényérték dátum: 2013.03.04	Összes változás: 0	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 0
Indikátorhoz tartozó végső tervadat:	Célelés dátum:	Összes változás:		

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0015

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

6. KÉRJÜK, MUTASSA BE A KÖZBESZERZÉSI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉT!

TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSA ÉRDEKÉBEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE

1.Tevékenység	2.Közbeszerzés köteles? (igen/nem)	3.Ha nem közbeszerzés köteles, miért nem?
Élőhely védelem - Beszerzés - Közbeszerzési tanácsadóra	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Élőhely védelem - Beszerzés - Régészeti szakfelügyelet ellátására	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Élőhely védelem - Beszerzés - Tanösvény építésre	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Élőhely védelem - Beszerzés - Eszközbeszerzés	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Élőhely védelem - Közbeszerzés - Projektmenedzsmentre	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Élőhely védelem - Közbeszerzés - PR tevékenységek ellátására	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Élőhely védelem - Közbeszerzés - Tervezői művezetésre	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Élőhely védelem - Közbeszerzés - Vízépítés kivitelezésére	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Élőhely védelem - Közbeszerzés - Fatelepítés elvégzésére	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Élőhely védelem - Közbeszerzés - Gyeptelepítés elvégzésére	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Élőhely védelem - Közbeszerzés - Műszaki ellenőri tevékenység ellátására	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Élőhely védelem - Projektmenedzsment működése	Igen	
Élőhely védelem - Tájékoztatás és nyilvánosság ellátása	Igen	
Élőhely védelem - Vízépítés	Igen	
Élőhely védelem - Fatelpítés	Igen	
Élőhely védelem - Gyeptelepítés	Igen	
Élőhely védelem - Tanösvény létesítés	Nem	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt
Élőhely védelem - Régészeti szakfelügyelet	Nem	A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési törvény hatálya alá
Élőhely védelem - Műszaki ellenőri tevékenység	Igen	
Élőhely védelem - Vízügyi szakfelügyelet	Nem	A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési törvény hatálya alá
Élőhely védelem - Művelési ágváltás	Nem	A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési törvény hatálya alá
Élőhely védelem - Üzemeltetési engedély megszerzése	Nem	A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési törvény hatálya alá
Élőhely védelem - Közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátása	Nem	A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési törvény hatálya alá
Élőhely védelem - ZPEJ összeállítása és benyújtása	Nem	A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési törvény hatálya alá

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0015

A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

6.2 SZERZŐDÉSKÖTÉS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE ESETÉN:

1.Tevékenység	2.Közbeszerzés tárgya	3.Milyen értékhatár szerint közbeszerzés köteles?	4.Ajánlati (részvételi, ajánlattételi) felhívás megjelenése (tervezett) dátuma	5.Indult jogorvoslati eljárás? (igen/nem)	6.Ha indult, született elmarasztaló döntés? (igen/nem)	7.Szerződés kötés (tervezett) dátuma	8.Szerződés összege	9.Szerződésben vállalt utolsó teljesítési határidő	10.A teljesítési határidő összhangban van a támogatási szerződés határidejével? (igen/nem)
Élőhely védelem - Projektmenedzsment működése	Projektmenedzsment	nemzeti értékhatár szerinti	2011.10.21	Nem		2011.11.21	5 220 000	2013.10.15	Igen
Élőhely védelem - Tájékoztatás és nyilvánosság ellátása	Tájékoztatás és nyilvánosság	nemzeti értékhatár szerinti	2011.12.30	Nem		2012.02.27	1 130 000	2013.10.15	Igen
Élőhely védelem - Vízépítés	Vízépítés	nemzeti értékhatár szerinti	2011.12.30	Nem		2012.02.17	69 859 912	2013.07.31	Igen
Élőhely védelem - Fatelepítés	Fatelepítés	nemzeti értékhatár szerinti	2012.05.30	Nem		2012.07.09	6 290 000	2013.09.30	Igen
Élőhely védelem - Gyeptelepítés	Gyeptelepítés	nemzeti értékhatár szerinti	2011.10.29	Nem		2012.02.07	9 685 000	2013.05.31	Igen
Élőhely védelem - Műszaki ellenőri tevékenység	Műszaki ellenőri	nemzeti értékhatár szerinti	2011.12.30	Nem		2012.02.20	2 875 000	2013.08.31	Igen

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0015

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

6.3 SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS:

1.Tevékenység	2.Közbeszerzés tárgya	3.Szerződésmódosítás tartalma	4.Módosítással szerződés összege nőtt? (igen/nem)	5.Ha nőtt, indult kiegészítő közbeszerzési eljárás? (igen/nem)	6.Ha nem indult, miért nem?
---------------	-----------------------	-------------------------------	---	--	-----------------------------

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0015

A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

7. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG

A tájékoztatás során használt publikációs eszközök				Célérték (db)	Előző jelentés időpontjában érvényes érték	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Határidő		Eredményt igazoló dokumentum
		Igen	Nem				Tervezett	Valós	
A <input type="checkbox"/> Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentumban foglalt kommunikációs csomagok közül melyiket valósítja meg?	I. Kommunikációs csomag		X						
	II. Kommunikációs csomag		X						
	III. Kommunikációs csomag	X							
	IV. Kommunikációs csomag		X						
	V. Kommunikációs csomag		X						
"A" típusú hirdetőtábla			X						
"B" típusú hirdetőtábla			X						
Tájékoztatási tábla "C" típus		X					2011.11.30	2011.11.30	tábla, fénykép
Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk)		X		4	0	0	2013.09.30	2013.09.30	cikk
Televízió		X		2	1	0	2013.09.30	2013.09.30	2 tv megjelenés
Rádió		X		6	1	0	2013.09.30	2013.09.30	6 rádió riport
Internet		X		20	3	0	2013.09.30	2013.09.30	20 internetes hír
Nyitórendezvény		X		1	1	1	2012.04.01	2012.07.02	jelenléti ív, fényképek, meghívó
Zárórendezvény		X		1	0	0	2013.09.30	2013.09.30	jelenléti ív, fényképek, meghívó
Egyéb rendezvény, konferencia			X						
Sajtótájékoztató		X		2	1	0	2013.09.30	2013.09.30	jelenléti ív, fénykép
Sajtóközlemény		X		1	1	0	2013.09.30	2013.09.30	sajtóközlemény

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0015

A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány	X		1000	0	0	0	0	2013.09.30	2013.09.30	kiadvány
PR-film		X								
Önálló internetes honlap	X							2011.11.30	2011.11.30	aloldal, folyamatosan
Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat)		X								
DM-levélkampány		X								
Telemarketing		X								
Közvélemény-kutatás		X								
Reklámtárgy		X								
Egyéb: (Sajtómegjelenésekösszegyűjtéseéselemzése)	X		1	0	0			2013.09.30	2013.09.30	összefoglaló anyag a sajtóeseményekről és azok sikeréről.

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0015

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

8. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése	Szempontra megnevezése és száma	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezésékor várható érték	A projekt fenntartás végéig várható átlagos érték
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	a) Foglalkoztatottak száma (statisztikai állományi létszám) (fő)	135	135	83	83
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	b) Nők száma a foglalkoztatottak közt (fő)	34	34	26	26
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	c) A projekt által érintettek száma (fő)	20000	20000	20000	20000
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	cA) Nők száma a projekt által érintett célcsoportban (fő)	10000	10000	10000	10000
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	cB) Roma emberek száma a projekt által érintett célcsoportban (fő)	500	500	500	500
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	cC) Fogycatékos emberek száma a projekt által érintett célcsoportban (fő)	200	200	200	200
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSONPORT NÉLKÜL	2. Esélyegycenlőségi terv (foglalkoztatási ET) megléte (I/N)	I	I	I	I
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSONPORT NÉLKÜL	4. A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára esélyegycenlőségi képzést tart (I/N)	I	I	I	I
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSONPORT NÉLKÜL	30. A megvalósításban közhasznú foglalkoztatási programelem is tervezett/van (I/N)	I	I	I	

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0015

A (fő)kedvezményezett neve: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

9. A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése	Szemponthoz megnevezése és száma	Mértékegység	Kiindulási érték	A jelentéstartó időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezéséig várható érték	A projekt fenntartásáig várható átlagos érték
Kötelezően megadandó szempontok	a) Fajlagos vízfelhasználás mértéke teljes vízfelhasználás (m ³)		5923	5923		
Kötelezően megadandó szempontok	Fajlagos vízfelhasználás mértéke termelés v. szolgáltatás egysége	fő (alkalmazotti létszám)	135	135		
Kötelezően megadandó szempontok	b) Fajlagos energiafelhasználás mértéke teljes energiafelhasználás (kWh)		386950	386950		
Kötelezően megadandó szempontok	Fajlagos energiafelhasználás mértéke termelés v. szolgáltatás egysége	fő (alkalmazotti létszám)	135	135		
Kötelezően megadandó szempontok	c) Üvegházhatású anyagok kibocsátásának mértéke (CO ₂ e) (t)		461	461		
Kötelezően megadandó szempontok	d1) Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának mértéke ártalmatlanításra kerülő hulladék (t)		6.4	6.4		
Kötelezően megadandó szempontok	Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának mértéke összes hulladék mennyisége (t)		11.9	11.9		
Kötelezően megadandó szempontok	d2) Újrahasznosított papír használat aránya újrahasznosított papírcsomag (500 lapos) (db)		6.4	6.4		
Kötelezően megadandó szempontok	Újrahasznosított papír használat aránya összes felhasznált papírcsomag (500 lapos) (db)		925	925		
Kötelezően megadandó szempontok	e) A kistérségben élők foglalkoztatottságának mértéke saját foglalkoztatottak közül helyben (kistérségben) lakik (fő)		5	5		

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0015

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

Terület megnevezése	Szemponthoz megnevezése és száma	Mértékegység	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezésékor várható érték	A projekt fenntartás végéig várható átlagos érték
Kötelezően megadandó szempontok	A kistérségben élők foglalkoztatottságának mértéke saját foglalkoztatottak száma (fő)		135	135		
Kötelezően megadandó szempontok	f) A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya tudásmegosztásban résztvevők száma (fő)		87	87		
Kötelezően megadandó szempontok	A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya össz munkavállalói létszám (fő)		135	135		
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	16. Partnerség építés a projekttervezés és végrehajtás során (I/N)		I	I	I	
II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás (Választható)	35. Újrahasznosított papír használat az irodai és nyomdai munkák során (I/N)		I	I	I	
II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás (Választható)	43. Összes keletkezett hulladék mennyiségének csökkentése (t)		7000	7000	100	100

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0015

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

10. KÉRJÜK ISMERTESSE A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK ALAPJÁN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET!

Ellenőrzés időpontja	Ellenőrző szervezet	A megtett intézkedések
----------------------	---------------------	------------------------

A projekt azonosító száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0015

A (fő)kedvezményezett neve: Bükk Nemzeti Park Igazgatóság

11. AZ ELŐREHALADÁST IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK	Igen (db)	Nem
A közbeszerzési kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok (amennyiben vonatkozik Önre)		X
Közbeszerzési ajánlati felhívások		X
Közbeszerzési jogorvoslati eljárások indításáról értesítés		X
Közbeszerzési jogorvoslati eljárások lezárásáról határozat		X
Közbeszerzési eljárások összegezése		X
Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének igazolása		X
A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok		X
A helyszíni ellenőrzés során tett megállapítások alapján készített intézkedési terv (amennyiben vonatkozik Önre)		X
Építسد magad nyilatkozat		X

12. NYILATKOZAT

Alulírott, mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

- a jelentésben megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;
- a másolatok és az elektronikus adathordozón szereplő adatok az eredeti példányokkal mindenben megegyeznek;
- a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva.

Kelt:

.....
(Fő)kedvezményezett, vagy a
(Fő)kedvezményezett aláírásra
jogosult képviselője

Utolsó módosítás:	2013.03.25 08:41:48
Végleges mentés:	2013.03.25 08:42:10
PDF fájl generálás:	2013.03.25 8:42:27